

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22	0057			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LOS COLELOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22	0058			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LOS ARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22	0059			REPARACION Y MANTENIMIENTO ENCACHES Y DRENAJE PLUBIAL LIMONAL ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
Total General RD\$							10,706,189.00	0.00	0.00	0.00	12,706,189.00	-5,536,835.00	7,169,354.00	1,790,911.00	225,359.24	2,016,270.24	0.00	2,016,270.24	3,153,083.76

Angel Collado
ANJEL COLLADO



José Miguel Luján
JOSE MIGUEL LUJAN
Revisado por



Raysa M. Vasquez Burgos
RAYSA M. VASQUEZ BURGOS



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-683,200.00	316,800.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA LOS MARTES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-683,200.00	316,800.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,030,000.00	3,970,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	1,000,000.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,030,000.00	3,970,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	1,000,000.00
15				Construcción en Cementerios			442,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	-100,000.00	342,000.00	23,496.00	225,359.24	248,855.24	0.00	248,855.24	93,144.76
15	0051			CONSTRUCCION DE 26 NICHOS		1	442,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	-100,000.00	342,000.00	23,496.00	225,359.24	248,855.24	0.00	248,855.24	93,144.76
20				Reparación de Viviendas			814,189.00	0.00	0.00	0.00	814,189.00	-200,000.00	614,189.00	324,750.00	0.00	324,750.00	0.00	324,750.00	289,439.00
20	0051			REPARACION VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO		1	814,189.00	0.00	0.00	0.00	814,189.00	-200,000.00	614,189.00	324,750.00	0.00	324,750.00	0.00	324,750.00	289,439.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,050,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
22	0051			DRENAJE PLUVIAL LIMONAL ABAJO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LOS MIRANDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
22	0053			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LOS CRUCES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22	0054			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LAS PALOMAS ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22	0055			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LOS PORTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
22	0056			REPARACION , MANTENIMIENTO ENCACHE DRENAJE PLUVIAL LOS LINDANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	-2,600,000.00	150,000.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	120,500.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUNTA DE VECINO PARAISO DEL NORTE	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA SECTOR LOS CRUCES	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES JUNTA DE VECINOS JOSE JORGE	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES JUNTA DE VECINOS ABRIENDO CAMINO SECTOR LOS ARIAS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE REDUCTORES EN TODO EL DISTRITO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	120,500.00
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LIMONAL ABAJO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-1,973,635.00	126,365.00	126,365.00	0.00	126,365.00	0.00	126,365.00	0.00
02	0051			RELLENO CAMINO VECINAL LOS TORRES	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			RELLENO CAMINO VECINAL JUNTA DE VECINOS SAN MATEO, SECTOR LOS DISLAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			REPARACION DE CONTENES SECTOR LOS DISLAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-578,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
02	0055			REPARACION Y BACHEOS DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN TODO EL DISTRITO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-495,635.00	104,365.00	104,365.00	0.00	104,365.00	0.00	104,365.00	0.00

