

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7372**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+(-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+(-) 13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2.283.737,00	0,00	0,00	0,00	2.283.737,00	-40.000,00	2.243.737,00	983.500,00	1.112.391,65	2.095.891,65	0,00	2.095.891,65	147.845,35		
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS DE LA CALLE REAL DE CANCA LA HOYA SEGUNDA PARTE		983.737,00	0,00	0,00	0,00	983.737,00	0,00	983.737,00	481.500,00	481.500,00	963.000,00	0,00	963.000,00	20.737,00		
01	0052		CONSTRUCCION 100 MESTROS DE CONTENES EN LA CALLE PIRO NUÑEZ SEGUNDA ETAPA.	X	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	360.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	8.000,00		
01	0053		CONSTRUCCION DE 150 METROS DE CONTENES EN E. BARRIO NUEVO DE LA CALLE MARIITA REYES EN CANCA LA HOYA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
01	0054		SEGUNDA ESTAPA DEL PUENTE DE LA LOMITA EN LA CARRETERA NUEVA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	480.891,65	480.891,65	0,00	480.891,65	119.108,35		
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CALLE EL HATO	X	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0056		CONSTRUCCION DE ACREAS Y REPARACION DE CONTENES CALLE FAUSTO LIMONCINA	X	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00	100.000,00	275.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	325.000,00		
02	0051		REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA CARRETERA NUEVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
02	0052		REPARACION DE CAMINO VECINAL MASTRO MARTINEZ	X	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		
02	0053		REMOZAMIENTO DE CALLE EN HATO ARRIBA	X	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
02	0054		REPARACION DE CONTENES EN LA ENTRADA DE LA CANCHA LA HOYA	X	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00		
02	0055		REPARACION DE CALLES LOS MARTINEZ COMUNIDAD EL HATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
03			Construcción de Instalaciones Deportivas		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7372**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14-12 +/- 13	15	16	17-15+16	18	19-10+17-18	20-8 +/- 13-19
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE UN ARO EN LA COMUNIDAD DE VILLA PROGRESO CARLOS DIAZ		1	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-260,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,570,000.00
04	0051			REPARACION DEL CLUB DEPORTIVO CANCA		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
04	0052			PINTURA Y ALUMBRADO CANCHA DE AMACEYES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0053			PINTURA DE CANCHA DE CANCA LA HOYA		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DE LA IGLESIA LA ALTAGRACIA EN VILLA PROGRESO CARLOS DIAZ		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051			REPARACION DEL CLUB CULTURA Y PROGRESO, CANCA LA PIEDRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION BOULEVAR EN EL BARRIO JAIME CABRERA		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11	0052			REMOZAMIENTO BOULEVAR EN LA COMUNIDAD DE LAS AROMAS DE CANCA		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	2,670,263.80	3,795,263.80	1,195,695.13	662,967.48	1,858,662.61	0.00	1,858,662.61	1,936,601.19
15	0051			CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL		2	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	130,000.00	233,000.00	363,000.00	0.00	363,000.00	762,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7372**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Metodología de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8 +/- 13-19
15	0052		CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,263.80	2,670,263.80	1,065,695.13	429,967.48	1,495,662.61	0.00	1,495,662.61	1,174,601.19
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LA CALLE MIGUEL MENDEZ DE CANCA LA HOYA		1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
21	0052		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LA COMUNIDAD DE LA PINGARIA CANCA ARRIBA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0051		COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE CANCA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0051		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD GUATEMALA AMACEYES		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00
25	0051		REPARACION DE ACUEDUCO ALTO AGUACATE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0052		REPARACION DEL MURO DE CONTENCIÓN RIO TAMBOR		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
Total General RD\$						7,463,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,737.00	2,670,263.80	10,134,000.80	2,519,195.13	2,200,369.13	4,719,554.26	0.00	4,719,554.26	5,414,446.54

Preparado por



Revisado por

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

