

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	1,116,817.85	39,116,817.85	23,852,873.29	12,492,367.78	36,345,241.07	0.00	36,345,241.07	2,771,576.78
01	0051			Construcción de aceras y contenes, Polígono 1. PPM.	X	2	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	16,626,688.67	2,751,960.00	19,378,648.67	0.00	19,378,648.67	621,351.33
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Polígono 2. PPM.	X	2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,581,440.00	0.00	5,581,440.00	0.00	5,581,440.00	418,560.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Polígono 3. PPM.	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	172,867.63	2,733,374.58	2,906,242.21	0.00	2,906,242.21	93,757.79
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Polígono 4. PPM.	X	2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	969,000.00	4,757,031.11	5,726,031.11	0.00	5,726,031.11	273,968.89
01	0055			Asfaltado de calles (Bacheo). En diferentes sectores del Distrito Municipal.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en los diferentes sectores del Distrito Municipal.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,116,817.85	3,116,817.85	502,876.99	2,250,002.09	2,752,879.08	0.00	2,752,879.08	363,938.77
02				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	3,550,000.00	24,550,000.00	23,361,342.90	0.00	23,361,342.90	0.00	23,361,342.90	1,188,657.10
02	0051			Reparación de calles, Polígono 1. PPM. (Encalichado)	X	2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,499,809.52	0.00	9,499,809.52	0.00	9,499,809.52	500,190.48
02	0052			Reparación de calles, Polígono 2. PPM. (Encalichado)	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,799,999.52	0.00	3,799,999.52	0.00	3,799,999.52	200,000.48
02	0053			Reparación de calles, Polígono 3. PPM. (Encalichado)	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	100,000.00
02	0054			Reparación de calles, Polígono 4. PPM. (Encalichado)	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00
02	0055			Reparación de calles en los diferentes sectores del Distrito Municipal. (Encalichado)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	50,000.00
02	0056			Reparación de calles - REMODELACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DOBLE VIA DOMINGO DE LA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,455,008.01	0.00	2,455,008.01	0.00	2,455,008.01	94,991.99
02	0057			Instalaciones de Semáforo Cruce Av. Jesusalen ( antiguo Domingo Maíz)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,525.85	0.00	956,525.85	0.00	956,525.85	43,474.15

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03				Construcción de infraestructuras de salud			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0051			Construcción de policlínica, Poligono 3. PPM.	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>Total Programa - 11</b>							64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	4,666,817.85	68,666,817.85	47,214,216.19	12,492,367.78	59,706,583.97	0.00	59,706,583.97	8,960,233.88	
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																				
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																				
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
03	0051			Construcción del Parque de la Bibliá.		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
<b>Total Producto - 3</b>							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
<b>Total Programa - 12</b>							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
01	0051			Construcción Play de Veron. (Primera etapa)		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
01	0052			Construcción Cancha de Baloncesto, El Caño.		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
<b>Total Producto - 2</b>							17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
<b>Total Programa - 15</b>							17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																				
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
01	0051			Construcción del Mercado Municipal. (Primera etapa)		2	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	1,705,440.00	666,700.00	2,372,140.00	0.00	2,372,140.00	1,627,860.00
03	0051			Construcción de Imbornales en los diferentes sectores del Distrito Municipal.		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	1,705,440.00	666,700.00	2,372,140.00	0.00	2,372,140.00	1,627,860.00
<b>Total Programa - 17</b>							40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-1,000,000.00	11,000,000.00	1,705,440.00	666,700.00	2,372,140.00	0.00	2,372,140.00	36,627,860.00
<b>Total General RD\$</b>							126,700,000.00	0.00	0.00	0.00	85,200,000.00	7,666,817.85	92,866,817.85	48,919,656.19	13,159,067.78	62,078,723.97	0.00	62,078,723.97	72,288,093.88

  
Preparado por

  
Revisado por



  
Aprobado por