

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	4,507,140.72	12,657,140.72	6,758,833.31	1,588,915.73	8,347,749.04	0.00	8,347,749.04	4,309,391.68
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EL EDEN	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	745,568.78	0.00	745,568.78	0.00	745,568.78	4,431.22
01	0052			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BELLO ATARDECER	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	721,375.00	0.00	721,375.00	0.00	721,375.00	28,625.00
01	0053			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO QUISQUEYA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0054			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA NUEVA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	745,746.71	745,746.71	0.00	745,746.71	4,253.29
01	0055			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO SALOMÉ UREÑA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0056			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO NORTE	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0057			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CAYUCOS	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0058			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO CRUCE DE ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	745,722.67	0.00	745,722.67	0.00	745,722.67	4,277.33
01	0059			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS FLORES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	721,375.00	0.00	721,375.00	0.00	721,375.00	28,625.00
01	0060			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LOS CAYUCOS II	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0061			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	818,260.00	1,168,260.00	555,478.67	599,400.17	1,154,878.84	0.00	1,154,878.84	13,381.16
01	0062			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	375,000.00	246,828.76	106,281.59	353,090.35	0.00	353,090.35	21,909.65
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,880.72	3,613,880.72	3,022,484.43	137,507.26	3,159,991.69	0.00	3,159,991.69	453,889.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	566,981.25	0.00	566,981.25	0.00	566,981.25	33,018.75
02	0051			BACHEOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	566,981.25	0.00	566,981.25	0.00	566,981.25	33,018.75
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
04	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE BASEBALL DEL MUNICIPIOS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	67,134.60	120,877.21	188,011.81	0.00	188,011.81	11,988.19
06	0051			REPARACION DE LOS DEFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	67,134.60	120,877.21	188,011.81	0.00	188,011.81	11,988.19
14				Reparación Edificaciones Municipales			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	434,494.60	13,552.94	448,047.54	0.00	448,047.54	301,952.46
14	0051			REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	332,175.11	13,552.94	345,728.05	0.00	345,728.05	154,271.95
14	0052			REPARACIÓN DE VERJA PETIMETAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	102,319.49	0.00	102,319.49	0.00	102,319.49	147,680.51
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,753.64	5,914,753.64	4,054,141.26	1,194,000.00	5,248,141.26	0.00	5,248,141.26	666,612.38
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE CAÑEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,753.64	5,914,753.64	4,054,141.26	1,194,000.00	5,248,141.26	0.00	5,248,141.26	666,612.38
16				Reparación en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
16	0051			REACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS CEMENTERIOS MUNICIPALES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,769.76	3,470,769.76	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	2,475,769.76
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,769.76	3,470,769.76	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	2,475,769.76
20				Reparación de Viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-460,000.00	290,000.00	139,669.28	0.00	139,669.28	0.00	139,669.28	150,330.72
20	0051			REPARACION Y REMODELACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-460,000.00	290,000.00	139,669.28	0.00	139,669.28	0.00	139,669.28	150,330.72

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	119,700.00	21,175.00	140,875.00	0.00	140,875.00	9,125.00	
21	0051			REACONDIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	119,700.00	21,175.00	140,875.00	0.00	140,875.00	9,125.00	
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Total General RD\$							11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	13,107,664.12	24,307,664.12	12,140,954.30	3,933,520.88	16,074,475.18	0.00	16,074,475.18	8,233,188.94

Leyri Laura Sanchez Espinal
Leyri Laura Sanchez Espinal
Preparado por



Selsa Cirila Rodríguez
Contraloría Municipal
Selsa Cirila Rodríguez
Revisado por
Lic. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-95
Firma

Freddy de Js Rodríguez Jimenez
Freddy de Js Rodríguez Jimenez
Aprobado por

