



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024



Código del Capítulo: **7095**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			266,500.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	598,710.50	865,210.50	597,600.00	24,000.00	621,600.00	0.00	621,600.00	243,610.50
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (Zona Urbana)		1	266,500.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	242,500.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes en La Descubierta (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,710.50	598,710.50	597,600.00	0.00	597,600.00	0.00	597,600.00	1,110.50
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	-440,101.00	1,234,899.00	109,649.33	283,351.00	393,000.33	0.00	393,000.33	841,898.67
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales Las Yamayas-Guayayal		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-240,101.00	359,899.00	50,605.00	0.00	50,605.00	0.00	50,605.00	309,294.00
02	0052			Reparación de Camino Vecinal Guayajayuco		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	74,500.00	500.00
02	0053			Reparación de Caminos Vecinales Pedro Santana-La Palma		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00
02	0054			Reparación de Camino Vecinal El Morro		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	4,574.50	24,800.00	29,374.50	0.00	29,374.50	270,625.50
02	0055			Reparación de Caminos Vecinales La Palma-Cercadillo		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	54,469.83	104,051.00	158,520.83	0.00	158,520.83	141,479.17
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,616.07	223,616.07	198,602.25	0.00	198,602.25	0.00	198,602.25	25,013.82
03	0051			Construcción de Cancha (Guayajayuco)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,616.07	223,616.07	198,602.25	0.00	198,602.25	0.00	198,602.25	25,013.82
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,037.02	1,015,037.02	1,012,002.14	0.00	1,012,002.14	0.00	1,012,002.14	3,034.88
07	0051			Construcción de Funeraria en Guayajayuco (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,037.02	1,015,037.02	1,012,002.14	0.00	1,012,002.14	0.00	1,012,002.14	3,034.88
16				Reparación en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0051			Reparación de Cementerio en Zona Urbana		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	165,660.00	1,165,660.00	657,784.26	0.00	657,784.26	0.00	657,784.26	507,875.74
17	0051			Construcción de Mercado	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	512,868.22	0.00	512,868.22	0.00	512,868.22	487,131.78
17	0052			Construcción de Carnicería (Guayajayuco)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,660.00	165,660.00	144,916.04	0.00	144,916.04	0.00	144,916.04	20,743.96
19				Construcción de Viviendas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	669,545.19	1,269,545.19	1,220,915.35	0.00	1,220,915.35	0.00	1,220,915.35	48,629.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7095**


Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
19	0051			Construcción de Viviendas en La Descubierta		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	669,545.19	1,269,545.19	1,220,915.35	0.00	1,220,915.35	0.00	1,220,915.35	48,629.84
20				Reparación de Viviendas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-315,487.00	884,513.00	848,540.87	0.00	848,540.87	0.00	848,540.87	35,972.13
20	0051			Reparación de Viviendas en Las Yamayas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	206,139.52	0.00	206,139.52	0.00	206,139.52	12,860.48
20	0052			Reparación de Viviendas en Guayajayuco		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-179,032.00	220,968.00	218,730.71	0.00	218,730.71	0.00	218,730.71	2,237.29
20	0053			Reparación de Viviendas en el Centro de la Ciudad		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-111,140.00	88,860.00	85,714.93	0.00	85,714.93	0.00	85,714.93	3,145.07
20	0054			Reparación de Viviendas en Nicolas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	284,630.25	0.00	284,630.25	0.00	284,630.25	15,369.75
20	0055			Reparación de Viviendas en Los Cercadillos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,685.00	55,685.00	53,325.46	0.00	53,325.46	0.00	53,325.46	2,359.54
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,032.00	60,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,032.00
23	0051			colocacion de lamparas (morro a tocino)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,032.00	60,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,032.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	210,407.85	210,407.85	0.00	210,407.85	389,592.15
25	0051			REPARACION DE ACUEDUCTO ARROYO GRANDE, LA DESCUBIERTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	210,407.85	210,407.85	0.00	210,407.85	389,592.15
Total General RD\$							5,241,500.00	0.00	0.00	0.00	5,241,500.00	2,077,012.78	7,318,512.78	4,645,094.20	517,758.85	5,162,853.05	0.00	5,162,853.05	2,155,659.73


Adriano Santana Ramirez


Preparado por




Ramon E. Guerrero Tapia.

Revisado por




Starlin A. Contreras Aquino.

Aprobado por

