

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7012

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
101				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	888,631.54	1,338,631.54	1,010,886.54	123,880.00	1,134,766.54	0.00	1,134,766.54	203,865.00
101	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	888,631.54	1,188,631.54	930,886.54	119,880.00	1,050,766.54	0.00	1,050,766.54	137,865.00
101	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	66,000.00
102				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-50,000.00	1,350,000.00	823,567.00	507,079.67	1,330,646.67	0.00	1,330,646.67	19,353.33
102	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	823,567.00	507,079.67	1,330,646.67	0.00	1,330,646.67	19,353.33
102	0052			REPARACION DE CAMINO COMUNIDAD TETEN		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103				Construcción de Instalaciones Deportivas			675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	-675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN ABREU		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0052			CONSTRUCCION DE PLAY DE SANTA MARIA	X	1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104				Reparación de Instalaciones Deportivas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	0051			REPARACION DE CANCHA EN CAMPO DE AVIACION	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105				Construcción Instalaciones Recreativas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	632,830.00	0.00	632,830.00	0.00	632,830.00	17,170.00
105	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ABREU (CONTINUACION)		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	332,830.00	0.00	332,830.00	0.00	332,830.00	17,170.00
105	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE RESIDENCIAL PRISCILA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
107				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EL JAMO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0052			CONSTRUCCION DE CLUB EL JAMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0055			Construcción en Cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,230.00	50,230.00	0.00	50,230.00	949,770.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7012

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,230.00	50,230.00	0.00	50,230.00	949,770.00
16				Reparación en Cementerios			380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
16	0051			REPARACION CEMENTERIO DE ABREU		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	115,214.00	33,785.00	148,999.00	0.00	148,999.00	1,001.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	115,214.00	33,785.00	148,999.00	0.00	148,999.00	1,001.00
Total General RD\$							5,305,000.00	0.00	0.00	0.00	5,305,000.00	-436,368.46	4,868,631.54	2,582,497.54	714,974.67	3,297,472.21	0.00	3,297,472.21	1,571,159.33

Ayuntamiento Municipal Cabrera
Preparado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. MILDY L. ALONZO Z. Ma
Contador Público Autorizado
Revisado por
Abreu, Cabrera, Rep. Dom.

Aprobado por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA
ALCALDE