

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7001											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL											
Código				Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de vías de comunicación y anexos		165,575,397.00	-11,861,364.70	153,714,032.30	16,944,458.98	12,930,925.84	29,875,384.82
01	0169		10.01.0001	Construccion Malecon 4ta Etapa	N	0.00	22,825,794.62	22,825,794.62	11,916,186.49	0.00	11,916,186.49
01	0195		10.01.0001	Reconstruc. Aceras y Contenes Esperilla - Robles - Gazcue C1	N	4,113,321.00	0.00	4,113,321.00	0.00	0.00	0.00
01	0205		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Esperilla (C/Pedro Henriquez Urea - Lincoln - Alma Mater) C1	N	1,340,927.00	0.00	1,340,927.00	0.00	0.00	0.00
01	0209		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes en calles y Avenidas D.N.	N	0.00	16,467,913.69	16,467,913.69	5,028,272.49	0.00	5,028,272.49
01	0210		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes en Cementerios	N	0.00	10,193,279.93	10,193,279.93	0.00	3,377,958.30	3,377,958.30
01	0213		10.01.0001	Construccion De Aceras y contenes en el Cacique C1	N	78,102.00	-78,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0214		10.01.0001	Construccion Aceras y Contenes Remozamiento del Club Jimenez Moya Mata Hambre C1	N	1,641,934.00	-1,641,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0215		10.01.0001	Pavimentacin de Parques Invi Nuevo Norte C1	N	509,309.00	-509,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0217		10.01.0001	Construccion Aceras/Contenes Camara/Seg. Y Solucin Drenaje C2	N	315,903.00	-315,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0218		10.01.0001	Construccion Aceras y Contenes El caliche C2	N	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	0.00	0.00
01	0219		10.01.0001	Construccion Aceras y Contenes Ensanche La Fe C2	N	805,085.00	-805,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0220		10.01.0001	Construccion Aceras y Contenes La Agustinita C2	N	1,812,032.00	-1,812,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0221		10.01.0001	Pavimentacin de Pea. Constrs. Y Remozamiento Escalones Los Proceres C2	N	478,869.00	-478,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0228		10.01.0001	Pavimentacin y Cierre de Callejones La Zurza C3	N	603,466.00	-603,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0229		10.01.0001	Reparacin de Aceras Solucin Drenaje 27 de Febrero C3	N	1,234,809.00	0.00	1,234,809.00	0.00	0.00	0.00
01	0235		10.01.0001	Constrs. Badenes Colocacin Reductores Velocidad Villa Francisca C3	N	1,187,203.00	0.00	1,187,203.00	0.00	0.00	0.00
01	0236		10.01.0001	Constrs. Aceras/Contenes El Luperon C3	N	1,214,397.00	-960,074.08	254,322.92	0.00	0.00	0.00
01	0238		10.01.0001	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2024 C1 C2 C3	S	150,000,000.00	-149,518,871.31	481,128.69	0.00	0.00	0.00
01	0239		10.01.0001	PPM24-C1-SAN CARLOS-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,996,819.47	2,996,819.47	0.00	477,191.73	477,191.73
01	0240		10.01.0001	PPM24-C1-ENSANCHE LUGO-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,998,979.71	2,998,979.71	0.00	477,191.76	477,191.76
01	0241		10.01.0001	PPM24-C2-EL TOTUMO-Canalizacion de aguas residuales y Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,995,297.90	2,995,297.90	0.00	429,373.91	429,373.91
01	0242		10.01.0001	PPM24-C2-LOS RIOS - BARRIO CUBA -Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,998,654.54	2,998,654.54	0.00	434,582.77	434,582.77
01	0243		10.01.0001	PPM24-C2-ARROYO MANZANO-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,508.81	2,999,508.81	0.00	429,373.91	429,373.91
01	0244		10.01.0001	PPM24-C2-ISABELA-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,998,574.53	2,998,574.53	0.00	429,373.91	429,373.91
01	0245		10.01.0001	PPM24-C2-PALMA REAL-Construccion de aceras y contenes	S	0.00	2,997,941.22	2,997,941.22	0.00	429,373.91	429,373.91
01	0246		10.01.0001	PPM24-C2-FUNDACION-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,992,248.33	2,992,248.33	0.00	429,373.91	429,373.91
01	0247		10.01.0001	PPM24-C2-LOMA DEL CHIVO-Construccion de aceras y contenes	S	0.00	2,912,774.28	2,912,774.28	0.00	434,582.77	434,582.77
01	0248		10.01.0001	PPM24-C2-LA CEMENTERA-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,205.95	2,999,205.95	0.00	512,293.94	512,293.94

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO:				7001	ESTADO: Aprobado						
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
01	0249		10.01.0001	PPM24-C2-SAN DIEGO-Reconstruccion de aceras y contenes y Luminarias	S	0.00	2,990,836.76	2,990,836.76	0.00	429,373.93	429,373.93
01	0250		10.01.0001	PPM24-C3-VILLA CONSUELO-Construccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,169.85	2,999,169.85	0.00	475,194.04	475,194.04
01	0251		10.01.0001	PPM24-C3-ENSANCHE LUPERON-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,959,735.14	2,959,735.14	0.00	475,194.04	475,194.04
01	0252		10.01.0001	PPM24-C3-LA ZURZA-Construccion de aceras peatonales	S	0.00	2,955,649.91	2,955,649.91	0.00	478,785.54	478,785.54
01	0253		10.01.0001	PPM24-C3-SIMON BOLIVAR-Construccion de badenes Solucion de drenaje y Construccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,889.68	2,999,889.68	0.00	478,785.54	478,785.54
01	0254		10.01.0001	PPM24-C3-LAS CAITAS-Construccion de aceras peatonales y Construccion de escalones	S	0.00	2,994,469.80	2,994,469.80	0.00	478,785.54	478,785.54
01	0255		10.01.0001	PPM24-C3-MARIA AUXILIADORA-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,033.07	2,999,033.07	0.00	475,194.04	475,194.04
01	0256		10.01.0001	PPM24-C3-ENSANCHE ESPAILLAT-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,387.60	2,999,387.60	0.00	475,194.04	475,194.04
01	0257		10.01.0001	PPM24-C3-VILLA MARIA-Construccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,747.56	2,999,747.56	0.00	434,582.77	434,582.77
01	0258		10.01.0001	PPM24-C3-MEJORAMIENTO SOCIAL-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,315.15	2,999,315.15	0.00	434,582.77	434,582.77
01	0259		10.01.0001	PPM24-C3-VILLA FRANCISCA-Construccion aceras y contenes	S	0.00	2,999,517.95	2,999,517.95	0.00	434,582.77	434,582.77
01	0260		10.01.0001	Reconstruccion de Aceras y Contenes en el D.N.C1 C2 y C3	N	0.00	32,588,535.24	32,588,535.24	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		1,726,003.00	102,441,001.06	104,167,004.06	17,314,884.41	17,939,437.12	35,254,321.53
02	0066		10.01.0001	Intervención Zona Av. Duarte con Pars C3	N	0.00	83,167,763.37	83,167,763.37	17,314,884.41	14,650,525.58	31,965,409.99
02	0076		10.01.0001	Bacheo C/Manresa Aceras Peatonales y Remozamiento cancha/Baloncesto en Altigracia C1	N	1,569,672.00	-1,569,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0077		10.01.0001	Remozamiento Callejones de los Edif. Puerto Isabela C2	N	156,331.00	-140,850.00	15,481.00	0.00	0.00	0.00
02	0078		10.01.0001	PPM24-C1-30 DE MAYO-Reconstruccion de aceras y contenes	S	0.00	2,999,322.33	2,999,322.33	0.00	478,341.81	478,341.81
02	0079		10.01.0001	PPM24-C1-LA YUCA DE NACO-Pavimentacion de peatonales	S	0.00	2,999,610.56	2,999,610.56	0.00	477,191.76	477,191.76
02	0080		10.01.0001	PPM24-C1-LUZ CONSUELO NORTE-Solucion de drenaje y Pavimentacion de peatonales	S	0.00	2,994,211.18	2,994,211.18	0.00	478,341.81	478,341.81
02	0081		10.01.0001	PPM24-C2-LA HONDONADA-Pavimentacion de peatonales	S	0.00	2,999,150.99	2,999,150.99	0.00	429,373.91	429,373.91
02	0082		10.01.0001	PPM24-C2-PUERTO ISABELA-Pavimentacion de peatonales y Construccion de escalones	S	0.00	2,999,789.70	2,999,789.70	0.00	512,293.94	512,293.94
02	0083		10.01.0001	PPM24-C3-GUALEY-Pavimentacion de peatonales	S	0.00	2,998,380.12	2,998,380.12	0.00	478,785.54	478,785.54
02	0084		10.01.0001	PPM24-C3-LA CIENAGA DE LOS GUANDULES-Pavimentacion de peatonales	S	0.00	2,993,294.81	2,993,294.81	0.00	434,582.77	434,582.77
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		850,652.00	-850,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0063		10.01.0001	Remozamiento de Cancha en Enriqueillo C1	N	850,652.00	-850,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación instalaciones recreativas		2,262,748.00	6,010,743.02	8,273,491.02	7,055,120.68	0.00	7,055,120.68
06	0091		10.01.0001	Remozamiento del Parque la 800 La 800 C2	N	896,510.00	1,615,692.94	2,512,202.94	2,512,202.94	0.00	2,512,202.94
06	0092		10.01.0001	Remozamiento del parque Televida Villa Juana C3	N	147,868.00	1,865,304.00	2,013,172.00	2,013,171.66	0.00	2,013,171.66
06	0093		10.01.0001	Reparación Parquesito Villa Eloisa Club Codeco y Casita Comunitaria Las Caitas C3	N	1,218,370.00	0.00	1,218,370.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7001											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
06	0094		10.01.0001	Remozamiento de Parque Rosmil 1 y Parque Gacela C1 D.N	N	0.00	2,529,746.08	2,529,746.08	2,529,746.08	0.00	2,529,746.08
08				Reparación Infraestructuras Culturales y Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares		1,821,330.00	-1,821,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0083		10.01.0001	Remozamiento Club Multiusos 30 de Mayo C1	N	1,821,330.00	-1,821,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas		0.00	58,206,038.77	58,206,038.77	7,199,737.70	5,198,800.58	12,398,538.28
11	0062		10.01.0001	Construccin de Entradas a La Ciudad	N	0.00	29,022,849.42	29,022,849.42	5,209,446.73	5,198,800.58	10,408,247.31
11	0065		10.01.0001	Barandas de Proteccin Peatonal en 7 Intersecciones D.N	N	0.00	19,183,189.35	19,183,189.35	0.00	0.00	0.00
11	0066		10.01.0001	Solucin Estructural para el Reforzamiento Litoral Maritimo en la Av. George Washington proximo Av. Abraham Lincoln C1	N	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,990,290.97	0.00	1,990,290.97
12				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales		9,000,000.00	48,365,369.29	57,365,369.29	18,434,391.58	8,118,531.13	26,552,922.71
12	0062		10.01.0001	Pintura Edificios Avenida Sto Centenario	N	0.00	34,827,059.20	34,827,059.20	4,696,909.06	3,685,306.00	8,382,215.06
12	0063		10.01.0001	Pintura Edificios Av. Mexico (Entrada Villa Francisca) C3	N	0.00	13,538,310.09	13,538,310.09	11,995,310.09	1,542,079.42	13,537,389.51
12	0065		10.01.0001	Pintura y resane aceras isleta central Av. Churchill y Av. Lincoln C1	N	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,742,172.43	2,891,145.71	4,633,318.14
14				Reparación edificaciones municipales		0.00	2,396,191.25	2,396,191.25	2,396,191.25	0.00	2,396,191.25
14	0059		10.01.0001	Remodelación y acondicionamiento de diversas áreas de la Estación de Transferencias	N	0.00	2,396,191.25	2,396,191.25	2,396,191.25	0.00	2,396,191.25
16				Reparación en cementerios		0.00	38,689,834.95	38,689,834.95	6,382,580.60	0.00	6,382,580.60
16	0052		10.01.0001	Construccin de Verja Aceras y Contenes Cementerio Cristo Redentor.	N	0.00	38,689,834.95	38,689,834.95	6,382,580.60	0.00	6,382,580.60
17				Construcción Instalaciones Productivas		0.00	22,061,378.52	22,061,378.52	22,061,377.78	0.00	22,061,377.78
17	0051		10.01.0001	Construccin Mdulos Duarte Con Paris C3	N	0.00	12,475,190.00	12,475,190.00	12,475,189.26	0.00	12,475,189.26
17	0052		10.01.0001	Demolicin y Construccin del edificio del parqueo municipal de la calle Jos Reyes zona colonia. C1	N	0.00	9,586,188.52	9,586,188.52	9,586,188.52	0.00	9,586,188.52
18				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas		8,000,000.00	2,716,361.42	10,716,361.42	5,510,901.38	0.00	5,510,901.38
18	0058		10.01.0001	Intervencin en Mercado Villa Consuelo	N	0.00	5,112,552.67	5,112,552.67	0.00	0.00	0.00
18	0059		10.01.0001	Remodelacion y acondicionamiento de diversas reas de la Estacin de Transferencias	N	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5,510,901.38	0.00	5,510,901.38
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente		2,471,754.00	228,941,199.00	231,412,953.00	131,090,101.15	12,943,506.96	144,033,608.11
21	0089		10.01.0001	Solucin Drenaje Cosntruccin de Aceras/Contenes y Camara/Seg. en San Jose C1	N	567,187.00	-567,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0090		10.01.0001	Solucin Drenaje Villa Marina C2	N	491,614.00	-491,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0091		10.01.0001	Drenaje Pluvial Villas Agricolas C3	N	202,409.00	0.00	202,409.00	0.00	0.00	0.00
21	0092		10.01.0001	Drenaje Pluvial Luminarias Parq. Braulio Alvarez Villa Concuelo C3	N	1,210,544.00	0.00	1,210,544.00	0.00	0.00	0.00
21	0093		10.01.0001	Solucin Drenaje Sector Rosmil C1	N	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	17,428,774.11	7,008,076.55	24,436,850.66
21	0094		10.01.0001	Solucin Drenaje Lupern (27 febrero-JFK) Ciudad Moderna Los Restauradores Y Av. Winston Churchill C1	N	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	34,831,656.99	5,935,430.41	40,767,087.40
21	0095		10.01.0001	Solucin Drenaje La Castellana Av.27 De febrero Y Piantini C1 C2 Y C3	N	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	20,835,647.07	0.00	20,835,647.07

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
21	0096		10.01.0001	Solucin Drenaje Av. Vega Real Calle Arabia Arroyo Hondo Y Ensanche Naco Las C1 Y C2	N	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	32,910,828.69	0.00	32,910,828.69
21	0097		10.01.0001	Solucin Drenaje Kennedy Esq. Tiradentes V Centenario San Martin Mercado Nuevo Corralito Ensanche Naco JFK C1 C2 C3	N	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	25,083,194.29	0.00	25,083,194.29
23				Instalaciones eléctricas		935,929.00	4,852,079.60	5,788,008.60	821,107.50	1,634,523.84	2,455,631.34
23	0080		10.01.0001	Iluminacin paseo de Los Indios Mirador Sur C1.	N	0.00	4,852,079.60	4,852,079.60	821,107.50	1,634,523.84	2,455,631.34
23	0083		10.01.0001	Alumbrado Villa Maria C3	N	935,929.00	0.00	935,929.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de infraestructuras hidráulicas		4,413,703.00	-4,413,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0052		10.01.0001	Reconstruccion de Caadas La Agustinita C2	N	1,237,790.00	-1,237,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0053		10.01.0001	Arreglo de Caada La Esperanza C2	N	1,973,329.00	-1,973,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0054		10.01.0001	Arreglo de Caada Camara/Seg. y Solucin Drenaje El Claret C2	N	1,202,584.00	-1,202,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General						197,057,516.00	495,733,147.18	692,790,663.18	235,210,853.01	58,765,725.47	293,976,578.48

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR