

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05  
 CODIGO DEL CAPITULO: 7234 ESTADO: Aprobado  
 DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		9,049,724.00	152,166.56	8,201,890.56	1,322,545.65	2,436,905.56	3,759,451.21
01	0051	02.28.0001		COSNT. PUENTE ENCAJONADO FRENTE AL COLEGIO (PPM)	S	363,440.00	0.00	363,440.00	0.00	0.00	0.00
01	0052	02.28.0001		CONST. CONTENES MAS PUENTE LOS CERCADOS (PPM)	S	476,885.00	0.00	476,885.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	02.28.0001		CONST. CONTENES BOCA DE JUMA LA GOMERA (PPM)	S	1,093,072.00	-575,700.00	517,372.00	0.00	0.00	0.00
01	0054	02.28.0001		CONST. CONTENES DON ANDRES (PPM)	S	698,833.00	0.00	698,833.00	0.00	0.00	0.00
01	0055	02.28.0001		CONST. CONTENES LAS CUEVAS (PPM)	N	1,912,876.00	-1,742,904.68	169,971.32	0.00	0.00	0.00
01	0056	02.28.0001		CONST. CONTENES LA EMBAJADA MAS CALLE (PPM)	S	220,660.00	0.00	220,660.00	0.00	0.00	0.00
01	0057	02.28.0001		CONST. CONTENES BARROS 1 SALIDA DEL BLADY (PPM)	S	327,922.00	0.00	327,922.00	0.00	0.00	0.00
01	0058	02.28.0001		CONST. CONTENES SAN ISIDRO GUAMAR (PPM)	S	1,623,001.00	0.00	1,623,001.00	0.00	0.00	0.00
01	0059	02.28.0001		CONST. BADEN FRENTE AL DON GUMBA (PPM)	S	193,670.00	0.00	193,670.00	193,656.07	0.00	193,656.07
01	0060	02.28.0001		CONST. BADEN EN LOS CLAVELES (PPM)	S	208,567.00	0.00	208,567.00	208,265.62	0.00	208,265.62
01	0061	02.28.0001		CONST. BADEN EN Jimenez Moja con Benito Moncion (PPM)	S	415,645.00	0.00	415,645.00	414,565.28	0.00	414,565.28
01	0062	02.28.0001		CONST. BADEN EN Jose Dello Guzman con Benito Moncion (PPM)	S	129,610.00	0.00	129,610.00	129,000.00	0.00	129,000.00
01	0063	02.28.0001		Construccion de Contenes Calle 1 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0064	02.28.0001		Construccion de Contenes Calle 2 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0065	02.28.0001		Construccion de Contenes Calle 3 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0066	02.28.0001		Construccion de Contenes Calle 4 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0087	02.28.0001		Rotulacion de calles	N	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	10,180.00	0.00	10,180.00
01	0068	02.28.0001		Construccion de parque Mercedes Marchena Sector Peña Boca de Juma	N	563,143.00	-500,000.00	63,143.00	0.00	0.00	0.00
01	0069	02.28.0001		CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DOMINICANA CASI FRENTE A LA CANCHA	N	0.00	225,893.20	225,893.20	112,893.20	0.00	112,893.20
01	0070	02.28.0001		CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DOMINICANA CON FUMANCHU	N	0.00	197,627.20	197,627.20	98,813.20	0.00	98,813.20
01	0071	02.28.0001		CONSTRUCCION DE BADEN CALLE RAFELITO DIAZ	N	0.00	310,345.28	310,345.28	155,172.28	0.00	155,172.28
01	0072	02.28.0001		CONST. BADEN SECTOR SAN ISIDRO (FRENTE AL CENTRO COMUNAL)	N	0.00	106,964.06	106,964.06	0.00	106,964.06	106,964.06
01	0073	02.28.0001		CONST. BADEN BARRIO SAN LUCHAS (EL OCHO)	N	0.00	83,194.65	83,194.65	0.00	83,194.65	83,194.65
01	0074	02.28.0001		CONST. BADEN SECTOR CAMPO DE AVIACION	N	0.00	83,194.65	83,194.65	0.00	83,194.65	83,194.65
01	0075	02.28.0001		CONST. BADEN SECTOR. POR DONDE CACHU	N	0.00	130,734.45	130,734.45	0.00	130,734.45	130,734.45
01	0076	02.28.0001		CONST. BADEN EN EL SECTOR BARRIO MONTE VERDE	N	0.00	194,040.00	194,040.00	0.00	194,040.00	194,040.00
01	0077	02.28.0001		CONST. BADEN EN EL SECTOR SAN JOSE	N	0.00	84,982.50	84,982.50	0.00	84,982.50	84,982.50
01	0078	02.28.0001		CONST.DE CONTENES 230 MTS EL BARRIO LOS CLAVELES SECTOR EL 8	N	0.00	401,925.00	401,925.00	0.00	401,925.00	401,925.00



  
ELABORADOR POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024**

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7234											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0079		02.28.0001	Const. De Contenes en los Sectores Las Hortensias 75Mts, Los Claveles 230 Mts, Los Trinitarios 75 Mts, Don Luna 260 Mts (Calle Primera)	N	0,00	1,351,870.25	1,351,870.25	0,00	1,351,870.25	1,351,870.25
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>		<b>700,000.00</b>	<b>544,980.69</b>	<b>1,244,980.69</b>	<b>234,820.00</b>	<b>641,848.80</b>	<b>876,668.80</b>
02	0051		02.28.0001	Reparacion de Calles y Caminos del Distrito	N	600,000.00	-152,219.31	447,780.69	164,820.00	127,500.00	292,320.00
02	0052		02.28.0001	Reparacion Semaforo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
02	0053		02.28.0001	Reparacion DE Calles (Bachos)	N	0.00	697,200.00	697,200.00	0.00	514,348.80	514,348.80
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-102,070.00</b>	<b>297,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas	N	400,000.00	-102,070.00	297,930.00	0.00	0.00	0.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebras</b>		<b>1,017,314.00</b>	<b>1,062,739.00</b>	<b>2,080,053.00</b>	<b>1,980,052.12</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,080,052.12</b>
07	0051		02.28.0001	Construccion Escuela Vocacional Laboral	N	1,017,314.00	1,062,739.00	2,080,053.00	1,980,052.12	100,000.00	2,080,052.12
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>		<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
13	0051		02.28.0001	Construcción de oficinas municipales	N	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00
24				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>		<b>0.00</b>	<b>459,590.56</b>	<b>459,590.56</b>	<b>0.00</b>	<b>459,590.56</b>	<b>459,590.56</b>
24	0051		02.28.0001	CONST. CANAL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR LOS CERCADOS	N	0.00	459,590.56	459,590.56	0.00	459,590.56	459,590.56
<b>Total General</b>						<b>11,267,038.00</b>	<b>2,337,406.81</b>	<b>13,604,444.81</b>	<b>3,637,417.77</b>	<b>3,868,344.92</b>	<b>7,395,762.69</b>



  
ELABORADOR POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR