

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7392**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			13,277,173.00	0.00	0.00	0.00	13,277,173.00	-6,425,304.22	6,851,868.78	0.00	1,183,893.54	1,183,893.54	0.00	1,183,893.54	5,667,975.24
01	0051		Construccion de aceras, contenes y badenes Do	0		2,901,317.00	0.00	0.00	0.00	2,901,317.00	0.00	2,901,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901,317.00
01	0052		Construccion paso peatonal y contenes-Calle Principal-Los Lopez	0		1,490,990.00	0.00	0.00	0.00	1,490,990.00	0.00	1,490,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,990.00
01	0053		Construccion de aceras, contenes y badenes- Calle fra-Margara Abajo	0		806,988.00	0.00	0.00	0.00	806,988.00	-806,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		Construccion de aceras y contenes-C/ 2da. Sector Los Frias	0		2,545,039.00	0.00	0.00	0.00	2,545,039.00	-2,545,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		Construccion de aceras, contenes y badenes, en la calle Prof. Juan Bosch, desde el desvio en la 6 no	0		5,532,839.00	0.00	0.00	0.00	5,532,839.00	-5,328,472.65	204,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,366.35
01	0056		Hormigonar Callejones de Chumbi	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,154.11	752,154.11	0.00	583,893.54	583,893.54	0.00	583,893.54	168,260.57
01	0057		Hormigonar Callejones en La 40	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,041.32	1,503,041.32	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	903,041.32
			Proyecto 02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,791.88	2,529,791.88	0.00	1,258,196.61	1,258,196.61	0.00	1,258,196.61	1,271,595.27
02	0051		Limpieza y Acondicionamiento de Calles	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,791.88	1,789,791.88	0.00	1,258,196.61	1,258,196.61	0.00	1,258,196.61	531,595.27
02	0052		Operativo Pintura de Contenes	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,234.04	1,332,234.04	407,964.22	920,000.00	1,327,964.22	0.00	1,327,964.22	4,269.82
03	0051		Cancha Rincon Alto	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,234.04	1,332,234.04	407,964.22	920,000.00	1,327,964.22	0.00	1,327,964.22	4,269.82
			Proyecto 06			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
06	0051		Mantenimiento de Parques y Plazas	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 11			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,268,278.30	2,468,278.30	2,068,766.44	174,467.92	2,243,234.36	0.00	2,243,234.36	225,043.94
11	0051		Construccion Monumento a la Biblia-Isleta de entrada, proximo al Club de los Camioneros-Debajo del P	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,906,510.36	2,106,510.36	2,068,766.44	0.00	2,068,766.44	0.00	2,068,766.44	37,743.92
11	0052		Paradas de Motoristas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,767.94	361,767.94	0.00	174,467.92	174,467.92	0.00	174,467.92	187,300.02
			Proyecto 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	293,474.24	0.00	293,474.24	0.00	293,474.24	1,525.76
25	0051		Operativo Limpieza Cañada el Tunel	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	293,474.24	0.00	293,474.24	0.00	293,474.24	1,525.76
TOTAL GENERAL						14,077,173.00	0.00	0.00	0.00	14,077,173.00	0.00	14,077,173.00	2,770,204.90	3,536,558.07	6,306,762.97	0.00	6,306,762.97	7,770,410.03

