

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: 17344 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Sabana Cruz

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			847,127.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	905,571.20	1,473,571.20	117,571.20	1,355,000.00	1,472,571.20	0.00	1,472,571.20	280,127.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes	X	2	847,127.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	788,000.00	1,356,000.00	0.00	1,355,000.00	1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	280,127.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Entrada de El Mamonsito de Cohesion Territorial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,571.20	117,571.20	117,571.20	0.00	117,571.20	0.00	117,571.20	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			677,000.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	0.00	677,000.00	330,386.00	0.00	330,386.00	0.00	330,386.00	346,614.00
02	0051			Reparación de camino vecinal Sabana Cruz-Manyaya	X	2	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	120,600.00
02	0052			Reparación de camino vecinal Sabana Cruz- Los Cercadillos	X	1	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	86,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal Sabana Cruz-El Mamoncito	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	59,986.00	0.00	59,986.00	0.00	59,986.00	65,014.00
02	0054			Reparación de camino vecinal Sabana Cruz-Maria Isabel	X	1	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	75,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			6,871,438.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871,438.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto		2	3,456,122.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,122.00
03	0052			Construcción play de baseball		2	3,415,316.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,316.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			4,763,000.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	-263,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
05	0051			Construcción de boulevard del Fondo		1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
05	0052			Construcción del parque Hato Viejo (terminacion)		2	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	-263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,091.36	3,567,091.36	3,561,058.27	0.00	3,561,058.27	0.00	3,561,058.27	6,033.09
07	0051			Construcción de La Funeraria Municipal de Sabana Cruz-Continuacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,091.36	3,567,091.36	3,561,058.27	0.00	3,561,058.27	0.00	3,561,058.27	6,033.09
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			368,412.00	0.00	0.00	0.00	368,412.00	0.00	368,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,412.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles)	X	2	368,412.00	0.00	0.00	0.00	368,412.00	0.00	368,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,412.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7344

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Sabana Cruz

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							13,526,977.00	0.00	0.00	0.00	1,948,412.00	4,209,662.56	6,158,074.56	4,009,015.47	1,355,000.00	5,364,015.47	0.00	5,364,015.47	12,372,624.09

Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Yunior Rivera Espichicoquez

Revisado por

Juan Y. Espichicoque Rivera

Aprobado por

