

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0051			Construcción aceras y contenes en varios sectores del municipio	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Construcción de badenes en diferentes sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del Municipio		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en el sector el Valiente		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto en el sector santa lucia		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			Reparación techado de club deportivo Hermanas Mirabal		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Construcción de parque y multiuso en el sector Campo Lindo		2	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
06	0051			Reparación de parques Enerio Rincon monte adentro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,646,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
08	0051			Reparación de Iglesias en diferecntes comunidades del Municipio		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0052			Reparación de casa club - Multiuso en Vista Alegre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0053			Reparación de funeraria en Campo Lindo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
15				Construcción en Cementerios			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-354,000.00	3,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,000.00
15	0051			Cosntrucion de cementerio municipal en la Caleta		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-354,000.00	3,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en varios sectores del Municipio		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
24	0051			Construcción de un imbornal en la calle del licey francis y eladio aquino			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	114,600.00	725,400.00
25	0051			Reparación de imbornales en la calle hermogenes bautista			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
25	0052			Reparación de imbornales en la calle hamaca esquina duarte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
25	0053			Reparación de dos imbornales en la calle duarte esquina 17 campo lino			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
25	0054			Reparación de imbornales dos imbornales calle duarte esquina 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
25	0055			Reparación de imbornales en la calle rosa duarte esquina americo lugo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	114,600.00	400.00
25	0056			Reparación de imbornales en el caliche esquina la milagrosa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
25	0057			Reparación de imbornales en la calle respaldo sanchez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
25	0058			Reparación de dos imbornales en la calle primera esquina marginal frente a la ncional rent cart			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-11,570,000.00	8,430,000.00	400,000.00	254,600.00	654,600.00	0.00	654,600.00	7,775,400.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-11,570,000.00	8,430,000.00	400,000.00	254,600.00	654,600.00	0.00	654,600.00	7,775,400.00


Preparado por



Revisado por



Aprobado por
