

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 6 1**

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA SALVIA**

Fecha: 7/10/2024

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Trimestres Anteriores 15	Pagado en el Trimest. 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos															
	0051			Contenes Las Amandas							1,871,264.00		1,871,264.00						1,871,264.00
	0052			Aceras y contenes en la periferia							956,000.00		956,000.00	879,520.99		879,520.99		879,520.99	76,479.01
	0053			PPM							140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00	
	0054			Const. aceras y contenes Sector el Tanque -131 mts-							775,264.00		775,264.00	469,466.80		469,466.80		469,466.80	305,797.20
	0055			Cnstrucion aceras y contenes Sector la planta -Los quen										441,903.15	441,903.15		441,903.15	441,903.15	
	0056			Const. aceras y contenes Bejuco aplatado al lado del p									10,072.00	10,072.00	97,484.00	97,484.00		97,484.00	87,412.00
	0057			Const. aceras y contenes Sector canta la rana -154 mts-															
	0058			Señalizacion de calles en la comunidad									57,985.20	57,985.20	326,991.60	326,991.60		326,991.60	269,006.40
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun										96,000.00		96,000.00		96,000.00	96,000.00
	0051			Mantenimiento y reparacion de calles y caminos															
	0052			Reparacion alcantarillado Sector cueva -Calle principal-									(68,057.20)	-68,057.20	20,000.00	486,700.00	506,700.00	506,700.00	574,757.20
03				Construcción de Instalaciones Deportivas											186,966.00		186,966.00	186,966.00	186,966.00
	0051			Construccion Play Bejuco Aplastado							1,229,634.00		1,229,634.00					1,229,634.00	
	0052			Const. grada del play Bejuco aplastado							1,229,634.00		1,229,634.00					1,229,634.00	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas											202,189.67	202,189.67		202,189.67	202,189.67
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															

