

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7232

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			895,000.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	1,098,932.71	1,993,932.71	1,247,000.00	513,265.00	1,760,265.00	0.00	1,760,265.00	233,667.71
01	0051			CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL ALTO DEL CACHIMBO	X	1	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	-317,495.00	77,505.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	5.00
01	0052			ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES JUAN LOPEZ		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	272,000.00	85,500.00	357,500.00	0.00	357,500.00	142,500.00
01	0053			AMPLIACION DEL PUENTE VIEJITO FERREIRAS EN EL MAMEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,427.71	434,427.71	0.00	352,765.00	352,765.00	0.00	352,765.00	81,662.71
01	0054			ACERAS Y CONTENES LIGA MUNICIPAL DOMINICANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,000.00	982,000.00	897,500.00	75,000.00	972,500.00	0.00	972,500.00	9,500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	705,644.00	131,000.00	836,644.00	0.00	836,644.00	13,356.00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES EN JUAN LOPEZ		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	705,644.00	131,000.00	836,644.00	0.00	836,644.00	13,356.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL PLAY DEL SALITRE		1	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			641,000.00	0.00	0.00	0.00	641,000.00	0.00	641,000.00	85,090.00	0.00	85,090.00	0.00	85,090.00	555,910.00
05	0051			CREACION DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA JOYITA, LOS GONZALEZ, LOS ROBLES, JL ABAJO		1	641,000.00	0.00	0.00	0.00	641,000.00	0.00	641,000.00	85,090.00	0.00	85,090.00	0.00	85,090.00	555,910.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,030.42	4,194,030.42	4,085,584.07	0.00	4,085,584.07	0.00	4,085,584.07	108,446.35
07	0051			CONSTRUCCION CASA CLUB DE LOS COMUNICADORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,030.42	4,194,030.42	4,085,584.07	0.00	4,085,584.07	0.00	4,085,584.07	108,446.35
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
13	0051			ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE JUAN LOPEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	319,468.12	153,393.88	472,862.00	0.00	472,862.00	227,138.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7232

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS JUAN LOPEZ		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	319,468.12	153,393.88	472,862.00	0.00	472,862.00	227,138.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74,713.00	30,495.00	105,208.00	0.00	105,208.00	44,792.00
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN JUAN LOPEZ		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74,713.00	30,495.00	105,208.00	0.00	105,208.00	44,792.00
Total General RD\$							3,519,000.00	0.00	0.00	0.00	3,519,000.00	12,292,963.13	15,811,963.13	13,517,499.19	1,111,153.88	14,628,653.07	0.00	14,628,653.07	1,183,310.06

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7232**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan LopeZ**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS JUAN LOPEZ		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	3,9468.12	153,393.88	472,862.00	0.00	472,862.00	227,138.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74,713.00	30,495.00	105,208.00	0.00	105,208.00	44,792.00
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN JUAN LOPEZ		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	74,713.00	30,495.00	105,208.00	0.00	105,208.00	44,792.00
Total General RD\$							3,579,000.00	0.00	0.00	0.00	3,519,000.00	12,292,963.13	15,811,963.13	13,577,499.19	1,111,153.88	14,628,653.07	0.00	14,628,653.07	1,183,310.06

Lidia Estrella
Preparado por



Adamilka Grullón
Revisado por



[Signature]
Aprobado por