



Ayuntamiento de Moca  
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA  
Cuarto Informe Trimestral de Ejecución Obras del Presupuesto Participativo  
Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2024  
(RD\$12,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Gradas del Play Arreglos de la Cancha	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2.000.000.00	1,927,263.75	X				Obras Terminadas
Encaches	La Soledad	2.000.000.00	1,999,900.61	X				Obras Terminadas
Aceras y Contenes	Los Bretones	2.000.000.00	1,974,203.22	X				Obras Terminadas
Contenes	El Caimito Km4	2.000.000.00	1,966,349.63	X				Obras Terminadas
Remozamiento del Club	Las Flores	2.000.000.00	400.000.00			X		Obras en Eiecución
Remozamiento a la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2.000.000.00	400.000.00			X		Obras en Eiecución
<b>TOTAL: 6</b>			<b>8,667,717.21</b>					

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera  
del Presupuesto Participativo Municipal del año 2024:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %
12,000.000.00	8,667,717.21	3,332,282.79	72%

Firma autorizada

Fecha

Sello Ayuntamiento





Ayuntamiento de Moca  
Pasión por un pueblo!

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**  
**Tercer Informe Trimestral de Ejecución Obras del Presupuesto Participativo**  
**Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2024**  
**(RD\$12,000,000.00)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Gradas del Play Arreglos de la Cancha	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000,000.00	1,632,606.04		X			Obras en Eiecución
Encaches	La Soledad	2,000,000.00	399,980.12			X		Obras en Eiecución
Aceras y Contenes	Los Bretones	2,000,000.00	1,974,203.22	X				Obras Terminadas
Contenes	El Caimito Km4	2,000,000.00	1,966,349.63	X				Obras Terminadas
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000,000.00					X	Obras sin Avance
Remozamiento a la Cancha	Barrio Manuel Rodríguez	2,000,000.00					X	Obras sin Avance
<b>TOTAL: 6</b>			<b>5,973,139.01</b>					

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2024:**

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %
12,000,000.00	5,973,139.01	6,026,860.99	50%

Firma autorizada

Fecha

Sello Ayuntamiento



08/10/24