

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7030**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,468,362.07	4,968,362.07	4,447,317.09	272,505.04	4,719,822.13	0.00	4,719,822.13	248,539.94
01	0051			Construcción de aceras y contenes	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,087,252.70	3,587,252.70	3,265,802.55	272,505.04	3,538,307.59	0.00	3,538,307.59	48,945.11
01	0052			Construcción de aceras y contenes Fondos Liga Municipal Dominicana (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,109.37	1,381,109.37	1,181,514.54	0.00	1,181,514.54	0.00	1,181,514.54	199,594.83
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,040,000.00	460,000.00	375,424.30	0.00	375,424.30	0.00	375,424.30	84,575.70
02	0051			Reparación de camino vecinal	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,040,000.00	460,000.00	375,424.30	0.00	375,424.30	0.00	375,424.30	84,575.70
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Construcción del parque Sector Lavador Norte	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0051			Reparación de parques y plazas	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,489.76	2,019,489.76	1,260,000.00	700,000.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	59,489.76
11	0051			Construcción Parador Fotografico Comendador			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,489.76	2,019,489.76	1,260,000.00	700,000.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	59,489.76
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	756,876.08	11,652.41	768,528.49	0.00	768,528.49	231,471.51
14	0051			Reparación de oficinas municipales		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	756,876.08	11,652.41	768,528.49	0.00	768,528.49	231,471.51
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	856,661.38	25,200.52	881,861.90	0.00	881,861.90	18,138.10
15	0051			Construcción verjas de cementerio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	856,661.38	25,200.52	881,861.90	0.00	881,861.90	18,138.10
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,787.77	3,867,787.77	3,837,867.45	0.00	3,837,867.45	0.00	3,837,867.45	29,920.32
21	0051			Construcción del mataderos Municipal Fondos Liga Municipal Dominicana (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,787.77	3,867,787.77	3,837,867.45	0.00	3,837,867.45	0.00	3,837,867.45	29,920.32


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: 7030

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,315,639.60	13,315,639.60	11,534,146.30	1,009,357.97	12,543,504.27	0.00	12,543,504.27	772,135.33


Celenia Ramirez Jimenez M.A.
Preparado por


Licda Steysi Adames Bautista
Revisado por


Licdo. Liriane Morillo Valdez
Aprobado por

