

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	1,086,600.00	21,594.96	51,201.89	72,796.85	0.00	72,796.85	1,013,803.15
04	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	1,086,600.00	21,594.96	51,201.89	72,796.85	0.00	72,796.85	1,013,803.15
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	1,086,600.00	21,594.96	51,201.89	72,796.85	0.00	72,796.85	1,013,803.15
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			27,999,998.00	0.00	0.00	0.00	27,999,998.00	14,984,159.77	42,984,157.77	14,622,399.25	6,802,336.61	21,424,735.86	0.00	21,424,735.86	21,559,421.91
01	0051			SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL		1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,324.00	12,000,324.00	1,071,638.24	0.00	1,071,638.24	0.00	1,071,638.24	10,928,685.76
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES		1	4,499,998.00	0.00	0.00	0.00	4,499,998.00	700,000.00	5,199,998.00	1,163,268.74	2,936,775.06	4,100,043.80	0.00	4,100,043.80	1,099,954.20
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DOÑA PEGUI		1	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	-12,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes (LIGA MUNICIPAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,783,835.77	20,783,835.77	12,387,492.27	3,865,561.55	16,253,053.82	0.00	16,253,053.82	4,530,781.95
01	0055			Construcción de aceras y contenes ave. Jose Horacio Rodriguez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	42,053,413.82	58,053,413.82	41,011,575.28	2,778,099.52	43,789,674.80	0.00	43,789,674.80	14,263,739.02
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	31,900,435.34	43,500,435.34	36,193,495.85	366,673.07	36,560,168.92	0.00	36,560,168.92	6,940,266.42
02	0052			BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	10,152,978.48	14,552,978.48	4,818,079.43	2,411,426.45	7,229,505.88	0.00	7,229,505.88	7,323,472.60
08				Reparación de viviendas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,029,427.44	873,509.44	2,902,936.88	0.00	2,902,936.88	1,097,063.12
08	0051			AYUDAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,029,427.44	873,509.44	2,902,936.88	0.00	2,902,936.88	1,097,063.12
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
09	0051			CONSTRUCCION DE POZOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	4,110,000.00	9,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710,000.00
11	0051			CONSTRUCCION IGLESIA CERCADO ALTO	X	2	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0052			construccion verja iglesia las 7s			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
11	0053			CONSTRUCCION DE IGLESIA JAMO AFUERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	1,166,841.00	0.00	1,166,841.00	0.00	1,166,841.00	1,083,159.00
12	0051			REMOZAMIENTO DE IGLESIAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	1,166,841.00	0.00	1,166,841.00	0.00	1,166,841.00	1,083,159.00
Total Programa - 11							55,849,998.00	0.00	0.00	0.00	55,849,998.00	61,647,573.59	117,497,571.59	58,830,242.97	10,453,945.57	69,284,188.54	0.00	69,284,188.54	48,213,383.05
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	6,953,285.50	0.00	6,953,285.50	0.00	6,953,285.50	3,046,714.50
01	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		1	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	6,953,285.50	0.00	6,953,285.50	0.00	6,953,285.50	3,046,714.50
Total Producto - 2							7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	6,953,285.50	0.00	6,953,285.50	0.00	6,953,285.50	3,046,714.50
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,093,062.80	136,093,062.80	111,996,424.00	16,053,438.21	128,049,862.21	0.00	128,049,862.21	8,043,200.59
01	0051			CONSTRUCCION ENTRADA LA VEGA SANTIAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,093,062.80	136,093,062.80	111,996,424.00	16,053,438.21	128,049,862.21	0.00	128,049,862.21	8,043,200.59
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,921.00	3,481,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,921.00
03	0051			CONSTRUCCION DE AREA VERDE MARIA ESTELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,921.00	3,481,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,921.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,304,783.10	2,069,613.44	4,374,396.54	0.00	4,374,396.54	5,625,603.46
04	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,304,783.10	2,069,613.44	4,374,396.54	0.00	4,374,396.54	5,625,603.46
05				Instalación del alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,401.97	88,299.04	89,701.01	0.00	89,701.01	910,298.99
05	0051			Mantenimiento de luces en diferentes lugares del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,401.97	88,299.04	89,701.01	0.00	89,701.01	910,298.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0052			Luces AV. Jose Horacio Rodriguez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Producto - 3							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	140,574,983.80	150,574,983.80	114,302,609.07	18,211,350.69	132,513,959.76	0.00	132,513,959.76	18,061,024.04
Total Programa - 12							17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	143,074,983.80	160,574,983.80	121,255,894.57	18,211,350.69	139,467,245.26	0.00	139,467,245.26	21,107,738.54
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,953,723.42	2,471,178.47	8,424,901.89	0.00	8,424,901.89	1,575,098.11
02	0051			REPARACION DE CEMENTERIO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,953,723.42	2,471,178.47	8,424,901.89	0.00	8,424,901.89	1,575,098.11
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,953,723.42	2,471,178.47	8,424,901.89	0.00	8,424,901.89	1,575,098.11
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,953,723.42	2,471,178.47	8,424,901.89	0.00	8,424,901.89	1,575,098.11
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			16,800,002.00	0.00	0.00	0.00	16,800,002.00	39,344,633.47	56,144,635.47	27,443,120.74	10,939,877.88	38,382,998.62	0.00	38,382,998.62	17,761,636.85
01	0051			CONSTRUCCION VERJA Y GRADA DE CANCHA PONTON		1	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PLAY LAS YAYAS	X	2	14,200,002.00	0.00	0.00	0.00	14,200,002.00	0.00	14,200,002.00	2,627,109.26	1,973,024.95	4,600,134.21	0.00	4,600,134.21	9,599,867.79
01	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LICEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	306,692.83	217.18	306,910.01	0.00	306,910.01	13,089.99
01	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA EN RIO SECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,052.89	750,052.89	617,101.41	522.97	617,624.38	0.00	617,624.38	132,428.51
01	0055			CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL HIGUERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,000.00	814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,000.00
01	0056			CONSTRUCCION PLAY LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547,689.70	11,547,689.70	5,859,664.96	4,826,454.70	10,686,119.66	0.00	10,686,119.66	861,570.04
01	0057			CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PLAY DEL PINO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,640.57	2,820,640.57	2,436,219.81	2,064.59	2,438,284.40	0.00	2,438,284.40	382,356.17
01	0058			CONSTRUCCION DE PLAY EN CARRERA DE PALMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,092,250.31	14,092,250.31	8,106,112.37	4,102,966.24	12,209,078.61	0.00	12,209,078.61	1,883,171.70
01	0059			CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,490,220.10	34,627.25	7,524,847.35	0.00	7,524,847.35	1,475,152.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0060			CONSTRUCCION TECHADO EN RANCHO VIEJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			19,700,000.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	1,611,935.31	867,593.59	2,479,528.90	0.00	2,479,528.90	17,220,471.10
02	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHAS		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	671,453.65	866,768.93	1,538,222.58	0.00	1,538,222.58	1,961,777.42
02	0052			REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	940,481.66	824.66	941,306.32	0.00	941,306.32	2,558,693.68
02	0053			REMOZAMIENTO CANCHA DE SOTO		1	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
02	0054			RECONSTRUCCION PLAY EL HIGUERO	X	2	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,412,330.73	14,412,330.73	10,003,741.19	1,659,926.31	11,663,667.50	0.00	11,663,667.50	2,748,663.23
03	0051			CONSTRUCCION DEL CLUB ENRRRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,330.73	4,246,330.73	3,332,371.59	687,431.60	4,019,803.19	0.00	4,019,803.19	226,527.54
03	0052			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	563,716.96	905,069.27	1,468,786.23	0.00	1,468,786.23	1,331,213.77
03	0054			CONSTRUCCION DE CASA CLUB FEDERACION JUNTAS DE VECINOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,000.00	3,116,000.00	2,943,891.87	30,995.94	2,974,887.81	0.00	2,974,887.81	141,112.19
03	0055			DIGNIFICACION CENTRO HISTORICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,163,760.77	36,429.50	3,200,190.27	0.00	3,200,190.27	799,809.73
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			18,566,586.00	0.00	0.00	0.00	18,566,586.00	1,010,655.00	19,577,241.00	2,602,515.41	845,424.46	3,447,939.87	0.00	3,447,939.87	16,129,301.13
04	0051			REMOZAMIENTO DE CLUB EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	219,914.85	0.00	219,914.85	0.00	219,914.85	2,280,085.15
04	0052			CONSTRUCCION CLUB VILLA OLGA	X	2	3,204,050.00	0.00	0.00	0.00	3,204,050.00	0.00	3,204,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,050.00
04	0053			CONSTRUCCION CLUB BURENDE LOS CASTILLOS	X	2	3,021,399.00	0.00	0.00	0.00	3,021,399.00	0.00	3,021,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,399.00
04	0054			CONSTRUCCION CLUB EL PINITO SABANETA	X	2	2,978,453.00	0.00	0.00	0.00	2,978,453.00	0.00	2,978,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,453.00
04	0055			CONSTRUCCION CLUB JAMO LOS RIELES	X	2	3,180,763.00	0.00	0.00	0.00	3,180,763.00	0.00	3,180,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,763.00
04	0056			CONSTRUCCION CLUB MARIA ESTELA I Y II	X	2	3,681,921.00	0.00	0.00	0.00	3,681,921.00	-3,681,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0057			RECONSTRUCCION CLUB LAS CARMELITAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,421,689.80	1,531.56	1,423,221.36	0.00	1,423,221.36	106,778.64
04	0058			MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,000.00	2,062,000.00	14,765.69	843,892.90	858,658.59	0.00	858,658.59	1,203,341.41
04	0059			REMOZAMIENTO CASA DE LA CULTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,576.00	1,100,576.00	946,145.07	0.00	946,145.07	0.00	946,145.07	154,430.93
Total Producto - 2							55,066,588.00	0.00	0.00	0.00	55,066,588.00	54,767,619.20	109,834,207.20	41,661,312.65	14,312,822.24	55,974,134.89	0.00	55,974,134.89	53,860,072.31
Total Programa - 15							55,066,588.00	0.00	0.00	0.00	55,066,588.00	54,767,619.20	109,834,207.20	41,661,312.65	14,312,822.24	55,974,134.89	0.00	55,974,134.89	53,860,072.31
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	28,378,421.75	28,878,421.75	1,723.73	38,496.61	40,220.34	0.00	40,220.34	28,838,201.41
02	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	28,378,421.75	28,878,421.75	1,723.73	38,496.61	40,220.34	0.00	40,220.34	28,838,201.41
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
03	0051			Construcción drenaje en los Pomos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
Total Programa - 17							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	47,378,421.75	47,878,421.75	1,723.73	38,496.61	40,220.34	0.00	40,220.34	47,838,201.41
Total General RD\$							128,916,586.00	0.00	0.00	0.00	128,916,586.00	317,955,198.34	446,871,784.34	227,724,492.30	45,538,995.47	273,263,487.77	0.00	273,263,487.77	173,608,296.57

