

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,256,463.00	0.00	0.00	0.00	4,764,863.00	1,162,121.39	5,926,984.39	3,122,038.40	2,302,046.08	5,424,084.48	0.00	5,424,084.48	-5,500.09
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DSTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA		1	1,654,433.00	0.00	0.00	0.00	2,162,833.00	1,772,617.74	3,935,450.74	1,130,504.75	2,302,046.08	3,432,550.83	0.00	3,432,550.83	-5,500.09
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y CONTENES, CALLE BARRIO NUEVO 2, LA CANELA-PPM	X	1	2,002,030.00	0.00	0.00	0.00	2,002,030.00	-10,496.35	1,991,533.65	1,991,533.65	0.00	1,991,533.65	0.00	1,991,533.65	0.00
01	0053			CONSTRUCCION PLATAFORMA, BADENES Y CONTENES, CALLE S EL ACUEDUCTO, QUIJA QUIETA, LOS ALMACIGOS-PPM	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,632,000.00	0.00	0.00	0.00	4,632,000.00	1,471,119.00	6,103,119.00	4,024,839.53	1,582,039.65	5,606,879.18	0.00	5,606,879.18	496,239.82
02	0051			REPARACION, MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO DE LAS CALLES Y CAMINOS (D.M.)		1	3,832,000.00	0.00	0.00	0.00	3,832,000.00	1,571,119.00	5,403,119.00	3,886,548.11	1,040,181.07	4,926,729.18	0.00	4,926,729.18	476,389.82
02	0052			BACHEOS DE CALLES (D.M.)		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	1,100.00	379,050.00	380,150.00	0.00	380,150.00	19,850.00
02	0053			MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADO) D.M.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	137,191.42	162,808.58	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			803,527.00	0.00	0.00	0.00	803,527.00	-353,527.00	450,000.00	449,999.34	0.00	449,999.34	0.00	449,999.34	0.66
03	0051			CONSTRUCCION TECHADO GRADA DETRAS DEL HOME, PLAY JOSE GARCIA, LOS ALMACIGOD-PPM	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	449,999.34	0.00	449,999.34	0.00	449,999.34	0.66
03	0052			CONSTRUCCION GRADA DETRAS DEL HOME, PLAY PLATANAL AFUERA-PPM	X	1	353,527.00	0.00	0.00	0.00	353,527.00	-353,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	243,381.00	543,381.00	296,227.71	247,152.90	543,380.61	0.00	543,380.61	0.39
04	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (D.M.)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	243,381.00	543,381.00	296,227.71	247,152.90	543,380.61	0.00	543,380.61	0.39
06				Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-380,166.68	19,833.32	19,833.32	0.00	19,833.32	0.00	19,833.32	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0051			ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE, PLAZAR Y AREAS VERDES (D.M.)		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-380,166.68	19,833.32	19,833.32	0.00	19,833.32	0.00	19,833.32	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			846,473.00	0.00	0.00	0.00	846,473.00	3,480,000.00	4,326,473.00	0.00	799,941.70	799,941.70	0.00	799,941.70	3,526,531.30
07	0051			TERMINACION CASA CLUB, PLATANAL AFUERA-PPM	X	1	846,473.00	0.00	0.00	0.00	846,473.00	-20,000.00	826,473.00	0.00	799,941.70	799,941.70	0.00	799,941.70	26,531.30
07	0052			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL LA CANELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	914,183.00	1,114,183.00	545,135.27	428,149.38	973,284.65	0.00	973,284.65	140,898.35
08	0051			REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALES Y RELIGIOSAS (D.M.)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	914,183.00	1,114,183.00	545,135.27	428,149.38	973,284.65	0.00	973,284.65	140,898.35
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DISTINTIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL Y ADECUACION DEL ENTORNO (PRIMERA ETAPA)		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	339,550.00	539,550.00	304,805.81	234,515.68	539,321.49	0.00	539,321.49	228.51
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	339,550.00	539,550.00	304,805.81	234,515.68	539,321.49	0.00	539,321.49	228.51
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	954,383.30	1,454,383.30	1,454,382.66	0.00	1,454,382.66	0.00	1,454,382.66	0.64
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS (D.M.)		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	954,383.30	1,454,383.30	1,454,382.66	0.00	1,454,382.66	0.00	1,454,382.66	0.64
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
22	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VERTEDEROS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-211,309.80	88,690.20	88,690.20	0.00	88,690.20	0.00	88,690.20	0.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES Y AREAS PUBLICAS)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-211,309.80	88,690.20	88,690.20	0.00	88,690.20	0.00	88,690.20	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7238**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Canela**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-673,132.00	376,868.00	376,868.00	0.00	376,868.00	0.00	376,868.00	0.00
24	0051			RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - TUBERIAS DE PRESION 3 PVC, INSTALADA EN LA VIA PRINCIPAL DE COMUNICACION DE LA COMUNIDAD LOS CERRITOS-PPM	X	1	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-673,132.00	376,868.00	376,868.00	0.00	376,868.00	0.00	376,868.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-72,500.00	27,500.00	26,334.75	1,165.25	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-72,500.00	27,500.00	26,334.75	1,165.25	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
Total General RD\$							14,588,463.00	0.00	0.00	0.00	15,096,863.00	6,094,102.21	21,190,965.21	10,929,154.99	5,595,010.64	16,524,165.63	0.00	16,524,165.63	4,158,399.58


Preparado por


Revisado por


Aprobado por