

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			30,079,818.18	0.00	0.00	0.00	30,079,818.18	9,579,505.22	39,659,323.40	12,708,377.75	5,511,211.15	18,219,588.90	0.00	18,219,588.90	21,439,734.50
01	0051		ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)	0		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	321,749.58	0.00	321,749.58	0.00	321,749.58	3,250.42
01	0052		ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,396.00	0.00	198,396.00	0.00	198,396.00	1,604.00
01	0053		ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)	0		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA CESARIANA(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055		ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.98	0.00	98,999.98	0.00	98,999.98	1,000.02
01	0083		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,865.72	0.00	98,865.72	0.00	98,865.72	1,134.28
01	0084		CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0085		CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PPM 2021)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	118,610.03	0.00	118,610.03	0.00	118,610.03	1,389.97
01	0086		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,357.02	0.00	198,357.02	0.00	198,357.02	1,642.98
01	0087		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,729.05	0.00	98,729.05	0.00	98,729.05	1,270.95
01	0088		CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,127.29	0.00	198,127.29	0.00	198,127.29	1,872.71
01	0089		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,491.18	0.00	148,491.18	0.00	148,491.18	1,508.82
01	0090		CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.91	0.00	98,999.91	0.00	98,999.91	1,000.09
01	0091		CONST. ACERAS Y COMNTENES LOS VICINI (CASITA)(PPM 2022)	0		200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
01	0092		CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2021)	0		256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	254,749.59	0.00	254,749.59	0.00	254,749.59	1,250.41
01	0093		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
01	0094		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO DUARTE(PPM 2022)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	252,445.30	0.00	252,445.30	0.00	252,445.30	2,554.70
01	0095		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(PPM 2022)	0		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	208,394.98	0.00	208,394.98	0.00	208,394.98	1,605.02
01	0096		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.90	0.00	98,999.90	0.00	98,999.90	1,000.10
01	0097		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	124,172.05	0.00	124,172.05	0.00	124,172.05	827.95
01	0098		CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2022)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	78,210.00	65,340.00	143,550.00	0.00	143,550.00	1,450.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0099		CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(PPM 2020)	0		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	157,556.65	0.00	157,556.65	0.00	157,556.65	2,443.35
01	0100		CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2022)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	68,310.00	75,502.35	143,812.35	0.00	143,812.35	1,187.65
01	0101		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(PPM 2022)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	60,390.00	78,012.00	138,402.00	0.00	138,402.00	1,598.00
01	0102		CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	44,287.40	54,450.00	98,737.40	0.00	98,737.40	1,262.60
01	0103		CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	51,000.00
01	0104		CONST. ACERAS Y CONTENES INVI-CEA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0105		CONST. ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE(PPM 2021)	0		43,793.90	0.00	0.00	0.00	43,793.90	0.00	43,793.90	42,570.00	0.00	42,570.00	0.00	42,570.00	1,223.90
01	0106		CONST. ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA(PPM 2021)	0		155,110.84	0.00	0.00	0.00	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
01	0107		CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	59,399.52	0.00	59,399.52	0.00	59,399.52	40,600.48
01	0108		CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0109		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,533.25	0.00	198,533.25	0.00	198,533.25	1,466.75
01	0110		CONST. ACERAS Y CONTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2021)	0		43,793.90	0.00	0.00	0.00	43,793.90	0.00	43,793.90	42,570.00	0.00	42,570.00	0.00	42,570.00	1,223.90
01	0111		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,659.55	0.00	197,659.55	0.00	197,659.55	2,340.45
01	0112		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,880.20	0.00	197,880.20	0.00	197,880.20	2,119.80
01	0113		CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(PPM 2021)	0		155,110.84	0.00	0.00	0.00	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
01	0114		CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	79,200.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
01	0115		CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,200.84	0.00	99,200.84	0.00	99,200.84	799.16
01	0116		CONST. ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00	76,250.00
01	0117		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CA?ERA(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	148,800.00	1,200.00
01	0118		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	99,076.22	24,750.00	123,826.22	0.00	123,826.22	1,173.78
01	0119		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,749.92	0.00	123,749.92	0.00	123,749.92	1,250.08
01	0120		CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,865.70	0.00	98,865.70	0.00	98,865.70	1,134.30

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0121		CONST. BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO(PPM 2021)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0123		CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1(PPM 2021)	0		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	68,805.66	0.00	68,805.66	0.00	68,805.66	1,194.34
01	0124		CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE(PPM 2023)	0		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	208,096.33	0.00	208,096.33	0.00	208,096.33	1,903.67
01	0125		CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,997.92	0.00	98,997.92	0.00	98,997.92	1,002.08
01	0126		CONST. DE BADENES PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.82	0.00	98,999.82	0.00	98,999.82	1,000.18
01	0127		CONST. DE BADENES VILLA AZUCARERA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00	800.00
01	0128		CONST. DE BADENES VILLA CA?ERA(PPM 2022)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	400.00
01	0129		CONST. DE BADENES VILLA HERMOSA(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	198,400.00	1,600.00
01	0130		CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	79,268.60	19,800.00	99,068.60	0.00	99,068.60	931.40
01	0131		CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	79,261.58	19,800.00	99,061.58	0.00	99,061.58	938.42
01	0132		CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(PPM 2023)	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	345,509.94	0.00	345,509.94	0.00	345,509.94	4,490.06
01	0133		CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	223,008.03	0.00	223,008.03	0.00	223,008.03	1,991.97
01	0134		CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2023)	0		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01	0135		CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,197.93	0.00	99,197.93	0.00	99,197.93	802.07
01	0136		CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,504.93	0.00	98,504.93	0.00	98,504.93	1,495.07
01	0137		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. BO. HAZIM(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,504.99	0.00	98,504.99	0.00	98,504.99	1,495.01
01	0138		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. VILLA VELASQUEZ(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,296.96	0.00	198,296.96	0.00	198,296.96	1,703.04
01	0139		CONSTRUCCION DE CONTENES BO LA PUERTA(PPM 2021)	0		22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00	720.00
01	0140		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO(PPM 2021)	0		50,532.40	0.00	0.00	0.00	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
01	0141		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,660.91	0.00	98,660.91	0.00	98,660.91	1,339.09
01	0142		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM 2020)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,749.77	0.00	123,749.77	0.00	123,749.77	1,250.23
01	0143		CONSTRUCCION CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2022)	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	270,269.82	0.00	270,269.82	0.00	270,269.82	4,730.18

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0144		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB ORIENTAL(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0145		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,499.22	0.00	148,499.22	0.00	148,499.22	1,500.78
01	0146		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	101,000.00
01	0147		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	198,400.00	1,600.00
01	0148		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO BLANCO 1(PPM 2021)	0		182,185.96	0.00	0.00	0.00	182,185.96	0.00	182,185.96	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	83,185.96
01	0149		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2020)	0		195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	98,010.00	94,842.00	192,852.00	0.00	192,852.00	2,148.00
01	0150		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(PPM 2021)	0		155,110.84	0.00	0.00	0.00	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
01	0151		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA(PPM 2021)	0		207,185.96	0.00	0.00	0.00	207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
01	0152		CONSTRUCCION DE BADENES 24 DE ABRIL(PPM 2020)	0		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0153		CONSTRUCCION DE BADENES BO. ENRIQUILLO(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,353.86	0.00	198,353.86	0.00	198,353.86	1,646.14
01	0154		CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1(PPM 2021)	0		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	154,439.92	0.00	154,439.92	0.00	154,439.92	560.08
01	0155		CONSTRUCCION DE BADENES URB ORIENTAL(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
01	0156		CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,500.74	0.00	197,500.74	0.00	197,500.74	2,499.26
01	0157		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0158		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	123,841.53	74,745.00	198,586.53	0.00	198,586.53	1,413.47
01	0159		CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0160		CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2021)	0		86,913.75	0.00	0.00	0.00	86,913.75	0.00	86,913.75	85,140.00	0.00	85,140.00	0.00	85,140.00	1,773.75
01	0161		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2021)	0		192,185.96	0.00	0.00	0.00	192,185.96	0.00	192,185.96	190,216.45	0.00	190,216.45	0.00	190,216.45	1,969.51
01	0162		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2022)	0		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	257,875.79	0.00	257,875.79	0.00	257,875.79	2,124.21
01	0163		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL(PPM 2021)	0		32,185.96	0.00	0.00	0.00	32,185.96	0.00	32,185.96	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	2,485.96
01	0164		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA(PPM 2021)	0		74,786.63	0.00	0.00	0.00	74,786.63	0.00	74,786.63	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	73,260.00	1,526.63
01	0165		CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA(PPM 2021)	0		185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	185,500.00	184,041.00	0.00	184,041.00	0.00	184,041.00	1,459.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0166		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPAÑA(PPM 2021)	0		162,185.96	0.00	0.00	0.00	162,185.96	0.00	162,185.96	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	63,185.96
01	0167		INST. DE REDUCTORES SARMIENTO 2(PPM 2023)	0		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0168		INST. DE REDUCTORES VILLA VELASQUEZ(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	85,546.26	13,025.83	98,572.09	0.00	98,572.09	1,427.91
01	0169		PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	147,915.16	0.00	147,915.16	0.00	147,915.16	2,084.84
01	0170		ROTULACION DE CALLE URB. MALLEN(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0171		ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0172		ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0173		SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	118,453.50	0.00	118,453.50	0.00	118,453.50	1,546.50
01	0174		SE?ALIZACION VIAL BO. JUAN PABLO DUARTE(PPM 2023)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	0175		SE?ALIZACION VIAL ING. SANTA FE(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0176		SE?ALIZACION VIAL MIRAMAR(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0177		SE?ALIZACION VIAL VILLA CORAL(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0178		SE?ALIZACION VIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0179		TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2(PPM 2021)	0		3,185.93	0.00	0.00	0.00	3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.93
01	0180		TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA(PPM 2021)	0		43,793.90	0.00	0.00	0.00	43,793.90	0.00	43,793.90	42,570.00	0.00	42,570.00	0.00	42,570.00	1,223.90
01	0181		OBRAS PP 2024	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0182		CONST. DE BADENES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00	167,753.69	0.00	167,753.69	0.00	167,753.69	1,746.31
01	0183		CONST. CONTENES BO. LINDO 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
01	0184		CONST. CONTENES VILLA PROGRESO 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		629,455.45	0.00	0.00	0.00	629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45
01	0185		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
01	0186		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
01	0187		CONST. ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TITAN -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	197,998.27	197,998.27	0.00	197,998.27	3,501.73

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION

7	1	2	3
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0188		CONST. DE BADENES ALTOS DE SAN PEDRO -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		353,000.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00
01	0189		CONST. DE BADENES BO. LA CERVECERIA -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	158,205.91	147,502.33	305,708.24	0.00	305,708.24	3,291.76
01	0190		SE?ALIZACION Y ROTULACION BO. LAS CAOBAS -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
01	0191		CONST. DE BADENES RESTAURACION 1 -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
01	0192		CEMENTACION DE CALLEJONES RESTAURACION 2 -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	272,841.88	93,060.00	365,901.88	0.00	365,901.88	3,098.12
01	0193		CEMENTACION DE CALLEJON 24 DE ABRIL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	310,741.19	310,741.19	0.00	310,741.19	3,258.81
01	0194		CEMENTACION DE CALLEJON BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,985.37	0.00	197,985.37	0.00	197,985.37	2,014.63
01	0195		CONST. BADENES BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.99	0.00	98,999.99	0.00	98,999.99	1,000.01
01	0196		CEMENTACION DE CALLEJON INVI-CEA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0197		CONST. BADENES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	0198		CONST. Y REPARACION DE BADENES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	89,100.00	9,504.62	98,604.62	0.00	98,604.62	1,395.38
01	0199		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
01	0200		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
01	0201		CONST. CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
01	0202		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
01	0203		SE?ALIZACION LAS COLINAS 1 -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	317,247.50	317,247.50	0.00	317,247.50	14,252.50
01	0204		CONST. BADENES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		165,500.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	163,838.32	163,838.32	0.00	163,838.32	1,661.68
01	0205		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BLANCA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
01	0206		CONST. CONTENES EL OCHO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0207		CONST. CONTENES BRISAS DEL ESTE -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
01	0208		CONST. CONTENES NUEVO AMANECER -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		339,500.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
01	0209		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION

7	1	2	3
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0210		CEMENTACION DE CALLEJON VEGA /BATEY CENTRAL -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0211		CONST. BADENES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0212		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0213		CONST. CONTENES PROYECTO LOS REYES -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	159,191.57	142,065.00	301,256.57	0.00	301,256.57	2,743.43
01	0214		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 1 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
01	0215		CONST. CONTENES BO. EL BRISAR -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
01	0216		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
01	0217		CEMENTACION DE CALLEJON BO. PUERTO RICO. -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	189,750.00
01	0218		CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	115,379.62	82,170.00	197,549.62	0.00	197,549.62	2,450.38
01	0219		CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	158,400.00	138,600.00	297,000.00	0.00	297,000.00	3,000.00
01	0220		CEMENTACION DE CALLEJON PROL. PLACER BONITO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0221		CONST. ACERAS Y CONTENES RETIRO 23 -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	151,271.34	109,933.69	261,205.03	0.00	261,205.03	2,794.97
01	0222		CEMENTACION DE CALLEJON VILLA PROVIDENCIA 2 -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0223		CEMENTACION DE CALLEJON BAJO MANHATTAN -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0224		CONST. BADENES BARRIO EL CENTRO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0225		CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
01	0226		TERMINACION DE CALLEJON BO. SARMIENTO 1 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00	129,133.30	0.00	129,133.30	0.00	129,133.30	1,366.70
01	0227		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0228		CEMENTACION DE CALLEJON VILLA MUNICIPAL -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	157,211.88	133,650.00	290,861.88	0.00	290,861.88	3,138.12
01	0229		ROTULACION URB. MALLEN -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	250,521.00	250,521.00	0.00	250,521.00	13,479.00
01	0230		ROTULACION BO. LAS PIEDRA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
01	0231		CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	172,061.41	193,545.00	365,606.41	0.00	365,606.41	3,393.59

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION

7	1	2	3
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0232		CONST. ACERAS Y CONTENES LA ARENA/ PUEBLO NUEVO. -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	141,389.35	120,366.15	261,755.50	0.00	261,755.50	2,244.50
01	0233		CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0234		SE?ALIZACION LA ROCA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	0235		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA -RURAL 1 (PPM 2024)	1		376,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	370,355.33	370,355.33	0.00	370,355.33	6,144.67
01	0236		CONST. CONTENES BATEY MONTE CRISTI -RURAL 1 (PPM 2024)	1		414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
01	0237		CONST. ACERAS Y CONTENES EL PE?ON -RURAL 2 (PPM 2024)	1		376,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
01	0238		CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO -RURAL 2 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	137,084.70	137,084.70	0.00	137,084.70	201,915.30
01	0239		CONST. CONTENES LOS VICINI (CASITA) -RURAL 3 (PPM 2024)	1		340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
01	0240		CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	16,000.00	1,548,360.00	1,564,360.00	0.00	1,564,360.00	7,207,145.22
01	0241		PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN VIAS PUBLICAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	356,935.43	73,737.31	430,672.74	0.00	430,672.74	19,327.26
01	0242		PROGRAMA DE ROTULACION DE CALLES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	16,100.00
01	0243		ACERAS Y CONTENES, BARRIO INDEPENDENCIA-BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0244		CONST. ACERAS Y CONTENES, LUZ DEL FARO1 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	229,653.56	229,653.56	0.00	229,653.56	139,346.44
01	0245		CEMENTACION DE CALLEJONES, BO. LAS FLORES-BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	227,693.56	107,910.00	335,603.56	0.00	335,603.56	3,396.44
			Proyecto 02			12,497,142.46	0.00	0.00	0.00	12,497,142.46	12,875,000.00	25,372,142.46	13,126,329.33	7,928,154.43	21,054,483.76	0.00	21,054,483.76	4,317,658.70
02	0051		REPARACION ACERAS Y CONTENES ORTIZ(PPM 2020)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	118,799.79	0.00	118,799.79	0.00	118,799.79	1,200.21
02	0052		REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,865.70	0.00	98,865.70	0.00	98,865.70	1,134.30
02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIMPICA 1(PPM 2021)	0		9,830.50	0.00	0.00	0.00	9,830.50	0.00	9,830.50	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	920.50
02	0054		CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA(PPM 2021)	0		50,532.40	0.00	0.00	0.00	50,532.40	0.00	50,532.40	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	1,032.40
02	0055		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO 30 DE MAYO(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0056		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN PORVENIR(PPM 2021)	0		132,185.96	0.00	0.00	0.00	132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,185.96
02	0057		REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES BO MEXICO 3(PPM 2021)	0		82,185.96	0.00	0.00	0.00	82,185.96	0.00	82,185.96	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	32,685.96

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0058		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021)	0		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	110,701.97	0.00	110,701.97	0.00	110,701.97	1,298.03
02	0059		REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA(PPM 2021)	0		107,185.96	0.00	0.00	0.00	107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
02	0060		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
02	0061		REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM 2021)	0		135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	133,649.95	0.00	133,649.95	0.00	133,649.95	1,350.05
02	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	98,395.33	0.00	98,395.33	0.00	98,395.33	51,604.67
02	0063		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PROL.PLACER BONITO(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0064		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2021)	0		55,110.84	0.00	0.00	0.00	55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
02	0065		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHATTAN(PPM 2021)	0		30,110.84	0.00	0.00	0.00	30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
02	0066		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVERA(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0067		REPARACION DE ACERAS BO INDEPENDENCIA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0069		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB MALLEN(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
02	0070		BACHEO DE CALLES VILLA MARANATHA. (PPM 2022)	0		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
02	0071		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2022)	0		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	108,599.00	0.00	108,599.00	0.00	108,599.00	1,401.00
02	0072		REPARACION CERAS Y CONTENES BO. LA PUERTA(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	118,778.93	0.00	118,778.93	0.00	118,778.93	1,221.07
02	0073		BACHEO DE CALLES BO. LA PUERTA(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0074		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PETROPOLIS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.86	0.00	98,999.86	0.00	98,999.86	1,000.14
02	0075		REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,165.24	0.00	123,165.24	0.00	123,165.24	1,834.76
02	0076		BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO.(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0077		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,639.22	0.00	98,639.22	0.00	98,639.22	1,360.78
02	0078		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,940.77	0.00	98,940.77	0.00	98,940.77	1,059.23
02	0079		PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,740,000.00	8,740,000.00	5,658,493.64	3,042,180.18	8,700,673.82	0.00	8,700,673.82	39,326.18
02	0080		BACHEO VILLA MARANATHA. -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		361,500.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0081		REPARACION DE BADENES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	116,621.90	20,790.00	137,411.90	0.00	137,411.90	1,588.10
02	0082		BACHEO BO. JUAN PABLO DUARTE -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
02	0083		REPARACION DE BADENES JARDINES DEL ESTE -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
02	0084		REPARACION DE CALLEJONES VILLA HERMOSA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,990.59	0.00	98,990.59	0.00	98,990.59	1,009.41
02	0085		BACHEO EL GOLFO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	213,570.00	213,570.00	0.00	213,570.00	117,930.00
02	0086		BACHEO JOSE BLANCHE. -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
02	0087		BACHEO VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	228,896.52	228,896.52	0.00	228,896.52	50,103.48
02	0088		REPARACION DE BADENES BO. MEXICO 2 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
02	0089		BACHEO CALIENTE PARAISO SAN PEDRO -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0090		BACHEO VILLA CORAL -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0091		BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
02	0092		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARMIENTO 1 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
02	0093		BACHEO BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	137,608.80	0.00	137,608.80	0.00	137,608.80	1,391.20
02	0094		BACHEO SAN ANTON -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	72,904.91	282,048.00	354,952.91	0.00	354,952.91	14,047.09
02	0095		BACHEO PUNTA PESCADORA 1 -RURAL 3 (PPM 2024)	1		414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	172,075.95	229,154.05	401,230.00	0.00	401,230.00	12,770.00
02	0096		PROGRMA DE BACHEO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135,000.00	9,135,000.00	5,108,687.78	3,911,515.68	9,020,203.46	0.00	9,020,203.46	114,796.54
			Proyecto 03			6,530,500.00	0.00	0.00	0.00	6,530,500.00	-455,000.00	6,075,500.00	489,060.67	1,267,200.00	1,756,260.67	0.00	1,756,260.67	4,319,239.33
03	0051		TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,999.91	0.00	197,999.91	0.00	197,999.91	2,000.09
03	0052		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(PPM 2021)	0		124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	122,760.76	0.00	122,760.76	0.00	122,760.76	1,239.24
03	0053		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(PPM 2021)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0054		CONSTRUCCION DE UN PLEY DE BASEBALL BATEY ANGELINA(PPM 2021)	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	69,300.00	277,200.00	346,500.00	0.00	346,500.00	3,500.00
03	0055		CONST. DE BAÑOS PUBLICOS PARA EL PLEY BOCA DEL SOCO(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
03	0056		CONST. CANCHA DEPORTIVA VILLA ORILLA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	4,311,500.00
03	0057		TERMINACION DE CANCHA BATEY NUEVO -RURAL 1 (PPM 2024)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0058		CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 2020)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	162,000.00	1,840,000.00	1,608,730.77	0.00	1,608,730.77	0.00	1,608,730.77	231,269.23
04	0051		REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GARZA(PPM 2022)	0		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	237,082.72	0.00	237,082.72	0.00	237,082.72	2,917.28
04	0052		REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	251,459.20	0.00	251,459.20	0.00	251,459.20	3,540.80
04	0053		REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 2023)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	143,957.60	0.00	143,957.60	0.00	143,957.60	1,042.40
04	0054		REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,735.59	0.00	98,735.59	0.00	98,735.59	1,264.41
04	0055		RECONSTRUCCION DE CANCHA ORTIZ -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	-346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0056		REPARACION DE CANCHA VILLA VELASQUEZ -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0057		REPARACION DEL PLEY BATEY ESPERANZA -RURAL 2 (PPM 2024)	1		391,500.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	-391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0058		REMOZAMIENTO DE CANCHAS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	877,495.66	0.00	877,495.66	0.00	877,495.66	22,504.34
			Proyecto 05			3,521,000.00	0.00	0.00	0.00	3,521,000.00	13,507,407.41	17,028,407.41	4,818,958.21	79,200.00	4,898,158.21	0.00	4,898,158.21	12,130,249.20
05	0051		CONST. DE PARQUE BO. LOS MAESTROS(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
05	0052		CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021)	0		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	229,329.32	0.00	229,329.32	0.00	229,329.32	670.68
05	0053		CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
05	0054		CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1 (PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	79,200.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
05	0055		CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY(PPM 2023)	0		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	278,189.84	0.00	278,189.84	0.00	278,189.84	1,810.16
05	0056		CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	221,847.77	0.00	221,847.77	0.00	221,847.77	3,152.23
05	0057		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(PPM 2021)	1		271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	267,592.22	0.00	267,592.22	0.00	267,592.22	3,407.78
05	0058		CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARINA.(PPM 2020)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,501.74	0.00	247,501.74	0.00	247,501.74	2,498.26
05	0059		CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	110,906.05	0.00	110,906.05	0.00	110,906.05	1,093.95

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0060		CONTINUACION PARQUE URB. PETROPOLIS(PPM 2020)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	265,320.00	0.00	265,320.00	0.00	265,320.00	4,680.00
05	0061		TERMINACION PARQUE BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2020)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	79,009.00	0.00	79,009.00	0.00	79,009.00	991.00
05	0062		TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	223,155.24	0.00	223,155.24	0.00	223,155.24	1,844.76
05	0064		TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO(PPM 2021)	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
05	0065		TERMINACION DEL PARQUE BATEY INOCENCIA(PPM 2020)	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
05	0066		CONST. DE PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)(PPM 2023)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,008.75	0.00	197,008.75	0.00	197,008.75	2,991.25
05	0067		VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR(PPM 2020)	1		192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	189,928.25	0.00	189,928.25	0.00	189,928.25	2,071.75
05	0068		TERMINACION DE PARQUE PALO DE AZUCAR -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
05	0069		CIERRE PERIMETRAL PALO DE AZUCAR -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
05	0070		TERMINACION DE LA ISLETA VILLA BLANCA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
05	0071		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(PPM 2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	198,400.00	1,600.00
05	0072		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	1,993,970.03	0.00	1,993,970.03	0.00	1,993,970.03	11,513,437.38
05	0073		PLAZOLETA, PLAN PORVENIR LOS CAJONES-BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			2,662,000.00	0.00	0.00	0.00	2,662,000.00	3,943,000.00	6,605,000.00	2,483,178.27	1,164,783.28	3,647,961.55	0.00	3,647,961.55	2,957,038.45
06	0051		REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY NUEVO(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
06	0052		REPARACION PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(PPM 2020)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	253,440.00	0.00	253,440.00	0.00	253,440.00	1,560.00
06	0053		REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(PPM 2022)	0		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	153,449.98	0.00	153,449.98	0.00	153,449.98	1,550.02
06	0054		RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,865.70	0.00	197,865.70	0.00	197,865.70	2,134.30
06	0055		ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2022)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	223,513.95	0.00	223,513.95	0.00	223,513.95	1,486.05
06	0056		REPARACION PARQUE PUNTA PESCADORA 1(PPM 2020)	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	59,400.00	238,194.00	297,594.00	0.00	297,594.00	2,406.00
06	0057		REPARACION DE PARQUE URBANIZACION TITAN -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0058		REPARACION DE PARQUE BO. LAS CAOBAS -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
06	0059		RECONSTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		351,500.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00
06	0060		RECONSTRUCCION DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
06	0061		REMOZAMIENTO DE PARQUE PUNTA DE GARZA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
06	0062		REPARACION DE PARQUE BO. LOS MAESTROS -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
06	0063		REPARACION DE PARQUES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,000.00	3,188,000.00	1,191,485.09	427,798.87	1,619,283.96	0.00	1,619,283.96	1,568,716.04
06	0064		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	755,000.00	255,523.55	498,790.41	754,313.96	0.00	754,313.96	686.04
			Proyecto 07			6,037,192.06	0.00	0.00	0.00	6,037,192.06	16,216,696.54	22,253,888.60	19,707,672.34	79,200.00	19,786,872.34	0.00	19,786,872.34	2,467,016.26
07	0051		COMPRA TERRENO CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	217,800.00	32,200.00
07	0053		CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
07	0054		CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2023)	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	272,447.01	0.00	272,447.01	0.00	272,447.01	2,552.99
07	0055		CONST. DE CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	188,100.00	11,900.00
07	0056		CONST. DE CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2023)	0		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	308,879.93	0.00	308,879.93	0.00	308,879.93	1,120.07
07	0057		CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA(PPM 2021)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,491.81	0.00	247,491.81	0.00	247,491.81	2,508.19
07	0058		CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,503.69	0.00	247,503.69	0.00	247,503.69	2,496.31
07	0059		CONST. DE CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(PPM 2022)	0		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	227,958.05	0.00	227,958.05	0.00	227,958.05	2,041.95
07	0060		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA(PPM 2021)	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	271,258.38	0.00	271,258.38	0.00	271,258.38	3,741.62
07	0061		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2021)	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	3,000.00
07	0062		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BO LOMA DEL COCHERO(PPM 2021)	0		102,192.06	0.00	0.00	0.00	102,192.06	0.00	102,192.06	100,236.06	0.00	100,236.06	0.00	100,236.06	1,956.00
07	0063		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2021)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,496.89	0.00	247,496.89	0.00	247,496.89	2,503.11
07	0064		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	247,500.00	2,500.00
07	0065		CONST. DE UNAP PUNTA PESCADORA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	79,200.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	0066		EQUIPAMIENTO IGLESIA PROL. PLACER BONITO(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0067		EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR BIENVENIDO(PPM 2021)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	0068		EQUIPAMIENTO PARA ELCLUB DE MADRES BO. LAS PIEDRA (COPRA SILLAS)(PPM 2022)	0		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
07	0069		EQUIPAMIENTO IGLESIA RESTAURACION 1(PPM 2021)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
07	0070		EQUIPAMIENTO IGLESIA INVI-CEA(PPM 2021)	0		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
07	0071		EQUIPAMIENTO IGLESIA EL PE?ON(PPM 2021)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	0072		EQUIPAMIENTO IGLESIA BRISAS DEL ESTE(PPM 2021)	0		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
07	0073		EQUIPAMIENTO IGLESIA BO BLANCO 2(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0074		EQUIPAMIENTO IGLESIA PUNTA DE GARZA(PPM 2021)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
07	0075		REP Y EQUIP. DE CENRO COM. BAJO MANHATTAN(PPM 2022)	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
07	0076		EQUIPAMIENTO IGLESIA BO FILIPINA(PPM 2021)	0		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
07	0077		EQUIPAMIENTO IGLESIA BO PEDRO JUSTO CARRION 2(PPM 2021)	0		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
07	0078		EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR CRISTO REY(PPM 2021)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	0079		CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPA?A -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	-309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0080		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0081		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	-339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0082		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0083		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	-339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0084		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO. -RURAL 2 (PPM 2024)	1		429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	-429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0085		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	16,616,200.52	0.00	16,616,200.52	0.00	16,616,200.52	1,480,496.02
			Proyecto 08			805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	-100,000.00	705,000.00	445,773.89	0.00	445,773.89	0.00	445,773.89	259,226.11
08	0051		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,598.20	0.00	98,598.20	0.00	98,598.20	1,401.80

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
08	0052		REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,598.20	0.00	98,598.20	0.00	98,598.20	1,401.80
08	0053		REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	248,577.49	0.00	248,577.49	0.00	248,577.49	1,422.51
08	0054		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0055		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)	0		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0056		CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0057		REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
08	0058		CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 2020)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 11			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	319,324.74	0.00	319,324.74	0.00	319,324.74	5,675.26
11	0051		CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,502.70	0.00	247,502.70	0.00	247,502.70	2,497.30
11	0052		CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PPM 2023)	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	71,822.04	0.00	71,822.04	0.00	71,822.04	3,177.96
			Proyecto 21			9,672,000.00	0.00	0.00	0.00	9,672,000.00	467,000.00	10,139,000.00	4,525,485.08	2,541,079.31	7,066,564.39	0.00	7,066,564.39	3,072,435.61
21	0051		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(PPM 2022)	0		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
21	0052		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0053		CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	0054		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0055		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0056		CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0057		CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0058		CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 2020)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	0060		CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO ASFL) BO. MEXICO 2(PPM 2020)	0		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
21	0061		CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,845.95	0.00	197,845.95	0.00	197,845.95	2,154.05
21	0062		CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0063		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0064		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES EL OCHO(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,487.14	49,487.14	0.00	49,487.14	512.86
21	0066		PERFORACION CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO INDEPENDENCIA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,917.68	98,917.68	0.00	98,917.68	1,082.32
21	0067		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO SARMIENTO 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,990.10	0.00	98,990.10	0.00	98,990.10	1,009.90
21	0068		CONST. IMBORNALES BO LOS MAESTROS(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,994.70	98,994.70	0.00	98,994.70	1,005.30
21	0069		CONST. DE IMBORNALES BO FILIPINA(PPM 2021)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,459.42	39,459.42	0.00	39,459.42	540.58
21	0070		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO 2(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.25	0.00	39,962.25	0.00	39,962.25	110,037.75
21	0071		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES 24 DE ABRIL(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	118,799.29	0.00	118,799.29	0.00	118,799.29	1,200.71
21	0072		CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1(PPM 2022)	0		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	103,950.00	1,050.00
21	0073		CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 1(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0074		CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	222,749.53	0.00	222,749.53	0.00	222,749.53	2,250.47
21	0075		CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	247,500.00	2,500.00
21	0076		CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS(PPM 2023)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21	0077		CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,978.63	98,978.63	0.00	98,978.63	1,021.37
21	0078		CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 2023)	0		213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	210,198.23	210,198.23	0.00	210,198.23	2,801.77
21	0079		CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,998.83	0.00	197,998.83	0.00	197,998.83	2,001.17
21	0080		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.82	0.00	98,998.82	0.00	98,998.82	1,001.18
21	0081		CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,944.51	0.00	98,944.51	0.00	98,944.51	1,055.49
21	0082		CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	319,203.52	319,203.52	0.00	319,203.52	4,796.48
21	0083		CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
21	0084		CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	261,345.23	0.00	261,345.23	0.00	261,345.23	2,654.77
21	0085		CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	160,374.77	0.00	160,374.77	0.00	160,374.77	1,625.23

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0086		CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	164,336.46	0.00	164,336.46	0.00	164,336.46	1,663.54
21	0087		CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	232,140.84	232,140.84	0.00	232,140.84	76,859.16
21	0088		CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.53	0.00	98,998.53	0.00	98,998.53	1,001.47
21	0089		CONST. FILTRANES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
21	0090		CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,499.63	0.00	148,499.63	0.00	148,499.63	1,500.37
21	0091		CONST. DE LA TAPA DE LA ZANJA PROYECTO PORVENIR 1 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	0092		CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
21	0093		CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORES -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	298,478.97	0.00	298,478.97	0.00	298,478.97	3,021.03
21	0094		CONST. IMBORNALES BO. SANTA CLARA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	297,991.01	0.00	297,991.01	0.00	297,991.01	3,508.99
21	0095		CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	232,140.84	232,140.84	0.00	232,140.84	69,359.16
21	0096		CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 4 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	298,296.93	298,296.93	0.00	298,296.93	3,203.07
21	0097		CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	162,356.52	0.00	162,356.52	0.00	162,356.52	1,643.48
21	0098		CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.83	0.00	98,998.83	0.00	98,998.83	1,001.17
21	0099		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	0100		CONST. IMBORNALES SARMIENTO 2 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	0101		CONST. IMBORNALES Y FILTRANES PROYECTO KENNEDY 2 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	261,345.21	0.00	261,345.21	0.00	261,345.21	2,654.79
21	0102		CONST. IMBORNALES Y FILTRANES BO. KENNEDY -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	229,989.60	229,989.60	0.00	229,989.60	49,010.40
21	0103		CONST. IMBORNALES Y FILTRANES BO. HAZIM -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	261,358.94	0.00	261,358.94	0.00	261,358.94	2,641.06
21	0104		CONST. IMBORNALES BO. FILIPINA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	166,122.00	169,290.00	335,412.00	0.00	335,412.00	3,588.00
21	0105		CONST. IMBORNALES BO. JAPON -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	261,389.03	0.00	261,389.03	0.00	261,389.03	2,610.97
21	0106		CONST. IMBORNALES, PROYECTO PORVENIR 2 BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	260,150.67	0.00	260,150.67	0.00	260,150.67	3,849.33
21	0107		CONST. IMBORNALES, BO. 30 DE MAYO BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	232,062.97	232,062.97	0.00	232,062.97	31,937.03

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION

7	1	2	3
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0108		CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	231,918.81	231,918.81	0.00	231,918.81	32,081.19
			Proyecto 22			819,500.00	0.00	0.00	0.00	819,500.00	0.00	819,500.00	346,421.25	0.00	346,421.25	0.00	346,421.25	473,078.75
22	0051		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RETIRO 23(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0052		LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(PPM 2022)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22	0053		REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0054		REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.68	0.00	98,999.68	0.00	98,999.68	1,000.32
22	0055		INTALACION TAPA DE ZANJA BO PUERTO RICO(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.93	0.00	98,999.93	0.00	98,999.93	1,000.07
22	0056		REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00	148,421.64	0.00	148,421.64	0.00	148,421.64	21,078.36
22	0057		LIMPIEZA DEL DRENAJE VILLA MEXICO -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 23			9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00	2,625,834.42	11,670,334.42	4,542,082.01	2,568,800.73	7,110,882.74	0.00	7,110,882.74	4,559,451.68
23	0051		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2020)	0		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
23	0052		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRISTO REY(PPM 2020)	0		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	120,661.02	4,760.71	125,421.73	0.00	125,421.73	4,578.27
23	0053		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2020)	0		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	158,892.55	144,704.59	303,597.14	0.00	303,597.14	6,402.86
23	0054		ELECTRIFICACION E ILUMINACION LA LAURA(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	124,491.52	24,427.61	148,919.13	0.00	148,919.13	1,080.87
23	0055		ELECTRIFICACION BO EL BRISAR(PPM 2021)	0		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	145,559.32	109,591.50	255,150.82	0.00	255,150.82	4,849.18
23	0056		ELECTRIFICACION E ILUMINACION BO PEDRO JUSTO CARRINO 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0057		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR CRISTO REY(PPM 2021)	0		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	137,898.30	78,622.81	216,521.11	0.00	216,521.11	3,478.89
23	0058		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2022)	0		240,500.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	240,500.00	141,824.57	94,494.27	236,318.84	0.00	236,318.84	4,181.16
23	0059		ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(PPM 2022)	0		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100,550.85	4,260.63	104,811.48	0.00	104,811.48	188.52
23	0060		ELECTRIFICACION BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2022)	0		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
23	0061		ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA OLIMPICA 2(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,230.27	4,567.62	99,797.89	0.00	99,797.89	202.11
23	0062		ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(PPM 2022)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	139,813.56	4,966.68	144,780.24	0.00	144,780.24	219.76

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0063		ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	4,057.74	99,820.45	0.00	99,820.45	179.55
23	0064		ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	4,057.74	99,820.45	0.00	99,820.45	179.55
23	0065		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAL(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	4,057.74	99,820.45	0.00	99,820.45	179.55
23	0066		ELECTRIFICACION VILLA CORAL(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	144,601.69	5,169.57	149,771.26	0.00	149,771.26	228.74
23	0067		ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORILLA(PPM 2022)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	162,796.61	59,567.65	222,364.26	0.00	222,364.26	2,635.74
23	0068		ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(PPM 2022)	0		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	173,330.51	6,386.88	179,717.39	0.00	179,717.39	282.61
23	0069		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2022)	0		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	298,779.66	10,744.90	309,524.56	0.00	309,524.56	475.44
23	0070		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2023)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	135,025.42	4,763.79	139,789.21	0.00	139,789.21	210.79
23	0071		ELECTRIFICACION BO. LINDO 1(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	143,644.07	101,849.32	245,493.39	0.00	245,493.39	4,506.61
23	0072		ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2(PPM 2023)	0		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	137,898.30	78,622.81	216,521.11	0.00	216,521.11	3,478.89
23	0073		ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0074		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2023)	0		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
23	0075		ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	67,033.90	50,721.77	117,755.67	0.00	117,755.67	2,244.33
23	0076		ELECTRIFICACION VILLA ORILLA(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	138,855.93	82,493.90	221,349.83	0.00	221,349.83	3,650.17
23	0077		ELECTRIFICACION LA PLAYA(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	191,525.43	55,996.83	247,522.26	0.00	247,522.26	2,477.74
23	0078		ELECTRIFICACION SAN ANTON(PPM 2023)	0		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	195,355.93	71,481.19	266,837.12	0.00	266,837.12	3,162.88
23	0079		ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	71,822.04	50,924.66	122,746.70	0.00	122,746.70	2,253.30
23	0081		ILUMINACION BUENOS AIRES 1(PPM 2021)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23	0082		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
23	0083		INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0084		INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0085		ILUMINACION CALLES BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0086		INSTALACION DE LAMPARAS BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
23	0087		ILUMINACION CALLES BO. LOMA DEL COCHERO -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0088		ILUMINACION CALLES ING. SANTA FE -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
23	0089		ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
23	0090		INSTALACION DE LAMPARAS VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,316.29	38,316.29	0.00	38,316.29	21,683.71
23	0091		INSTALACION TRANSFORMADORES VILLA PROVIDENCIA 1 -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
23	0092		ELECTRIFICACION LA PLAYA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
23	0093		ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN -RURAL 1 (PPM 2024)	1		376,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
23	0094		ILUMINACION CALLES BATEY OLIVARES -RURAL 1 (PPM 2024)	1		376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	-376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0095		ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY -RURAL 2 (PPM 2024)	1		384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
23	0096		ELECTRIFICACION PUNTA PESCADORA 2 -RURAL 3 (PPM 2024)	1		316,500.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
23	0097		ILUMINACION CALLES LA LAURA -RURAL 3 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0098		ALUMBRADO E ILUMINACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,000.00	2,974,000.00	928,028.69	1,469,191.53	2,397,220.22	0.00	2,397,220.22	576,779.78
23	0099		INSTALACION DE SEMAFOROS-USO SOLAR (PMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,334.42	484,334.42	301,173.74	0.00	301,173.74	0.00	301,173.74	183,160.68
23	0100		INST. LAMPARAS COMPLETAS BO. MEXICO 1 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
23	0101		INST. LAMPARAS COMPLETAS LOS 4 CAMINOS --BLOQUE 7 (PPM 2024)	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 24			615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	339,000.00	954,000.00	489,413.94	0.00	489,413.94	0.00	489,413.94	464,586.06
24	0051		CONST. DE MINIACUEDUCTO BOCA DEL SOCO(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052		CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,837.77	0.00	123,837.77	0.00	123,837.77	1,162.23
24	0054		SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,098.86	0.00	99,098.86	0.00	99,098.86	901.14
24	0055		SANEAMIENTO DE CA?ADA RETIRO 23(PPM 2020)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	0056		INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0057		CONST. MINI ACUEDUCTO, BATEY ANGELINA BLOQUE R-03 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	167,477.31	0.00	167,477.31	0.00	167,477.31	321,522.69
			Proyecto 25			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	113,222.48	45,936.25	159,158.73	0.00	159,158.73	110,841.27
25	0051		EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.48	0.00	39,962.48	0.00	39,962.48	110,037.52
25	0052		REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	73,260.00	45,936.25	119,196.25	0.00	119,196.25	803.75
TOTAL GENERAL						84,556,652.70	0.00	0.00	0.00	84,556,652.70	59,160,443.59	143,717,096.29	65,724,030.73	21,185,565.15	86,909,595.88	0.00	86,909,595.88	56,807,500.41

Preparado por _____

Revisado por _____


Aprobado por _____


1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)


AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0057		CONST. MINI ACUEDUCTO, BATEY ANGELINA BLOQUE R-03 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	167,477.31	0.00	167,477.31	0.00	167,477.31	321,522.69
			Proyecto 25			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	113,222.48	45,936.25	159,158.73	0.00	159,158.73	110,841.27
25	0051		EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO, LINDO 2(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.48	0.00	39,962.48	0.00	39,962.48	110,037.52
25	0052		REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	73,260.00	45,936.25	119,196.25	0.00	119,196.25	803.75
TOTAL GENERAL						84,556,652.70	0.00	0.00	0.00	84,556,652.70	59,160,443.59	143,717,096.29	65,724,030.73	21,185,565.15	86,909,595.88	0.00	86,909,595.88	56,807,500.41


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGFCOG)

