

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7045**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			530,563.00	0.00	0.00	0.00	530,563.00	-190,000.00	340,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,563.00
01	0051			Construcción Aceras y Contenes en El Botao de la Caña	X	2	530,563.00	0.00	0.00	0.00	530,563.00	-190,000.00	340,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,563.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,414,830.00	0.00	0.00	0.00	1,414,830.00	-530,561.00	884,269.00	78,498.34	474,840.00	553,338.34	0.00	553,338.34	330,930.66
05	0051			Remodelación Parque Municipal	X	1	884,269.00	0.00	0.00	0.00	884,269.00	0.00	884,269.00	78,498.34	474,840.00	553,338.34	0.00	553,338.34	330,930.66
05	0052			Construcción Piscina Ecoturística Cañada de Miguel	X	2	530,561.00	0.00	0.00	0.00	530,561.00	-530,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,350.00	1,290,350.00	100,000.00	1,070,350.61	1,170,350.61	0.00	1,170,350.61	119,999.39
07	0051			Reconstrucción de Biblioteca o Sala Digital			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,350.00	1,290,350.00	100,000.00	1,070,350.61	1,170,350.61	0.00	1,170,350.61	119,999.39
13				Construcción Edificaciones Municipales			884,269.00	0.00	0.00	0.00	884,269.00	-884,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051			Remodelación Edificio Cuerpo de Bomberos	X	2	884,269.00	0.00	0.00	0.00	884,269.00	-884,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
14	0051			Reparación de Oficinas Municipales (Pintura)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,591,683.00	0.00	0.00	0.00	1,591,683.00	-1,409,122.00	182,561.00	142,045.94	40,200.00	182,245.94	0.00	182,245.94	315.06
20	0051			Plan de Reparación de Viviendas Zona Urbana	X	2	530,561.00	0.00	0.00	0.00	530,561.00	-348,000.00	182,561.00	142,045.94	40,200.00	182,245.94	0.00	182,245.94	315.06
20	0052			Plan de Reparación de Viviendas en el Junquito y Barrero	X	2	530,561.00	0.00	0.00	0.00	530,561.00	-530,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0053			Plan de Reparación de Viviendas en Guachupita y 30 de Mayo		2	530,561.00	0.00	0.00	0.00	530,561.00	-530,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>4,421,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,345.00</b>	<b>-1,623,602.00</b>	<b>2,797,743.00</b>	<b>320,544.28</b>	<b>1,685,390.61</b>	<b>2,005,934.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,934.89</b>	<b>791,808.11</b>

Lic. Ambrosio I. Ramírez G.

María Ant. Casanova Enc.

Ing. Donaciano De la Cruz M.

