



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7125**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	6,740,000.00	-6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes -pp	X	1	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	6,740,000.00	-6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,339,867.00	0.00	2,339,867.00	0.00	2,339,867.00	133.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos), Barrio Oscar PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,339,867.00	0.00	2,339,867.00	0.00	2,339,867.00	133.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,711,885.46	11,711,885.46	6,732,899.01	1,807,438.59	8,540,337.60	0.00	8,540,337.60	3,171,547.86
03	0051			CONSTRUCCION DE PLAY DE SOFTBALL BENEDITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,921,885.46	9,921,885.46	6,393,231.01	775,737.89	7,168,968.90	0.00	7,168,968.90	2,752,916.56
03	0052			Construcción play de Softball, Grada PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	339,668.00	1,031,700.70	1,371,368.70	0.00	1,371,368.70	418,631.30
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	354,500.00	1,577,475.00	1,931,975.00	0.00	1,931,975.00	8,025.00
08	0051			Reparación de casa de cultura PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	354,500.00	1,577,475.00	1,931,975.00	0.00	1,931,975.00	8,025.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	576,172.25	93,816.12	669,988.37	0.00	669,988.37	11.63
24	0051			Construcción de pozos agua consumo humano, Mini Acueducto PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	576,172.25	93,816.12	669,988.37	0.00	669,988.37	11.63
Total General RD\$							6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	6,740,000.00	9,921,885.46	16,661,885.46	10,003,438.26	3,478,729.71	13,482,167.97	0.00	13,482,167.97	3,179,717.49


Preparado por


Revisado por

