

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2024

Informe de los avances de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Baní, presenta evidencias sobre los proyectos y obras ejecutados y/o en proceso de desarrollo al 30 de diciembre del 2024. Se incluyen en este instrumento modificaciones presupuestarias, el inicio y avances de obras y proyectos gestionados con el gobierno central.

PORCENTAJE DE EJECUCION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| | PORCENTAJE DE EJECUCION | NIVEL DE AVANCE |
|-------|-------------------------|-----------------|
| EJE 1 | 83.46% | MUCHO AVANCE |
| EJE 2 | 93.20% | MUCHO AVANCE |
| EJE 3 | 33.33% | POCO AVANCE |
| EJE 4 | 0% | SIN INICIAR |

CC: Ing. Santo Ramírez (Alcalde municipal)
CC: Concejo de Regidores (Secretaria)
CC: Licdo. Edwin Mejía (Gerente financiero)
CC: Consejo Económico Social Municipal (CESM)



Directora del departamento de Planificación y Desarrollo

Matriz de ejecución del PMD

Eje 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

| Proyectos | Costo del Proyecto PMD RD\$ | Costo del Proyecto RD\$ | Presupuestado RD\$ | Ejecutado RD\$ | Nivel de Avance | Porcentaje Ejecución | Ámbito | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | Competencia Municipal | Gestión |
| Seguridad | | | | | | | | |
| Ordenanzas para la seguridad ciudadana | 5,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | | SIN INICIAR | 0% | ✓ | |
| Fortalecimiento e institucionalización de la Policía Municipal. | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | LOGRADO | 100% | ✓ | |
| Colocación de un sistema de seguridad pública (cámaras de vigilancia) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,828.00 | LOGRADO | 100% | ✓ | |
| Gestión | | | | | | | | |
| Promover políticas de igualdad y oportunidades | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,800.00 | LOGRADO | 100% | ✓ | |
| TOTAL | 210,000.00 | 212,000.00 | 220,000.00 | 183,628.00 | | 83.46% | | |

Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

| Proyectos | Costo del Proyecto PMD | Costo del Proyecto RD\$ | Presupuestado RD% | Ejecutado RD\$ | Nivel de Avance | Porcentaje de Ejecución | Ámbito | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | Competencia Municipal | Gestión |
| Servicios Eléctricos | | | | | | | | |
| Ampliación cobertura, mantenimiento y recuperación de las redes de iluminación pública | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,625,700.00 | 1,923,455.44 | LOGRADO | 100% | ✓ | ✓ |
| Educación | | | | | | | | |
| Ampliación de programas de becas educativas | 5,832,000.00 | 5,832,000.00 | 2,616,000.00 | 2,820,000.00 | LOGRADO | 100% | ✓ | ✓ |
| Social | | | | | | | | |
| Construcción de la Funeraria Municipal | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | - | SIN INICIAR | 0% | ✓ | ✓ |
| Apoyar a los centros de rehabilitación juvenil (adictos a sustancias controladas). | 500,000.00 | 100,000.00 | 203,000.00 | 235,000.00 | LOGRADO | 100% | ✓ | |
| Salud | | | | | | | | |
| Jornadas de prevención de Salud. | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 13,224.54 | POCO AVANCE | 26.44% | | ✓ |
| Conectividad Vial | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---|---|
| Gestión para convertir a peatonal puente entrada | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 23,609.20 | SIN INICIAR | 23.60% | | ✓ |
| Ampliación de penalización a edificaciones sin parqueo | - | - | - | - | SIN INICIAR | 0% | ✓ | |
| Deporte | | | | | | | | |
| Mejoramiento de instalaciones deportivas (canchas mixtas y estadios deportivos) | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,226,529.99 | 1,192,294.77 | LOGRADO | 100% | ✓ | ✓ |
| Promover torneos y encuentros deportivos inter urbanos | 300,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | - | SIN INICIAR | 0% | ✓ | ✓ |
| Cultura | | | | | | | | |
| Construcción del Mausoleo Municipal (Cementerio viejo Santa Elena) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | SIN INICIAR | 0% | ✓ | ✓ |
| TOTAL | 27,332,000.00 | 17,932,000.00 | 6,121,229.99 | 6,207,583.95 | | 92.20% | | |

Eje 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

| Proyectos | Costo del Proyecto PMD | Costo del Proyecto RD\$ | Presupuestado RD% | Ejecutado RD\$ | Nivel de Avance | Porcentaje de Ejecución | Ámbito | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | Competencia Municipal | Gestión |
| Gestionar construcción de escuela laboral zona norte | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | SIN INICIAR | 0% | | ✓ |
| Feria de productores locales. | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | LOGRADO | 100% | ✓ | ✓ |
| Feria de las artes. | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | SIN INICIAR | 0% | ✓ | |
| TOTAL | 1,800,000.00 | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 33.33% | | |

Eje 4 SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO

| Proyectos | Costo del Proyecto RD\$ PMD | Costo del Proyecto RD\$ | Presupuestado RD% | Ejecutado RD\$ | Nivel de Avance | Porcentaje de Ejecución | Ámbito | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | Competencia Municipal | Gestión |
| Preservación | | | | | | | | |
| Ejecución de planes de conservación del medio ambiente. | 50,000.00 | 20,000.00 | - | - | SIN INICIAR | 0% | ✓ | |
| TOTAL | 50,000.00 | 20,000.00 | - | - | | 0% | ✓ | |

