



Junta del Distrito Municipal de Canca La Piedra

Fundado el 17 de Julio del 2006

RNC:430057177

RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO SEMETRE 2024

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance				Estatus
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	mas de 80%	Menos de 50%	Sin iniciar	
1	Construccion Pozo Tubular	Calle Miguel Mendez, Canca La Hoya	375,000.00	70,000.00			X		En proceso
2	Construccion Pozo Tubular	Comunidad La Pingarria, Canca Arriba	350,000.00	209,000.00	X				Terminada
3	Aporte construccion Tanque de Agua	Amaceyes	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
4	Aporte reparacion agueducto	Alto del aguacate	100,000.00	100,000.00	X				Terminada
5	Segunda etapa puente la Lomita	Carretera Nueva	600,000.00	586,793.77	X				Terminada
6	Reparacion camino vecinal	Mastro Martinez	125,000.00	125,000.00	X				Terminada
7	Pintura Cancha	Canca La Hoya	80,000.00	70,000.00	X				Terminada
8	Reparacion camino vecinal	Carretera Nueva	100,000.00	100,000.00	X				Terminada
Totales			1,780,000.00	1,310,793.77					

Ramon de la Cruz

Ramon Lissandro De La Cruz
Director Distrital

23/1/2025

Fecha





Junta del Distrito Municipal de Canca La Piedra

Fundado el 17 de Julio del 2006

RNC:430057177

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

JULIO-DICIEMBRE 2024

1. Balance consolidado de la ejecucion del presupuesto participativo

Estado de situacion de	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	7	90%
Obras en proceso	1	10%
Obras pendientes	0	0%
Total		100%

2. Balance de ejecucion del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto psparticipativo
31/12/2024

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversion y ejecutadas y el PDF	Porcentaje de ejecucion
1,780,000.00	1,310,793.77	469,206.23	73.00%

Ramon De La Cruz

Ramon Lissandro De La Cruz
Director Distrital

23/1/2025

Fecha

