

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-2,427,600.00	3,572,400.00	366,457.09	1,930,378.56	2,296,835.65	0.00	2,296,835.65	1,275,564.35
01	0051			Construcción de camino vecinal Callejon Silena Canela	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	40,000.00	840,000.00	351,135.06	440,078.21	791,213.27	0.00	791,213.27	48,786.73
01	0052			Construcción de camino vecinal en sector Panchito	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	529,348.35	529,348.35	0.00	529,348.35	170,651.65
01	0053			Construcción de camino vecinal frente de la Gallera, Iglesia Smith	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-250,000.00	550,000.00	0.00	243,540.02	243,540.02	0.00	243,540.02	306,459.98
01	0054			Construcción de camino vecinal en el Callejon detras de franklin sector el pley	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-110,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
01	0055			Construcción de camino vecinal sector Berita	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0056			Encache de calles en Manhattan	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	339,500.00	739,500.00	0.00	668,986.98	668,986.98	0.00	668,986.98	70,513.02
01	0057			Encache de calles en el sector Tele Cable	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-297,100.00	202,900.00	15,322.03	48,425.00	63,747.03	0.00	63,747.03	139,152.97
01	0058			Construcción de camino vecinal en el sector Carenero	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			Construcción de Puente en Villa Clara y Caimito de Wilson	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	12,905,000.00	15,342,478.00	12,703,285.76	733,177.00	13,436,462.76	0.00	13,436,462.76	1,906,015.24
02	0051			Reparación de calles preparado para asfaltado en varios sectores del municipio		2	2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	12,373,845.95	733,177.00	13,107,022.95	0.00	13,107,022.95	1,830,455.05
02	0052			Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	329,439.81	0.00	329,439.81	0.00	329,439.81	75,560.19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,091.36	4,282,091.36	2,662,311.58	1,508,819.11	4,171,130.69	0.00	4,171,130.69	110,960.67
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en Rancho Español			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	2,662,311.58	1,112,376.37	3,774,687.95	0.00	3,774,687.95	100,903.41
03	0052			Construcción de graderia adicional en cancha de baloncesto Rancho Espanol			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	396,442.74	396,442.74	0.00	396,442.74	10,057.26
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	386,692.04	180,434.04	567,126.08	0.00	567,126.08	332,873.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051		Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	386,692.04	180,434.04	567,126.08	0.00	567,126.08	332,873.92
20			Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,000.00	3,511,000.00	2,525,607.99	770,421.88	3,296,029.87	0.00	3,296,029.87	214,970.13
20	0051		Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,000.00	3,511,000.00	2,525,607.99	770,421.88	3,296,029.87	0.00	3,296,029.87	214,970.13
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	704,600.00	1,204,600.00	1,054,899.59	37,075.33	1,091,974.92	0.00	1,091,974.92	112,625.08
22	0051		Reparación de mataderos creacion de cuarto Frio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052		Reparación de mataderos Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,600.00	1,204,600.00	1,054,899.59	37,075.33	1,091,974.92	0.00	1,091,974.92	112,625.08
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
24	0051		Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	430,000.00	930,000.00	705,734.06	126,169.00	833,903.06	0.00	833,903.06	96,096.94
25	0051		Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imbornales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	430,000.00	930,000.00	705,734.06	126,169.00	833,903.06	0.00	833,903.06	96,096.94
Total General RD\$						9,437,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437,478.00	20,875,591.36	30,313,069.36	20,907,155.05	5,288,474.92	26,195,629.97	0.00	26,195,629.97	4,117,439.39

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 