

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Proyecto	Obras	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19	
	0052			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL LAS YAYAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,823,333.23	1,823,333.23	0.00	1,823,333.23	2,376,666.77	
1				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,823,333.23	1,823,333.23	0.00	1,823,333.23	2,376,666.77	
1	0051			Construccion Caseta Publica Acaras y Contenas Sector La Calba			0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,417.48	1,002,832.13	2,383,249.61	1,680,943.29	0.00	1,680,943.29	0.00	1,680,943.29	682,306.32	
1	0052			Construccion de 300m de Acaras y Contenas Cerro de la Cayba			0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,417.48	-1,110,672.57	269,744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,744.91	
1	0053			Construccion de Acaras y Contenas 3ar componente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,954.48	1,690,954.48	1,690,943.29	0.00	1,690,943.29	0.00	1,690,943.29	11.17	
5				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,550.24	422,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,550.24	
8	0052			PROY. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL SAN JOAQUIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90	1,866,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90	
11				CONSTRUCCION Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90	1,866,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90	
11	0051			Construccion Escalera Alto de Las Flores			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,490,602.58	6,490,602.58	1,881,539.18	573,466.53	2,455,005.71	0.00	2,455,005.71	4,036,604.87	
11	0052			Construccion Escalera Viajama			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
11	0053			Construccion Parada Fotografica			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,602.58	2,490,602.58	1,881,539.18	573,466.53	2,455,005.71	0.00	2,455,005.71	35,986.87	
13	0051			CONSTRUCCION DE RAMPA AYUNTAMIENTO LAS YAYAS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
14				REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
14	0051			Reparacion de Palacio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,172.57	662,172.57	626,712.72	354.26	627,066.98	0.00	627,066.98	35,108.58	
14	0052			Reparaciones de Oñonas Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,400.00	263,400.00	263,291.29	0.00	263,291.29	0.00	263,291.29	108.71	
<b>Totales Generales</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,780,417.48</b>	<b>10,022,316.16</b>	<b>15,882,733.04</b>	<b>4,199,195.11</b>	<b>2,197,154.02</b>	<b>6,396,349.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,396,349.21</b>	<b>9,486,384.45</b>

  
LIDIA YRENE CARRASCO

CONTABLE  
Preparado Por

  
ADONIAS PEREYRA PEREYRA

CONTRALOR MUNICIPAL  
Revisado Por

  
CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

ALCALDESA MUNICIPAL  
Aprobado Por

