

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7196**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 3,908,705.13 | 5,908,705.13 | 3,750,000.00 | 2,158,705.13 | 5,908,705.13 | 0.00 | 5,908,705.13 | 0.00 |
| 01 | 0051 | | | Construcción de Puente en barrio la Tosa | X | 2 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,680,200.00 | 3,680,200.00 | 3,650,000.00 | 30,200.00 | 3,680,200.00 | 0.00 | 3,680,200.00 | 0.00 |
| 01 | 0052 | | | Construcción de Puente peatonal en el arrollo barrio vista hermosa | X | 2 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -900,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 01 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES EL CAFE ARROYO ZULDIDO Y ARROYO DE LA SABANA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128,505.13 | 2,128,505.13 | 0.00 | 2,128,505.13 | 2,128,505.13 | 0.00 | 2,128,505.13 | 0.00 | |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 1,800,000.00 | 2,600,000.00 | 2,444,852.95 | 152,932.05 | 2,597,785.00 | 0.00 | 2,597,785.00 | 2,215.00 |
| 02 | 0051 | | | Reparación de calles (bacheos) en distintos sectores del municipio | | 2 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 1,800,000.00 | 2,600,000.00 | 2,444,852.95 | 152,932.05 | 2,597,785.00 | 0.00 | 2,597,785.00 | 2,215.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | 0.00 | 1,807,199.72 | 1,807,199.72 | 0.00 | 1,807,199.72 | 0.28 |
| 04 | 0051 | | | Reparación play de baseball del municipio El Limon | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | 0.00 | 1,807,199.72 | 1,807,199.72 | 0.00 | 1,807,199.72 | 0.28 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 06 | 0051 | | | Reparación de parques alianza bonita en el Limon | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 16 | | | | Reparación en Cementerios | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 16 | 0051 | | | REPARACION CEMENTERIO MUNICIPAL EL LMON | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 21 | | | | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,150,000.00 | 1,550,000.00 | 1,353,250.00 | 193,460.75 | 1,546,710.75 | 0.00 | 1,546,710.75 | 3,289.25 |
| 21 | 0051 | | | Construcción e Intervención de vertederos mantenimiento | | 2 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,150,000.00 | 1,550,000.00 | 1,353,250.00 | 193,460.75 | 1,546,710.75 | 0.00 | 1,546,710.75 | 3,289.25 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7196**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| | | | | Total General RDS | | | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 9,515,905.13 | 12,715,905.13 | 8,098,102.95 | 4,612,297.65 | 12,710,400.60 | 0.00 | 12,710,400.60 | 5,504.53 |

