

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7085**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monte Plata**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			7,085,802.00	0.00	0.00	0.00	7,085,802.00	-4,133,122.67	2,952,679.33	1,031,133.05	1,360,926.61	2,392,059.66	0.00	2,392,059.66	560,619.67
01	0051			Construcción de aceras y contenes, en el Municipio		1	3,085,802.00	0.00	0.00	0.00	3,085,802.00	-2,000,000.00	1,085,802.00	468,606.02	503,314.56	971,920.58	0.00	971,920.58	113,881.42
01	0052			Construcción de badenes, en el Municipio		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,133,122.67	1,866,877.33	562,527.03	857,612.05	1,420,139.08	0.00	1,420,139.08	446,738.25
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			8,892,000.00	0.00	0.00	0.00	8,892,000.00	-1,000,000.00	7,892,000.00	3,739,294.30	2,159,665.71	5,898,960.01	0.00	5,898,960.01	1,993,039.99
02	0051			Reparación de calles (bacheos), En el Municipio		1	4,596,000.00	0.00	0.00	0.00	4,596,000.00	0.00	4,596,000.00	2,907,402.83	1,497,895.96	4,405,298.79	0.00	4,405,298.79	190,701.21
02	0052			Reparación de camino vecinal		1	4,296,000.00	0.00	0.00	0.00	4,296,000.00	-1,000,000.00	3,296,000.00	831,891.47	661,769.75	1,493,661.22	0.00	1,493,661.22	1,802,338.78
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,186,587.38	83,889.75	1,270,477.13	0.00	1,270,477.13	729,522.87
06	0051			REPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO BULEVAR PADRE DE LA PATRIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,186,587.38	83,889.75	1,270,477.13	0.00	1,270,477.13	729,522.87
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,884,576.41	1,884,576.41	0.00	1,884,576.41	115,423.59
11	0051			Construcción entradas, Sector Enfre Reyes		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,725.78	984,725.78	0.00	984,725.78	15,274.22
11	0052			Construcción entradas, en el Municipio		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	899,850.63	899,850.63	0.00	899,850.63	100,149.37
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,384,879.47	1,467,309.09	2,852,188.56	0.00	2,852,188.56	147,811.44
14	0051			REPACION DE PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,384,879.47	1,467,309.09	2,852,188.56	0.00	2,852,188.56	147,811.44
<b>Total General RD\$</b>							17,977,802.00	0.00	0.00	0.00	17,977,802.00	-133,122.67	17,844,679.33	7,341,894.20	6,956,367.57	14,298,261.77	0.00	14,298,261.77	3,546,417.56

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7085

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monte Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=6 +/- 13 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			7,085,802.00	0.00	0.00	0.00	7,085,802.00	-4,133,122.67	2,952,679.33	1,091,133.05	1,360,926.61	2,392,059.66	0.00	2,392,059.66	560,619.67
01	0051			Construcción de azaras y contenes, en el Municipio		1	3,085,802.00	0.00	0.00	0.00	3,085,802.00	-2,000,000.00	1,085,802.00	468,606.02	503,314.56	971,920.58	0.00	971,920.58	113,881.42
01	0052			Construcción de badenes, en el Municipio		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,133,122.67	1,866,877.33	562,527.03	857,612.05	1,420,139.08	0.00	1,420,139.08	446,736.29
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			8,892,000.00	0.00	0.00	0.00	8,892,000.00	-1,000,000.00	7,892,000.00	3,739,294.30	2,159,665.71	5,898,960.01	0.00	5,898,960.01	1,993,039.99
02	0051			Reparación de calles (bocheos), En el Municipio		1	4,596,000.00	0.00	0.00	0.00	4,596,000.00	0.00	4,596,000.00	2,507,402.83	1,497,895.96	4,405,298.79	0.00	4,405,298.79	99,701.21
02	0052			Reparación de camino vecinal		1	4,296,000.00	0.00	0.00	0.00	4,296,000.00	-1,080,000.00	3,296,000.00	831,891.47	661,769.75	1,493,661.22	0.00	1,493,661.22	1,802,338.78
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,186,587.38	83,889.75	1,270,477.13	0.00	1,270,477.13	729,522.87
06	0051			REPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO BULEVAR PADRE DE LA PATRIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,186,587.38	83,889.75	1,270,477.13	0.00	1,270,477.13	729,522.87
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,884,576.41	1,884,576.41	0.00	1,884,576.41	115,423.59
11	0051			Construcción entradas, Sector Entre Reyes		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,725.78	984,725.78	0.00	984,725.78	15,274.22
11	0052			Construcción entradas, en el Municipio		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	899,850.63	899,850.63	0.00	899,850.63	100,149.37
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,384,879.47	1,467,389.09	2,852,188.56	0.00	2,852,188.56	147,811.44
14	0051			REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,384,879.47	1,467,389.09	2,852,188.56	0.00	2,852,188.56	147,811.44
Total General RD\$							17,977,802.00	0.00	0.00	0.00	17,977,802.00	139,182.67	17,844,619.33	7,341,894.20	8,956,367.57	14,298,261.77	0.00	14,298,261.77	3,546,417.56

Preparado por

Revisado por

Aprobado por