

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Medios de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES EN MATA PUERCOS	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,664,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,430.00	-564,307.00	2,100,123.00	1,529,292.11	570,830.00	2,100,122.11	0.00	2,100,122.11	0.89	
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	197,523.00	697,523.00	220,167.11	477,355.00	697,522.11	0.00	697,522.11	0.89	
02	0052		REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	406,525.00	93,475.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
02	0053		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN PALMARITO- ARROYO SABANA	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-37,400.00	712,600.00	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	
02	0054		REPARACION DE CAMINO (BACHEO) EN LA COMUNIDAD DE BOBITA	X	1	414,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,430.00	-224,430.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
02	0055		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06			Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	0.00	474,520.00	0.00	
06	0051		REPARACION DE PARQUE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	0.00	474,520.00	0.00	
09			Construcción Infraestructuras de Salud			4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	0051		CONTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA		1	4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14			Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	0.00	110,565.00	0.00	
14	0051		REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	0.00	110,565.00	0.00	
15			Construcción en Cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	0.00	470,025.50	0.50	
15	0051		CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	0.00	470,025.50	0.50	
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	5,956,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	9,134.24	

Daniela Pérez



Kenia y Néstor

Cam



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Río San Juan**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modelos de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21	0051			CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TRAMPA DE GRASA EN MATA PUERCO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0052			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR SANTA LUCIA (ENTRADA DE RIO SAN JUAN)			0.00	0.00	0.00	0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	0.00	9,134.24
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	0.00	112,851.88	0.12
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	0.00	112,851.88	0.12
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	0.00	19,424.88	0.12
23	0051			COLOCACION E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADOS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	0.00	19,424.88	0.12
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-517,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	0.00	482,224.70	0.30
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LOS CAJUILES	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-267,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	0.00	482,224.70	0.30
24	0052			CONTRUCCION DE ACUEDUCTO EN BATEY BRUGAL		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	0.00	49,558.81	0.19
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y FILTRANTES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	0.00	49,558.81	0.19
Total General RD\$							11,190,566.00	0.00	0.00	0.00	11,190,566.00	-1,115,219.92	10,075,346.08	9,204,041.22	862,168.50	10,066,209.72	0.00	10,066,209.72	9,136.36

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Kenia y Alexy
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

