

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7206

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			6,318,209.00	0.00	0.00	0.00	1,818,209.00	-1,318,209.00	500,000.00	474,697.26	0.00	474,697.26	0.00	474,697.26	4,525,302.74
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales en El Capá (Relleno de Calles)		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	474,697.26	0.00	474,697.26	0.00	474,697.26	4,525,302.74
02	0052			Consolidado PPM 2024, (Pendiente por definir obras)		1	1,318,209.00	0.00	0.00	0.00	1,318,209.00	-1,318,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,489.00	281,489.00	0.00	276,513.02	276,513.02	0.00	276,513.02	4,975.98
03	0051			PPM Cardón 2024-Acondicionamiento del Play de Baseball			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,489.00	281,489.00	0.00	276,513.02	276,513.02	0.00	276,513.02	4,975.98
05				Construcción Instalaciones Recreativas			8,638,332.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,911,823.00	226,795.73	3,138,618.73	2,065,278.00	997,356.29	3,062,634.29	0.00	3,062,634.29	5,802,493.44
05	0051			Terminación del Parque El Capá		2	3,965,278.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,965,278.00	-500,000.00	1,465,278.00	1,465,278.00	0.00	1,465,278.00	0.00	1,465,278.00	2,000,000.00
05	0052			Terminación de la Construcción de un Parque y un Local de la Asociación de Agricultores en la Comunidad de Las Yayas.		2	4,673,054.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	946,545.00	726,795.73	1,673,340.73	600,000.00	997,356.29	1,597,356.29	0.00	1,597,356.29	3,802,493.44
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,245.08	1,914,245.08	964,730.66	837,143.76	1,801,874.42	0.00	1,801,874.42	112,370.66
07	0051			Construcción de Centro Comunal (Pueblo Nuevo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,191.11	604,191.11	400,000.00	194,382.81	594,382.81	0.00	594,382.81	9,808.30
07	0052			Construcción de Funeraria (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,072.97	629,072.97	542,831.26	0.00	542,831.26	0.00	542,831.26	86,241.71
07	0053			PPM El Rosario 2024-Compra de Mobiliarios y Equipos para la Habilitación de la Funeraria Distrital			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,322.00	463,322.00	21,899.40	428,898.70	450,798.10	0.00	450,798.10	12,523.90
07	0054			PPM Pueblo Nuevo 2024-Compra de Mobiliarios y Equipos para el Centro Comunal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,659.00	217,659.00	0.00	213,862.25	213,862.25	0.00	213,862.25	3,796.75
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	184,250.48	0.00	184,250.48	0.00	184,250.48	5,749.52
11	0051			Construcción de un Parador Fotográfico en la Comunidad de El Capá		1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	184,250.48	0.00	184,250.48	0.00	184,250.48	5,749.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7206

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			584,517.00	0.00	0.00	0.00	584,517.00	201,662.00	786,179.00	666,736.83	0.00	666,736.83	0.00	666,736.83	119,442.17
25	0051			Saneamiento y Acondicionamiento (Enchache e Instalación de Alcantarillas) de una 3er Cañada en la Carretera El Capá-Casilla		1	584,517.00	0.00	0.00	0.00	584,517.00	0.00	584,517.00	575,061.83	0.00	575,061.83	0.00	575,061.83	9,455.17
25	0052			PPM Las Yayas 2024-Restablecimiento de Lineas de Conducción de Agua Potable Sector Las Palmas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00	92,275.00	91,675.00	0.00	91,675.00	0.00	91,675.00	600.00
25	0053			PPM El Capá 2024-Compra de Bomba Sumergible para Suministro de Agua Potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,387.00	109,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,387.00
Total General RD\$							15,731,058.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,504,549.00	1,305,982.81	6,810,531.81	4,355,693.23	2,111,013.07	6,466,706.30	0.00	6,466,706.30	10,570,334.51

Preparado por



Lic. Fernando Del Rosario

Revisado por



Licda. Nicaurys Adames German

Aprobado por

