

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7134											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,180,383.00	2,776,217.67	3,956,600.67	1,501,454.91	2,175,720.22	3,677,175.13
01	0051		07.22.0006	Construcci?n de badenes Centro de la Ciudad	S	1,071,403.00	-600,000.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00
01	0052		07.22.0006	Construccion de Aceras y Contenes	S	15,780.00	111,032.42	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00
01	0053		07.22.0006	Construcci?n de aceras y contenes en el Barrio El Abanico (P	S	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	0054		07.22.0006	Construcci?n de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos (S	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
01	0055		07.22.0006	Construcci?n de aceras y contenes en el Guayabo (PPM)	S	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		07.22.0006	Construcci?n de aceras y contenes en Las Clavellinas	S	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		07.22.0006	Construcci?n de aceras y contenes en el Barrio El Play	N	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	0058		07.22.0006	Construcci?n del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educ	N	0.00	40,682.46	40,682.46	0.00	0.00	0.00
01	0059		07.22.0006	Construccion de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)	N	0.00	150,682.46	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08
01	0060		07.22.0006	11.01.0062 - Construccion De Aceras Y Contenes Poligono Cent	N	0.00	33,068.26	33,068.26	0.00	0.00	0.00
01	0061		07.22.0006	Construccion Puente Calle Caonabo Sector Los Pinos	N	0.00	2,940,752.07	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85
01	0062		07.22.0006	Construccion de Reductores de Velocidad Zona Escolar Palma C	N	0.00	100,000.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	889,130.00	60,000.00	949,130.00
02	0051		07.22.0006	Mantenimiento De Camino Vecinal Rio Arriba Loma Del Co (PPM	S	200,000.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00
02	0052		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Otro Lado (Ent	S	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
02	0053		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Palmar (PPM)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00
02	0054		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-Vallejuelo Capuli	S	200,000.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00
02	0055		07.22.0006	Mantenimiento De Camino Vecinal Los Pateicos (PPM)	N	200,000.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		418,074.00	468,073.68	886,147.68	98,999.98	635,666.00	734,665.98
03	0051		07.22.0006	Construcci?n de Cancha Multiple Comunidad de Capulin (CONTI	N	124,037.00	174,036.84	298,073.84	98,999.98	124,000.00	222,999.98
03	0052		07.22.0006	Construccion de Cancha Mixta Sabana Grande (CONTINUACION)	N	294,037.00	294,036.84	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,560,612.00	-950,000.00	1,610,612.00	717,226.57	790,372.43	1,507,599.00
07	0051		07.22.0006	Construcci?n de funeraria Sabana Grande	S	2,160,612.00	-950,000.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00
07	0052		07.22.0006	Construcci?n del salon de reuniones de Barrio San Andres PP	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
07	0053		07.22.0006	Construcci?n del centro o salon comunal de El Guayabo	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		1,072,737.00	400,000.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71
11	0051		07.22.0006	Remosamiento de la Entrada de Capulin	S	1,072,737.00	400,000.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7134											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
23	0051		07.22.0006	Reparacion e instalacion alumbrado publico	S	361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00
				Total General		6,593,036.00	2,694,291.35	9,287,327.35	3,843,584.46	4,848,959.36	8,692,543.82

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR