

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7109**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>   |               |                       | 735,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 735,000.00          | 1,670,334.00   | 2,405,334.00 | 1,228,145.26                    | 1,086,215.67           | 2,314,360.93                | 0.00   | 2,314,360.93         | 90,973.07               |
| 01       | 0051 |             |            | Construcción de Puente en el 24 de abril   |               | 2                     | 735,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 735,000.00          | -735,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 01       | 0052 |             |            | Construcción de aceras y contenes en el municipio de palenque                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,925,924.00   | 1,925,924.00 | 1,228,145.26                    | 679,812.67             | 1,907,957.93                | 0.00   | 1,907,957.93         | 17,966.07               |
| 01       | 0053 |             |            | Construcción de Puente Sobre el Rio Nizao  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 479,410.00     | 479,410.00   | 0.00                            | 406,403.00             | 406,403.00                  | 0.00   | 406,403.00           | 73,007.00               |
| 02       |      |             |            | <b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>                                |               |                       | 1,650,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,650,000.00        | -1,236,846.00  | 413,154.00   | 216,090.00                      | 189,417.00             | 405,507.00                  | 0.00   | 405,507.00           | 7,647.00                |
| 02       | 0051 |             |            | Reparación de camino vecinal colocacion de muros de gaviones en juan baron                   |               | 2                     | 1,050,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,050,000.00        | -1,050,000.00  | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 02       | 0052 |             |            | Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del municipio                              |               | 2                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | -186,846.00    | 413,154.00   | 216,090.00                      | 189,417.00             | 405,507.00                  | 0.00   | 405,507.00           | 7,647.00                |
| 03       |      |             |            | <b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>  |               |                       | 2,060,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,060,000.00        | 0.00           | 2,060,000.00 | 2,050,921.30                    | 9,078.70               | 2,060,000.00                | 0.00   | 2,060,000.00         | 0.00                    |
| 03       | 0051 |             |            | Construcción cancha de baloncesto en juan varon  | X             | 2                     | 2,060,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,060,000.00        | 0.00           | 2,060,000.00 | 2,050,921.30                    | 9,078.70               | 2,060,000.00                | 0.00   | 2,060,000.00         | 0.00                    |
| 07       |      |             |            | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b> |               |                       | 525,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 525,000.00          | -525,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 07       | 0051 |             |            | Construcción de capillas en juan baron   |               | 2                     | 525,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 525,000.00          | -525,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 08       |      |             |            | <b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 500,000.00     | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00              |
| 08       | 0051 |             |            | Reparación de casa de cultura en Palenque  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 500,000.00     | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00              |
| 11       |      |             |            | <b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>              |               |                       | 1,470,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,470,000.00        | -1,470,000.00  | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 11       | 0051 |             |            | Construcción entradas o distintivo parador fotografico en juan baron                         |               | 2                     | 1,470,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,470,000.00        | -1,470,000.00  | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 14       |      |             |            | <b>Reparación Edificaciones Municipales</b>  |               |                       | 319,500.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 319,500.00          | -319,500.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 14       | 0051 |             |            | Reparación de palacio municipal rampa de entrada al ayuntamiento                             |               | 2                     | 319,500.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 319,500.00          | -319,500.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |

Form. N° EP-05  
Aprobado por DIKEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7109**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque**

| Proyecto                  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación  | Participativo | Municipal de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                           |      |             |            |   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 24                        |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas        |               |                       | 40,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 40,000.00           | -40,000.00     | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 24                        | 0051 |             |            | Saneamiento y acondicionamiento de cañadas del paso |               | 2                     | 40,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 40,000.00           | -40,000.00     | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>Total General RI\$</b> |      |             |            |   |               |                       | 6,799,500.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,799,500.00        | -1,421,012.00  | 5,378,488.00 | 3,495,156.56                    | 1,284,711.37           | 4,779,867.93                | 0.00   | 4,779,367.93         | 598,620.07              |

*Vladimir C. Levez*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

