

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7031

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	063			Contruccion de Acera y conten mango el Limpio	0		0.00				0.00	314,285.00	314,285.00		3,695.00	310,590.00		314,285.00	0.00
01	086			Construccion de Aceras y Contenes el Cabao	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		2,779.00	161,505.30		164,284.30	0.70
01	086			Construccion de Aceras y Contenes el Cabao	x		0.00				0.00	276,844.85	276,844.85		0.00	276,844.70		276,844.70	0.15
01	087			Construccion de Aceras y Contenes el Liceo	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
01	089			Construccion de aceras y contenes kilometro 20	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		3,160.00	161,125.00		164,285.00	0.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		20,000.00	378,620.00		398,620.00	1,380.00
02	053			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación (BACHEO)			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		56,700.00	133,210.00		189,910.00	10,090.00
02	060			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación PPM			2,300,000.00				2,300,000.00	-1,307,137.85	992,862.15		0.00	0.00		0.00	992,862.15
02	066			Reparacion Camino Vecinal la Trocha PPM	x		0.00				0.00	157,142.85	157,142.85		154,535.00	0.00		154,535.00	2,607.85
08	054			Remozamiento de Junta de Vecino de Bella Vista			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		164,285.00	0.00		164,285.00	0.00
09	052			Construccion de Unap en Mango el Limpio			150,000.00				150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
13	051			Construcción del Palacio Municipal			2,000,000.00				2,000,000.00	1,325,369.00	3,325,369.00		386,224.00	2,923,850.00		3,310,074.00	15,295.00
20	051			Reparacion de Viviendas Personas de Escasos Recursos			0.00				0.00	70,364.77	70,364.77		54,375.00	8,000.00		62,375.00	7,989.77
23	069			Electrifiacion Barrio Buenos Aires	x		0.00				0.00	157,142.85	157,142.85		0.00	148,980.00		148,980.00	8,162.85
23	069			Electrifiacion Barrio Buenos Aires	x		0.00				0.00	0.00	0.00		6,830.00	0.00		6,830.00	-6,830.00
23	086			Iluminacion sector el Paris	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		4,420.00	159,655.00		164,075.00	210.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
23	087			Iluminacion sector el Oregano	x		0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	164,285.00		164,285.00	0.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							5,050,000.00				5,050,000.00	1,829,721.47	6,879,721.47		857,003.00	4,826,665.00		5,683,668.00	1,196,053.47


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

