

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 6 1**

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA SALVIA**

Fecha: 9/01/2025

Proyecto 1	Código				Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19		
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4									Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Trimestres Anteriores 15	Pagado en el Trimest. 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16					
01					Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							1,871,264.00		1,871,264.00							1,871,264.00	
	0051				Contenes Las Amandas							956,000.00		956,000.00	879,520.99		879,520.99		879,520.99		76,479.01	
	0052				Aceras y contenes en la periferia							140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00			
	0053				PPM							775,264.00		775,264.00	469,466.80		469,466.80		469,466.80		305,797.20	
	0054				Const. aceras y contenes Sector el Tanque -131 mts-										441,903.15		441,903.15		441,903.15		441,903.15	
	0055				Cnstrucion aceras y contenes Sector la planta -Los quen										97,484.00		97,484.00		97,484.00		97,484.00	
	0056				Const. aceras y contenes Bejuco aplatado, al lado del p											226,278.00	226,278.00		226,278.00		226,278.00	
	0057				Const. aceras y contenes Sector canta la rana -154 mts-										326,991.60		326,991.60		326,991.60		326,991.60	
	0058				Señalización de calles en la comunidad									(22,675.98)	-22,675.98	96,000.00	61,324.02	157,324.02		157,324.02		180,000.00
02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun																	
	0051				Mantenimiento y reparacion de calles y caminos									244,003.78	244,003.78	506,700.00	280,500.00	787,200.00		787,200.00		543,196.22
	0052				Reparacion alcantarillado Sector cueva -Calle principal-											186,966.00		186,966.00		186,966.00		186,966.00
03					Construcción de Instalaciones Deportivas							1,229,634.00		1,229,634.00								1,229,634.00
	0051				Construccion Play Bejuco Aplastado							1,229,634.00		1,229,634.00								1,229,634.00
	0052				Const. grada del play Bejuco aplatado									83,751.00	83,751.00	202,189.67	308,758.69	510,948.36		510,948.36		427,197.36
04					Reparación de Instalaciones Deportivas																	
05					Construcción Instalaciones Recreativas,																	
06					Reparación Instalaciones Recreativas																	
07					Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re																	
08					Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa:																	
09					Construcción,Infraestructuras de Salud																	
10					Reparación Infraestructuras de Salud																	

