



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1

Correo electrónico: juntadistritalcancalareina@gmail.com

D.M. Canca La Reina, Moca, Prov. Espaillat
8 de octubre del 2024

Señores:

Miembros del comité de seguimiento Presupuesto Participativo
Junta Distrital de Canca la Reina del 2024.

Sus manos

Distinguido señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva,
el informe de ejecución de las obras por comunidades
seleccionadas para el presupuesto participativo correspondiente al
trimestre julio-septiembre del año 2024.

Muy atentamente,

Lic. Víctor José Bretón Gil
Director Distrital





JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:
juntadistritalcancalareina@gmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JULIO-SEPTIEMBRE 2024

1- BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	5	26%
OBRAS EN PROCESO	3	16%
OBRAS PENDIENTE	11	58%=100%

2- BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RDS 5,784,345.00	RDS 2,353,091.25	RDS 3,431,254.00	41%



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:
juntadistritalcancalareina@gmail.com

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADAS 100%	CON AVANCES	SIN PAGAR	SITUACIÓN
1	CONSTRUCCION DE 350 MTS2 DE ENCASCHE 600X200ML, EN LA CHICHARRA CANCA REPARACION.	CANCA REPARACION	492,277.00	467,663.15		X		REALIZADA
2	CONSTRUCCION DE 350 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN LOS ORIACH, REINA CENTRO	REINA CENTRO	474,128.00	474,128.00	X			REALIZADA
3	CONSTRUCCION DE 228 ML DE CONTENES EN LOS GUANDULES. LADO IZQUIERDO LOS PAULINO	LOS PAULINO	300,027.00	0.00				PENDIENTE
4	CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MORILLOS, CANCA LA REINA	REINA CENTRO	64,890.00	64,890.00	X			REALIZADA
5	CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	LOS PAULINO	40,000.00	0.00				PENDIENTE
6	CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA DE LOS PAULINO	LOS PAULINO	54,322.00	54,322.00	X			REALIZADA
7	CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS GUZMAN, DESPUES DE LA ENTRADA DE LOS GUANDULES 6X150	LOS PAULINO	44,258.00	42,045.10	X			REALIZADA
8	CONSTRUCCION DE 300ML DE CONTENES EN VILLA PARTE ATRÁS, DESPUES DEL PUESNTE	VILLA DURA	324,135.00	0.00				PENDIENTE
9	CONSTRUCCION DE 120ML DE CONTENES, DESDE LA CURVA HASTA EL BOULEVAR, VILLA DURA	VILLA DURA	133,280.00	0.00				PENDIENTE

10	CONSTRUCCION DE 162ML DE CONTENES, DESDE EL CLUB VILLA DURA HASTA LA CURVA	VILLA DURA	178,689.00	169,755.00		X		REALIZADA
11	CONSTRUCCION DE 163MTS2 DE ENCACHE FRENTE AL CAMINANTE, CARRETERA DUARTE	CARRETERA DUARTE	258,615.00	0.00				PENDENTE
12	CONSTRUCCION DE 146 M2 DE ANCACHE EN LOS GUANDULES	LOS PAULINO	232,103.00	0.00				PENDENTE
13	COSNTRUCCION 25 M2 DE CONTENES EN LOS LAUREL 1 CIN REINA DE LOS ANEGELES	REINA CENTRO	23,666.00	0.00				PENDENTE
14	CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS LAUREL 1 CON REINA DE LOS ANGELES	REINA CENTRO	44,258.00	0.000				PENDENTE
15	MANTEMINIENIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CANCA LA REINA	CANCA LA REINA	2,430,706.00	969,765.00		X		REALIZADA
16	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL SECTOR SAN JOSE	SAN JOSE	356,055.00	0.00				PENDENTE
17	CONSTRUCCION DE ENRRAMADA EN L AIGLESIA SAN ISIDRO, CANCA REPARACION	CANCA REPARACION	116,340.00	110,523.00	X			REALIZADA
18	CONSTRCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA CLUB DE MADRES, EN LOS SANTOS	LOS SANTOS	200,000.00	0.00				PENDENTE
19	CONSTRUCCION DE 14MTS2 DE CANALETA FRENTE AL COLMADO DE ARIEL, LOS GUANDULES	LOS PAULINO	16,596.00	0.00				PENDENTE

Lic. Víctor José Bretón Gil
Director Distrital



Jose Renier de La Cruz Santos
Sr. José Renier de La Cruz Santos
Presidente



Blanca Nieves Medina
Lic. Blanca Nieves Medina
Secretaria