

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Otra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
01			3.4	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	6	900,000.00	0.00	0.00	0.00	12	1,286,868.94	2,186,868.94	1,970,443.64	200,000.00	2,170,443.64	0.00	2,170,443.64	16,425.30
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	13	1,486,868.94	1,986,868.94	1,770,443.64	200,000.00	1,970,443.64	0.00	1,970,443.64	16,425.30
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	14=12 +/ 13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	1	3,002,000.00	0.00	0.00	0.00	15	502,964.33	3,504,964.33	3,252,964.32	242,000.01	3,504,964.33	0.00	3,504,964.33	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINALES (PPM)	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16	1,000,000.00	1,000,000.00	988,115.32	10,884.68	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	1	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	17=15+16	502,964.33	2,504,964.33	2,273,849.00	231,115.33	2,504,964.33	0.00	2,504,964.33	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		0.00	0.00	0.00	0.00	18	1,798,453.79	1,798,453.79	1,756,253.79	0.00	1,756,253.79	0.00	1,756,253.79	42,200.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD TONINO AHECAR-PARTIDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	19=10+17+18	1,798,453.79	1,798,453.79	1,756,253.79	0.00	1,756,253.79	0.00	1,756,253.79	42,200.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20=8 +/ 13-19	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LOS LIMONES	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MATUAN	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	22	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares		250,000.00	0.00	0.00	0.00	23	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLA SECTOR REBELDE	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	24	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		250,000.00	0.00	0.00	0.00	25	-126,605.00	123,395.00	121,895.00	1,500.00	123,395.00	0.00	123,395.00	0.00
14	0051			REPARACION DE AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	26	-126,605.00	123,395.00	121,895.00	1,500.00	123,395.00	0.00	123,395.00	0.00
15				Construcción en Cementerios		0.00	0.00	0.00	0.00	27	557,172.25	557,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,172.25

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7098

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+19-13-19	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,172.25	557,172.25	557,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,172.25
20	0051			Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-452,980.00	347,020.00	311,020.00	36,000.00	347,020.00	0.00	347,020.00	0.00	
23	0051			Instalaciones, Colocación Eléctricas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-452,980.00	347,020.00	311,020.00	36,000.00	347,020.00	0.00	347,020.00	0.00	
23	0051			INSTALACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONA DEL MUNICIPIO			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	-322,185.00	202,815.00	202,779.88	0.00	202,779.88	0.00	202,779.88	35.12	
23	0052			INSTALACION DE LAMPARAS EN CASA DE ALTO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-97,185.00	202,815.00	202,779.88	0.00	202,779.88	0.00	202,779.88	35.12	
							225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total General RD\$			7,227,000.00	0.00	0.00	0.00	7,227,000.00	1,483,689.31	8,720,689.31	7,625,356.63	479,500.01	8,104,856.64	0.00	8,104,856.64	615,632.67	

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por

