

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 1**


Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Progr	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	-2,115,000.00	135,000.00	54,923.00	78,204.16	133,127.16	0.00	133,127.16	1,872.84
03	0051		ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-365,000.00	135,000.00	54,923.00	78,204.16	133,127.16	0.00	133,127.16	1,872.84
			Proyecto 04			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-307,491.15	1,292,508.85	513,198.00	776,160.27	1,289,358.27	0.00	1,289,358.27	3,150.58
04	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS	0		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-802,150.00	97,850.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	1,850.00
			Proyecto 01			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-2,441,000.00	759,000.00	635,317.46	58,804.94	694,122.40	0.00	694,122.40	64,877.60
01	0051		REPARACION DE BADENES ZONA URBANA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		SE?ALIZACION CASCO URBANO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	635,317.46	0.00	635,317.46	0.00	635,317.46	14,682.54
01	0053		Construccion de Baden en calle principal de la comunidad, Los THEN	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
			Proyecto 02			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	-385,500.00	1,164,500.00	464,500.00	699,011.92	1,163,511.92	0.00	1,163,511.92	988.08
02	0051		BACHEO CASCO URBANO	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	150,000.00	900,000.00	370,000.00	529,609.54	899,609.54	0.00	899,609.54	390.46
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES RURALES Y PERIFERIAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-405,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00
02	0053		ACONDICIONAMIENTO DE PUENTES DE LA ZONA URBANA Y PERIFERIAS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	169,402.38	169,402.38	0.00	169,402.38	597.62
			Proyecto 03			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	-2,115,000.00	135,000.00	54,923.00	78,204.16	133,127.16	0.00	133,127.16	1,872.84
03	0052		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	1		1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-307,491.15	1,292,508.85	513,198.00	776,160.27	1,289,358.27	0.00	1,289,358.27	3,150.58
04	0052		RECONSTRUCCION CUERPO DE BOMBEROS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,208.85	697,208.85	0.00	697,208.85	697,208.85	0.00	697,208.85	0.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	343,750.00	62,000.00	405,750.00	0.00	405,750.00	14,250.00
05	0052		Acondicionamiento del centro comunitario, Cigua	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053		Costruccion del Centro Comunitario, La Catalina	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	79,959.10	107,000.00	186,959.10	0.00	186,959.10	40.90
06	0053		Acondicionamiento de Centro comunitario, El Placer	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0054		Colocación de plafón de la capilla comunitaria, Los Cayos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 1**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
06	0055		Acondicionamiento del Centro Comunitario, Los Hoyos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0056		Colocación de puertas e instalación de abanicos de techo para el club, Gran Parada	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
06	0057		Acondicionamiento del Centro Comunitario, Paso Hondo	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0058		Acondicionamiento del baño Y biblioteca del Centro Comunitario, Corozal Arriba	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	79,959.10	0.00	79,959.10	0.00	79,959.10	40.90
			Proyecto 07			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
07	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			Proyecto 08			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO EMBAJADA ESTUDIANTIL	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 12			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	79,785.75	0.00	79,785.75	0.00	79,785.75	20,214.25
12	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARADA TRANSPORTE	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	0052		Colocación de bancos de madera para capilla, Los Guaypos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0053		Acondicionamiento de la Capilla Comunitaria, Loma Azul	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	79,785.75	0.00	79,785.75	0.00	79,785.75	214.25
12	0054		Colocación de Reclinable de Banco de la Capilla comunitaria, La Jagüita	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 01			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-2,441,000.00	759,000.00	635,317.46	58,804.94	694,122.40	0.00	694,122.40	64,877.60
01	0051		PROYECTO DE CONTRUCCION DEL BULEVAR DE LA SALUD, LOS ROBLES	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO PLAZOLETA JULIA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 03			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	-2,115,000.00	135,000.00	54,923.00	78,204.16	133,127.16	0.00	133,127.16	1,872.84
03	0051		COLOCACION DE CANCHAS EN SECTORES POPULARES DE LA ZONA URBANA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-307,491.15	1,292,508.85	513,198.00	776,160.27	1,289,358.27	0.00	1,289,358.27	3,150.58
04	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE DUARTE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-3,500.00	496,500.00	417,198.00	78,951.42	496,149.42	0.00	496,149.42	350.58
04	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO ARLETTE	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	343,750.00	62,000.00	405,750.00	0.00	405,750.00	14,250.00
05	0051		limpiapar led para el iluminado publico, Los Jobos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|1|3|1

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0052		lámparas led para el alumbrado publico	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
05	0053		lámparas led para el alumbrado publico, Arroyo Seco	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	2,000.00
05	0054		lámparas led para el alumbrado publico, Los Palmaritos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00
05	0055		lámparas led para el alumbrado publico del sector , Urb. Julian Javier II	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	2,000.00
05	0056		Colocación de lámparas led para el tendido Eléctrico, Corozal Abajo	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	2,000.00
05	0057		Adquisición de Lámparas Led para el alumbrado publico Tramo Inicial, Los Pomos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	2,000.00
05	0058		Adquisición de Lámparas Led para el Alumbrado Publico, Corozal Al Medio	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	250.00
05	0059		Colocación Postes del tendido Eléctrico en madera Y Lámpara, Los Guazaros	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0060		Colocación de Postes para el Tendido Eléctrico, Maco	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
			Proyecto 01			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-2,441,000.00	759,000.00	635,317.46	58,804.94	694,122.40	0.00	694,122.40	64,877.60
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-486,000.00	14,000.00	0.00	13,804.94	13,804.94	0.00	13,804.94	195.06
01	0052		AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0053		ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS COMUNITARIOS LA AMAPOLA Y CANETE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	-5,621,991.15	4,078,008.85	2,171,433.31	1,801,181.29	3,972,614.60	0.00	3,972,614.60	105,394.25



Preparado por



Revisado por

 Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)