

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 0 | 2**

Codigos			Denominación	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 04															
04	51		Reparación de oficinas municipales	0		333,583.00	0.00	0.00	0.00	333,583.00	265,000.00	598,583.00	316,154.99	262,000.14	578,155.13	0.00	578,155.13	20,427.87
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	262,000.14	262,000.14	0.00	262,000.14	2,999.86
			Proyecto 01															
01	0051		Construcción de aceras y contenes Naranja	1		3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	7,655,462.00	10,755,462.00	721,731.57	1,557,886.36	2,279,617.93	0.00	2,279,617.93	8,475,844.07
01	0052		Construcción de aceras y contenes Luz celeste 2	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	721,731.57	66,411.09	788,142.66	0.00	788,142.66	11,857.34
01	0053		Construcción de aceras y contenes Los guillot	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	345,953.99	345,953.99	0.00	345,953.99	4,046.01
01	0054		Construcción de aceras y contenes La esperanza	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,718.17	398,718.17	0.00	398,718.17	1,281.83
01	0055		Construcción de aceras y contenes Alas de la libertad	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	348,371.42	348,371.42	0.00	348,371.42	1,628.58
01	0056		Construcción de badenes Las flores	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		Construcción de aceras y contenes El bronx	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		Construcción de aceras y contenes San isidro centro	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		Construcción de aceras y contenes villa san luis	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,431.69	398,431.69	0.00	398,431.69	1,568.31
			Proyecto 02															
02	0051		Reparación de calles del distrito	0		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	8,455,462.00	8,455,462.00	294,636.90	201,429.85	496,066.75	0.00	496,066.75	1,103,933.25
02	0052		Reparación de calles Piragua	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	294,636.90	0.00	294,636.90	0.00	294,636.90	5,383.10
02	0053		Reparación de calles Sabaneta	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0054		Reparación de calles Luz celeste 1	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,417.63	48,417.63	0.00	48,417.63	251,582.37
02	0055		Reparación de calles La orientación	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	153,012.22	153,012.22	0.00	153,012.22	246,987.78
02	0056		Reparación de calles Los haitises 2	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0057		Reparación de calles Villa pastoral	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0058		Reparación de calles Roca de salvación	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 08			300,000.00	0.00	0.00	0.00									
08	0051		Reparaci?n de viviendas del distrito	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	250,000.00	47,287.71	297,287.71	0.00	297,287.71	2,712.29
			Proyecto 12			1,225,000.00	0.00	0.00	0.00									
12	0051		Reparaci?n de iglesias del distrito	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	-225,000.00	1,000,000.00	304,060.00	645,466.78	949,526.78	0.00	949,526.78	50,473.22
12	0052		Reparaci?n de capilla bonito centro	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	304,060.00	645,466.78	949,526.78	0.00	949,526.78	50,473.22
			Proyecto 03			5,425,000.00	0.00	0.00	0.00									
03	0051		Construcci?n parque san isidro	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	2,576,343.00	8,001,343.00	3,157,288.12	542,497.65	3,699,785.77	0.00	3,699,785.77	4,301,557.23
03	0052		Construcci?n parque Establo	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 05			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00									
05	0051		Colocaci?n de lamparas El oriente 1	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-1,050,000.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00
05	0052		Colocaci?n de lamparas La chimenea	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053		Colocaci?n de lamparas El martillo	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0054		Colocaci?n de lamparas Samalia	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		Colocaci?n de postes de redes electricas Mojarr	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0056		Colocaci?n de lamparas La paz	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0057		Colocaci?n de postes de redes el?ctricas Nueva Jenual	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0058		Colocaci?n de lamparas Nuevo renacer	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0059		Colocaci?n de lamparas Villa linda	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0060		Colocaci?n de lamparas Villa felicia	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0061		Colocaci?n de lamparas Sector oriente 2	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0062		Colocaci?n de lamparas La pi?a	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	7,500.00
			Proyecto 20			0.00	0.00	0.00	0.00									
20	0051		FUNERARIA MULTIUSOS EL NARANJO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										6,801,343.00	6,801,343.00	6,801,343.00	3,157,288.12	0.00	3,157,288.12	0.00	3,157,288.12	3,644,054.88

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|3|0|2

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 04															
04	0051		Terminaci?n multiuso La reforma	0		333,583.00	0.00	0.00	0.00	333,583.00	265,000.00	598,583.00	316,154.99	262,000.14	578,155.13	0.00	578,155.13	20,427.87
			Proyecto 03															
03	0051		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes La colonial	1		5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	2,576,343.00	8,001,343.00	3,157,288.12	542,497.65	3,699,785.77	0.00	3,699,785.77	4,301,557.23
03	0052		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Nuevo renacer	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	181,380.65	181,380.65	0.00	181,380.65	218,619.35
03	0053		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes La galera	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,263.00	58,263.00	0.00	58,263.00	241,737.00
03	0054		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Los laureles	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	204,204.00	204,204.00	0.00	204,204.00	195,796.00
03	0055		Construcci?n pozos tubulares y filtrantes Los haitises 1	1		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0056		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Cristo salvador 1	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0057		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Cristo salvador 2	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0058		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Barrio del ejercito	1		425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0059		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Salome ure?a	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0060		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Los mangulios	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0061		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Estancia nueva 1	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0062		construcci?n pozos tubulares o filtrantes Estancia nueva 2	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0063		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Estancia nueva 3	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0064		construccion pozos tubulares y filtrantes Los chinos	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0065		Saneamiento y acondicionamiento de ca?ades Borojol	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0066		Construccion de pozos tubulares o filtrantes del distrito	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						13,933,583.00	0.00	0.00	0.00	13,933,583.00	8,621,805.00	22,555,388.00	5,043,871.58	3,541,568.49	8,585,440.07	0.00	8,585,440.07	13,969,947.93

