

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7057

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Laguna Nisibon


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,565,346.00	0.00	0.00	0.00	2,565,346.00	-1,439,951.00	1,125,395.00	280,885.00	141,444.00	422,329.00	0.00	422,329.00	703,066.00
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE BADEN DEL RIO PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,780.00	0.00	104,780.00	0.00	104,780.00	220.00
01	0052			ACERAS Y CONTENES FRENTE AL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS BRISAS DEL PARAISO PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	2,355,346.00	0.00	0.00	0.00	2,355,346.00	-1,439,951.00	915,395.00	176,105.00	141,444.00	317,549.00	0.00	317,549.00	597,846.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,460,346.00	0.00	0.00	0.00	2,460,346.00	2,526,377.00	4,986,723.00	4,496,216.20	261,117.00	4,757,333.20	0.00	4,757,333.20	229,389.80
02	0051			REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES LOS SUMIDEROS PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
02	0052			BACHEOS DE VARIAS CALLES EN EL DISTRITO		1	2,355,346.00	0.00	0.00	0.00	2,355,346.00	2,526,377.00	4,881,723.00	4,496,216.20	261,117.00	4,757,333.20	0.00	4,757,333.20	124,389.80
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
07	0051			CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNAL LAS GUAMAS PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
07	0052			CONTINUACION LOCAL DE LA ASOCIACION DE MOTOTAXI (Centro Comunal)	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,999.05	0.00	104,999.05	0.00	104,999.05	0.95
15	0051			CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,999.05	0.00	104,999.05	0.00	104,999.05	0.95
20				Reparación de Viviendas			315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
20	0051			REPARACIÓN DE VIVIENDAS BUENOS AIRES PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
20	0052			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EL PEÑON PP	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7057

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Laguna Nisibon

Proyecto	Obra	Código SAIIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+13-19
20	0053			REPARACION DE VIVIENDAS LOS CALLEJONES PP	X	1	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
21	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR LAS ZANJAS PP	X	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
23				Instalaciones, Colocación Electricas			294.418,00	0,00	0,00	0,00	294.418,00	0,00	294.418,00	143.418,00	0,00	143.418,00	0,00	143.418,00	151.000,00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	294.418,00	0,00	0,00	0,00	294.418,00	0,00	294.418,00	143.418,00	0,00	143.418,00	0,00	143.418,00	151.000,00
Total General RD\$							6.160.110,00	0,00	0,00	0,00	6.160.110,00	1.086.426,00	7.246.536,00	5.130.518,25	402.561,00	5.533.079,25	0,00	5.533.079,25	1.713.456,75


Preparado por


Revisado por



Aprobado por
