

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geografica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		9,049,724.00	-1,462,682.44	7,587,041.56	3,759,451.21	3,825,582.42	7,585,033.63
01	0051		02.28.0001	COSNT. PUENTE ENCAJONADO FRENTE AL COLEGIO (PPM)	S	363,440.00	-363,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		02.28.0001	CONST. CONTENES MAS PUENTE LOS CERCADOS (PPM)	S	476,885.00	-476,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		02.28.0001	CONST. CONTENES BOGA DE JUMA LA GOMERA (PPM)	S	1,093,072.00	-1,093,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		02.28.0001	CONST. CONTENES DON ANDRES (PPM)	S	696,833.00	-696,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		02.28.0001	CONST. CONTENES LAS CUEVAS (PPM)	N	1,912,876.00	-1,464,025.68	448,850.32	0.00	448,850.00	448,850.00
01	0056		02.28.0001	CONST. CONTENES LA EMBAJADA MAS CALLE (PPM)	S	220,660.00	-220,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		02.28.0001	CONST. CONTENES BARROS 1 SALIDA DEL BLADY (PPM)	S	327,922.00	-327,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		02.28.0001	CONST. CONTENES SAN ISIDRO GUAMAR (PPM)	S	1,623,001.00	-1,623,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		02.28.0001	CONST. BADEN FRENTE AL DON BUMBA (PPM)	S	193,670.00	0.00	193,670.00	193,656.07	0.00	193,656.07
01	0060		02.28.0001	CONST. BADEN EN LOS CLAVELES (PPM)	S	208,567.00	0.00	208,567.00	208,265.67	0.00	208,265.67
01	0061		02.28.0001	CONST. BADEN EN Jimenez Moya con Benito Moncion (PPM)	S	415,645.00	0.00	415,645.00	414,565.28	0.00	414,565.28
01	0062		02.28.0001	CONST. BADEN EN Jose Dello Guzman con Benito Moncion (PPM)	S	129,610.00	0.00	129,610.00	129,000.00	0.00	129,000.00
01	0063		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle 1 Sector Boca de juma	N	131,100.00	-131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0064		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle 2 Sector Boca de juma	N	131,100.00	-131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0065		02.28.0001	Construcción de Contenes Callo 3 Sector Boca de juma	N	131,100.00	-131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		02.28.0001	Construcción de Contenes Callo 4 Sector Boca de juma	N	131,100.00	-131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0067		02.28.0001	Rotulación de calles	N	300,000.00	-170,788.00	129,212.00	10,180.00	119,062.00	129,242.00
01	0068		02.28.0001	Construcción de parque Mareida Marchena Sector Peña Boca de Juma	N	563,143.00	-563,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0069		02.28.0001	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DOMINICANA CASI FRENTA A LA CANCHA	N	0.00	112,893.20	112,893.20	112,893.20	0.00	112,893.20
01	0070		02.28.0001	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DOMINICANA CON FUMANCHU	N	0.00	98,813.20	98,813.20	98,813.20	0.00	98,813.20
01	0071		02.28.0001	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE RAFELITO DIAZ	N	0.00	155,172.28	155,172.28	155,172.28	0.00	155,172.28
01	0072		02.28.0001	CONST. BADEN SECTOR SAN ISIDRO (FRENTE AL CENTRO COMUNAL)	N	0.00	106,964.06	106,964.06	106,964.06	0.00	106,964.06
01	0073		02.28.0001	CONST. BADEN BARRIO SAN LUCHAS (EL OCHO)	N	0.00	83,194.65	83,194.65	83,194.65	0.00	83,194.65
01	0074		02.28.0001	CONST. BADEN SECTOR CAMPO DE AVIACION	N	0.00	83,194.65	83,194.65	83,194.65	0.00	83,194.65
01	0075		02.28.0001	CONST. BADEN SECTOR. POR DONDE CACHU	N	0.00	130,734.45	130,734.45	130,734.45	0.00	130,734.45
01	0076		02.28.0001	CONST. BADEN EN EL SECTOR BARRIO MONTE VERDE	N	0.00	194,040.00	194,040.00	194,040.00	0.00	194,040.00
01	0077		02.28.0001	CONST. BADEN EN EL SECTOR SAN JOSE	N	0.00	84,982.50	84,982.50	84,982.50	0.00	84,982.50
01	0078		02.28.0001	CONST. DE CONTENES 230 MTS EL BARRIO LOS CLAVELES SECTOR EL 8	N	0.00	401,925.00	401,925.00	401,925.00	0.00	401,925.00

*Felicio Nolasco*  
ELABORADOR POR

*[Firma]*  
REVISADO POR



*[Firma]*  
AUTORIZADO POR

*[Firma]*  
Juma Bejucal, R. D.

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
Proyecto	Obra	Código Sniip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	
01	0079		02.28.0001	Const. De Contenes en los Sectores Las Hortensias 75Mts, Los Claveles 230 Mts, Los Trinitarios 75 Mts, Don Luna 260 Mts (Calle Primera)	N	0.00	1,758,621.25	1,758,621.25	1,351,870.25	406,750.00	1,758,620.25	
01	0081		02.28.0001	Construcción de un Badén próximo a la Policía del Distrito Juma Bejucal	N	0.00	154,746.00	154,746.00	0.00	154,745.40	154,745.40	
01	0082		02.28.0001	CONST. ACERAS Y OBRAS CALLE DUARTE, FRENTE AL PARQUE DE JUMA	N	0.00	116,670.00	116,670.00	0.00	116,669.85	116,669.85	
01	0083		02.28.0001	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN ISIDRO(CALLEJON JOSE EL COJO)	N	0.00	1,094,760.00	1,094,760.00	0.00	1,094,759.17	1,094,759.17	
01	0084		02.28.0001	CONSTRUCCION DE PUENTE SECTOR LA CUEVA	N	0.00	1,484,746.00	1,484,746.00	0.00	1,484,748.00	1,484,748.00	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								
02	0051		02.28.0001	Reparación de Calles y Caminos del Distrito	N	600,000.00	13,820.69	613,820.69	292,320.00	321,500.00	613,820.00	
02	0052		02.28.0001	Reparación Semaforo	N	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
02	0053		02.28.0001	Reparación DE Calles (Bacheos)	N	0.00	697,200.00	697,200.00	514,348.80	55,000.00	569,348.80	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas								
04	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	N	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas								
06	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas	N	400,000.00	-340,900.00	59,100.00	0.00	59,100.00	59,100.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebra								
07	0051		02.28.0001	Construcción Escuela Vocacional Laboral	N	1,017,314.00	1,062,739.00	2,080,053.00	2,080,052.12	0.00	2,080,052.12	
13				Construcción Edificaciones Municipales								
13	0051		02.28.0001	Construcción de oficinas municipales	N	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								
24	0051		02.28.0001	CONST. CANAL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR LOS CERCADOS	N	0.00	573,142.56	573,142.56	459,590.56	113,551.89	573,142.25	
Total General							11,267,038.00	633,319.81	11,900,357.81	7,395,762.69	4,374,734.11	11,770,496.80



*Feliciana Suarez*  
ELABORADOR POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR