

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7076**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Rios**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			1,652,991.61	0.00	0.00	0.00	1,652,992.00	-1,499,012.00	153,980.00	153,980.00	0.00	153,980.00	0.00	153,980.00	-0.39
01	0051			Construccion de Boulevard en la Pincantina Calle		1	652,991.61	0.00	0.00	0.00	652,992.00	-572,992.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-0.39
01	0052			Construccion de Aceras y Contenes Residencial Hato		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-926,020.00	73,980.00	73,980.00	0.00	73,980.00	0.00	73,980.00	0.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			472,000.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	3,225,476.63	3,697,476.63	2,280,740.08	1,416,680.91	3,697,420.99	0.00	3,697,420.99	55.64
02	0051			Mantenimiento carreteras, calles, caminos vecinales		1	472,000.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	1,157,636.00	1,629,636.00	1,237,801.00	391,780.00	1,629,581.00	0.00	1,629,581.00	55.00
02	0052			Reparacion de Aceras y Contenes en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,840.63	2,067,840.63	1,042,939.08	1,024,900.91	2,067,839.99	0.00	2,067,839.99	0.64
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,338.53	1,156,338.53	1,154,604.02	0.00	1,154,604.02	0.00	1,154,604.02	1,734.51
11	0051			Continuacion construccion entrada al municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,338.53	1,156,338.53	1,154,604.02	0.00	1,154,604.02	0.00	1,154,604.02	1,734.51
17				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,641.74	83,641.74	83,467.12	0.00	83,467.12	0.00	83,467.12	174.62
17	0051			Construccion mercado municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,641.74	83,641.74	83,467.12	0.00	83,467.12	0.00	83,467.12	174.62
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-735,755.00	14,245.00	14,245.00	0.00	14,245.00	0.00	14,245.00	0.00
20	0051			Reparacion de Viviendas		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-735,755.00	14,245.00	14,245.00	0.00	14,245.00	0.00	14,245.00	0.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			380,425.73	0.00	0.00	0.00	380,426.00	-60,000.00	320,426.00	145,940.00	174,253.00	320,193.00	0.00	320,193.00	232.73
23	0051			Instalaciones, Colocacion Electricas		1	380,425.73	0.00	0.00	0.00	380,426.00	-60,000.00	320,426.00	145,940.00	174,253.00	320,193.00	0.00	320,193.00	232.73
<b>Total General RD\$</b>							<b>3,255,417.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,255,418.00</b>	<b>2,170,689.90</b>	<b>5,426,107.90</b>	<b>3,832,976.22</b>	<b>1,590,933.91</b>	<b>5,423,910.13</b>	<b>0.00</b>	<b>5,423,910.13</b>	<b>2,197.11</b>

*Silvia Pérez*  
Preparado por  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS RIOS  
Prov. Esmeraldas, R. D.

*Lenny y. Pérez*  
Revisado por

**- ENE 2025**  
**CONTRALORIA-REVISADO**

*Adriana Ocasio*  
Aprobado por