




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024
CUARTO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2024
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Saneamiento de Laguna	Marco del Rosario	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Imbornales y Filtrantes	Nuevo Paraíso	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Badenes	Peña Gómez	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Imbornales y Filtrantes	Quinto Centenario	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Filtrantes	Barrio Nicanor	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Imbornales y Filtrantes	Doña Julia	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Saneamiento de Laguna	Las Mercedes	RD\$ 200,000.00	RD\$ 100,000.00			X		
Arreglo de calles	Los Martes	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Filtrantes	Proyecto Guerra	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Contenes	Corcobada	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Contenes	El Fao I	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Contenes	El Fao II	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Continuación de Multiuso	El Capacito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Encache de Zanja	Buró	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Acueducto Rural Con Bomba	Hicotea	RD\$ 150,000.00	RD\$ 150,000.00	X				
Drenaje	Barrio Lindo	RD\$ 250,000.00	RD\$ 150,000.00			X		
Alumbrado Público	Las Barias	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00	X				
Arreglo de Camino	La Yuca	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Caliche	El Cea	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y Contenes	La Joya	RD\$ 450,000.00	RD\$ 450,000.00	X				
Verja de la Cancha	El Cachón	RD\$ 300,000.00	RD\$ 210,000.00		X			

Bomba Sumergible	Tierra Blanca	RD\$	150,000.00	RD\$	150,000.00	X				
Reparación de Calles	La Joyita	RD\$	300,000.00	RD\$	-				X	
Alumbrado Público	El Toro (Naco)	RD\$	200,000.00	RD\$	200,000.00	X				
Continuación de Cancha	El Mamon	RD\$	300,000.00	RD\$	300,000.00	X				
Construcción Multiuso	Bani Concordia	RD\$	300,000.00	RD\$	-				X	
Arreglo de Pley	El Mamey	RD\$	200,000.00	RD\$	-				X	
Reconstrucción Multiuso	La Loma	RD\$	300,000.00	RD\$	240,000.00		X			
Arreglo Carretera	El Viso	RD\$	200,000.00	RD\$	200,000.00	X				
Compra Terreno para Área Verde	Bella Vista	RD\$	500,000.00	RD\$	500,000.00	X				
Carpa	Mata Vaca	RD\$	100,000.00	RD\$	100,000.00	X				
Camino Vecinal	Las Piñas	RD\$	400,000.00	RD\$	-				X	
Reparación de Club	La Pluma	RD\$	200,000.00	RD\$	-				X	
Contenes	El Cajulito	RD\$	200,000.00	RD\$	-				X	
Contenes	La Caoba	RD\$	250,000.00	RD\$	250,000.00	X				
Contenes	Los Berroas	RD\$	200,000.00	RD\$	-				X	
Pozo Filtrante	El Coquito	RD\$	150,000.00	RD\$	150,000.00	X				
TOTAL		RD\$	9,000,000.00	RD\$	5,350,000.00	54.05%	5.41%	5.41%	35.14%	100.00%


FRANCISCO ROJAS GARCÍA
Alcalde



31 de diciembre del 2024
Fecha




NELCY JIMENEZ
Coordinador Comité de Seguimiento 2024

30 de diciembre del 2025
Fecha



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO OCTUBRE 2024/DICIEMBRE 2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	20	54.05%
Obras en proceso	4	10.81%
Obras pendientes	13	35.14%
TOTAL	37	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2024:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución
RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 5,350,000.00	RD\$ 3,650,000.00	59.44%