

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025
(RD\$ 10,239,815.14)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Vaciado calles y callejones y construcción de muros	Sector San Francisco	RD\$444,322.78						
2. Reconstrucción de aceras y contenes	Calle Ezequiel Pimentel	RD\$565,626.60						
3. Vaciado de callejón	Sector El Tamarindo	RD\$545,361.86						
4.vaciado Callejon 3ra etapa	Sector Sabana Grande	RD\$499,453.20	RD\$350,000.00					Proceso
5.Construcción de canaleta y contenes	Comunidad EL Limón	RD\$1,500,000						
6.Rotulación de calles	Municipio de Ocoa	RD\$800,000						
7. Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación	Municipio Ocoa	RD\$500,000						
8.Reconstrucción de aceras y contenes	San Luis	RD\$684,051.00	RD\$136,521.60					Proceso
9.Reconstrucción de aceras y contenes	Pueblo abajo	RD\$1,000,000.00						
10.Reconstrucción de aceras y contenes	Padre Billini	RD\$2,700,000.00	RD\$539,887.80					Proceso
11.Reparación e instalación de semáforos	Municipio Ocoa	RD\$201,000.00						
12.Construcción de viviendas	Municipio Ocoa	RD\$800,000.00						
13.Alumbrado parque Libertad	Municipio Ocoa		RD\$2,200,000.00					Proceso
14.Construcción de Vivienda Sra Santa Custodio BO. La Cabrita	La Cabrita, Ocoa		RD\$501,800.00					Terminada
TOTAL		10,239,815.44	3,728,209.40					

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

31/03/2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

