



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA  
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025  
PRIMER TRIMESTRE DE EJECUCION AÑO 2025  
CIERRE AL 8 DE MARZO DEL AÑO 2025**



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Paraíso	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Aceras y contenes	Nicanor	RDS 400,000.00	RDS 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Dofia Julia	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Filtrantes y imbornales	Los Martes	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Continuación de contenes	Corcoba	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo calles	Fao 1	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Contenes	Fao 2	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Continuación multiuso	EL Capacito	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Caminos vecinales	Las Parras Cerro Cabra	RDS 150,000.00	RDS -				X	
Caminos Vecinales	Santa María	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Acera y contenes	La Joya	RDS 600,000.00	RDS -				X	
Camino vecinales	Tierra Blanca	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Acera	La Jovita	RDS 250,000.00	RDS 75,000.00			X		
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Camino vecinales	Mata Caimito	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Reparación de caminos	La Piñas	RDS 350,000.00	RDS -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RDS 400,000.00	RDS -				X	
Aceras y contenes	El Mamon	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Continuación del multiuso	Bani Concordia	RDS 300,000.00	RDS -				X	
Arreglo de viviendas	La Piedra	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Continuación del multiuso	El Mamey	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Reparación de club comunitario	La Pluma	RDS 150,000.00	RDS -				X	
Contenes	El Cajulito	RDS 250,000.00	RDS -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojarra	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berroa	RDS 200,000.00	RDS -				X	
Un transformador	El Coquito	RDS 200,000.00	RDS 75,000.00			X		
<b>TOTAL</b>		<b>RDS 9,000,000.00</b>	<b>RDS 550,000.00</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.67%</b>	<b>90.00%</b>	<b>100%</b>

*Francisco Rojas*  
**FRANCISCO ROJAS CARGIA**  
Alcalde

**31 DE MARZO 2025**  
Fecha



*Santo Efraim Castro*  
**SANTO EFRAIM CASTRO DE JESUS**  
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

**31 DE MARZO 2025**  
Fecha



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO 2025/MARZO 2025**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	3.33%
Obras en proceso	2	6.67%
Obras pendientes	27	90.00%
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100.00%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS 9,000,000.00	RDS 550,000.00	RDS 8,450,000.00	6.11%

