



**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AÑO 2025**

**PERÍODO
ENERO – MARZO 2025**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Abril 2025**



El Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM-2025) de la alcaldía comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2025 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 55-2024 ascienden a un monto de RD\$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD\$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2025 se inició con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2025-0004 “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025”, en marzo de 2025.

Este proceso, incluye la totalidad de las 94 intervenciones aprobadas mediante el acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2025, de fecha 28 de febrero de 2025, localizadas en los 50 sectores escogidos.

Cabildo Abierto PPM 2025

Lugar	Auditorio Mauricio Báez	
Fecha	28/2/2025	
Sectores participantes		
C1	C2	C3
San Gerónimo	Palma Real Adelante 1	Las Cañitas
Los Praditos	Palma Real Atrás	Villa Consuelo
Ens. Quisqueya	Los Girasoles	Villa Juana
La Javilla y Los Platanitos	Km 13 - autopista Duarte	Ensanche Capotillo
Mata Hambre	Km 11- autopista Duarte	La Ciénega
30 de Mayo	Los Próceres	Villas Agrícolas
El Portal	Cerros Arroyo Hondo II	Simón Bolívar
Atala	Jardines del Norte (La Yagüita)	La Zurza
Ciudad Nueva	Santa Lucía	24 de Abril
Naco	Los Ríos (Barrio Cuba)	Gualey
Urb. Ofelia (Marien)	Los Ríos (El Caliche)	Villa Francisca
Enriquillo Km. 8	Cristo Rey	Ensanche Luperón
San Miguel km. 8.5	Puerto Isabela	Ensanche Espaillat
Invi Norte	Perantuen	27 de Febrero
Mirador Sur	Galindo	Guachupita
Manganagua	Los Ramírez	Los Guandules
		Villa María
		Mejoramiento Social

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	0	0%
Obras en Proceso de Compras DGCP	50	100%
Total	50	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0%

Al cierre de primer trimestre, el proceso de comparación de precios se encontraba en curso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la DGCP. De acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma del proceso, la fecha de adjudicación está pautada para el 13/05/2025.

INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN Acta del Cabildo Abierto Resolución CA 01-2024

RESUMEN INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN	
Montos en RD\$	
C1	47,929,787.18
C2	47,386,898.91
C3	53,837,340.42
Total	149,154,026.51



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Nivel de avance de las obras incluidas en el año 2025
Análisis de ejecución
Período enero-marzo 2025

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2025

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
PERIODO ENERO- MARZO 2025

NO.	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA PPM-2025*	MONTO RD\$
1	1203040053	PPM25-C1-30 DE MAYO-Remozamiento parque 30 de Mayo y Drenaje Pluvial	3,003,232.89
2	11010264	PPM25-C1-ATALA-Construcción de aceras contenes y badenes	3,000,964.16
3	11010265	PPM25-C1-EL PORTAL-Construcción de aceras y contenes	3,000,584.89
4	17030066	PPM25-C1-ENRIQUILLO KM 8.5-Solución drenaje pluvial y pavimentación en callejón Mamburú	2,999,226.95
5	11010266	PPM25-C1-INVI NORTE-Construcción de aceras y contenes	2,988,658.00
6	11010267	PPM25-C1-SAN MIGUEL KM8-Pavimentación de peatonales	3,007,366.41
7	1203040054	PPM25-C1-URBANIZACION OFELIA-Remozamiento parque Ofelia	2,994,931.45
8	11010268	PPM25-C1-CIUDAD NUEVA-Construcción de aceras contenes y badenes	2,999,957.91
9	11010269	PPM25-C1-ENSANCHE QUISQUEYA-Construcción de aceras y contenes Alumbrado Público y Bacheo	2,999,506.81
10	17030067	PPM25-C1-LA JAVILLA-Solución drenaje pluvial	2,996,554.84
11	17030068	PPM25-C1-MATA HAMBRE-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	2,998,191.24
12	17030069	PPM25-C1-LOS PRADITOS-Solución drenaje pluvial	2,971,851.32
13	11010270	PPM25-C1-MANGANAGUA- Construcción aceras y contenes y Remozamiento y equipamiento Centro Comunitario	2,998,775.67
14	11010271	PPM25-C1-MIRADOR SUR-Construcción de aceras y contenes y Alumbrado Público	2,995,962.58
15	11010272	PPM25-C1-ENSANCHE NACO-Construcción de aceras y contenes	3,000,584.89
16	1203040055	PPM25-C1-SAN GERONIMO-Construcción Badenes Colocación Bolardos y Remozamiento parque San Ignacio-Área infantil	2,973,437.17
		Total Inversión C1	47,929,787.18
17	17030070	PPM25-C2-EL CALICHE-LOS RIOS-Solución drenaje pluvial Escalones Badenes y Pavimentación de Peatonales	2,996,861.12
18	11010273	PPM25-C2-LA YAGUITA - JARDINES DEL NORTE-Construcción de aceras contenes y badenes	2,996,372.36
19	11010274	PPM25-C2-LOS RIOS SIN PISO-BARRIO CUBA-Pavimentación de peatonales y Alumbrado Publico	2,942,195.04
20	11010275	PPM25-C2-LOS RAMIREZ-ARROYO HONDO-Pavimentación de Peatonales y Terminación Centro Comunitario	2,992,868.91
21	11010276	PPM25-C2-LOS PROCERES-Construcción de aceras contenes y badenes	2,998,827.01
22	11010277	PPM25-C2-SANTA LUCIA - LOS RIOS-Pavimentación de peatonales	2,951,441.18
23	11010278	PPM25-C2-KM 11 - AUT. DUARTE-Construcción de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	2,976,099.96
24	11010279	PPM25-C2-LOS GALINDOS - ARROYO HONDO-Construcción de aceras y contenes	2,998,770.30
25	11010280	PPM25-C2-LOS PERALEJOS-Construcción de badenes y Alumbrado Público	2,646,335.71
26	11010281	PPM25-C2-LOS GIRASOLES-Construcción de aceras y contenes	2,995,358.19
27	11010282	PPM25-C2-PALMA REAL-Construcción de badenes, aceras y bacheo y Drenaje Pluvial	2,991,627.08
28	17030071	PPM25-C2-PALMA REAL PARTE ATRÁS-Solución drenaje pluvial y Badenes	2,989,914.39
29	17030072	PPM25-C2-LAS FLORES DE CRISTO REY-Solución drenaje pluvial	2,960,977.83

NO.	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA PPM-2025*	MONTO RD\$
30	1203040055	PPM25-C2-ISABEL DE TORRES-Remozamiento Parque La Glorieta	2,982,452.17
31	11010283	PPM25-C2-PERANTUEN-Construcción de aceras, contenes y badenes	3,002,612.79
32	11010284	PPM25-C2-PUERTO ISABELA 1-Remozamiento Parque Infantil	2,964,184.87
		Total Inversión C2	47,386,898.91
33	1203010051	PPM25-C3-ENSANCHE CAPOTILLO-Construcción de escalones en Cañada Capotillo	2,999,686.08
34	11010285	PPM25-C3-LA ZURZA-Construcción de aceras y contenes	3,003,913.23
35	17030073	PPM25-C3-VILLAS AGRICOLAS-Solución drenaje Pluvial	2,979,074.48
36	17030074	PPM25-C3-24 DE ABRIL-Solución Drenaje Pluvial y Alumbrado Público	2,990,840.06
37	11010286	PPM25-C3-MEJORAMIENTO SOCIAL-Construcción de aceras y contenes	3,006,571.56
38	17030075	PPM25-C3-SIMON BOLIVAR-Solución drenaje pluvial y Construcción de escalones en cañada el Cachimbo	2,993,796.51
39	1203050053	PPM25-C3-VILLA CONSUELO-Alumbrado Público y Mantenimiento drenaje pluvial	2,924,094.29
40	17040051	PPM25-C3-VILLA FRANCISCA-Mantenimiento drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	3,012,350.02
41	17030076	PPM25-C3-VILLA JUANA-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	3,015,315.61
42	11010287	PPM25-C3-VILLA MARIA-Construcción de aceras y contenes y Alumbrado Público	2,993,856.10
43	11010288	PPM25-C3-27 DE FEBRERO-Cierre de callejones y Construcción de aceras y contenes	2,994,808.67
44	11010289	PPM25-C3-ENSANCHE ESPAILLAT-Construcción de aceras contenes y badenes y Drenaje Pluvial	2,972,587.49
45	11010290	PPM25-C3-ENSANCHE LUPERON-Construcción de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	2,987,148.11
46	1203010052	PPM25-C3-GUALEY-Construcción de escalones y Pavimentación de peatonales	3,005,467.33
47	11010291	PPM25-C3-GUACHUPITA-Remozamiento callejón y Casa Comunitaria Bonavide	2,997,011.82
48	17030077	PPM25-C3-LA CIENAGA-Solución drenaje pluvial	2,982,852.32
49	11010292	PPM25-C3-LAS CAÑITAS-Pavimentación de peatonales Construcción escalones y Equipamiento CECOET	2,973,381.97
50	11010293	PPM25-C3-LOS GUANDULES-Pavimentación peatonales y Construcción de baden y escalones y Colocación pasamanos	3,004,584.77
		Total inversión C3	53,837,340.42

Total general	149,154,026.51
----------------------	-----------------------

Nota: * Obras en proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2025-0004 "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025", en el portal de la DGCP.

Yissell Carrasco Rivas



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional