

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,427.17	1,112,427.17	0.00	59,904.21	59,904.21	0.00	59,904.21	1,052,522.96
04	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,427.17	1,112,427.17	0.00	59,904.21	59,904.21	0.00	59,904.21	1,052,522.96
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,427.17	1,112,427.17	0.00	59,904.21	59,904.21	0.00	59,904.21	1,052,522.96
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			25,230,666.00	0.00	0.00	0.00	25,230,666.00	21,644,934.09	46,875,600.09	0.00	3,711,771.40	3,711,771.40	0.00	3,711,771.40	43,163,828.69
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,000,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NIBAJE		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONENES		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DOÑA PEGUI		1	12,630,666.00	0.00	0.00	0.00	12,630,666.00	8,000,000.00	20,630,666.00	0.00	3,711,771.40	3,711,771.40	0.00	3,711,771.40	16,918,894.60
01	0055			SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,732.00	7,107,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,732.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes (LIGA MUNICIPAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,098.62	3,808,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,098.62
01	0057			NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES 1ER Y 2DO POLÍGONO NIBAJE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729,103.47	10,729,103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729,103.47
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			28,000,001.00	0.00	0.00	0.00	28,000,001.00	13,383,931.28	41,383,932.28	0.00	8,437,388.35	8,437,388.35	0.00	8,437,388.35	32,946,543.93
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	23,000,001.00	0.00	0.00	0.00	23,000,001.00	8,883,931.28	31,883,932.28	0.00	8,095,212.37	8,095,212.37	0.00	8,095,212.37	23,788,719.91
02	0052			BACHEOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	342,175.98	342,175.98	0.00	342,175.98	6,657,824.02
02	0053			REMOZAMIENTO DE PUENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			12,450,000.00	0.00	0.00	0.00	12,450,000.00	12,237,000.00	24,687,000.00	0.00	1,356,290.95	1,356,290.95	0.00	1,356,290.95	23,330,709.05
11	0051			CONSTRUCCION IGLESIA EL CORSAL	X	2	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0052			CONSTRUCCION DE IGLESIA EL QUEMADO	X	1	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00
11	0053			CONSTRUCCION IGLESIA CERCADO ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,000.00	8,487,000.00	0.00	1,356,290.95	1,356,290.95	0.00	1,356,290.95	7,130,709.05
11	0054			CONSTRUCCION VERJA IGLESIA LAS 7S			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0055			CONSTRUCCION DE IGLESIA JAMO AFUERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
12	0051			REMOZAMIENTO DE IGLESIAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
Total Programa - 11							67,930,667.00	0.00	0.00	0.00	67,930,667.00	47,265,865.37	115,196,532.37	0.00	13,505,450.70	13,505,450.70	0.00	13,505,450.70	101,691,081.67
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0051			INTERVENCION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Producto - 2							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	4,863,164.53	15,563,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,563,164.53
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE MARIA ESTELA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,300,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
03	0052			CONSTRUCCION PARQUE LA LOTERIA	X	1	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	941,616.23	5,141,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,616.23
03	0053			CONSTRUCCION DE ESPACIO ECOLOGICO Y RECREACION LOS ROBLES	X	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	621,548.30	5,621,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621,548.30
04				Reparación de instalaciones recreativas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,633,447.24	1,633,447.24	0.00	1,633,447.24	6,366,552.76
04	0051			REMOZAMIENTOS DE PARQUES EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,633,447.24	1,633,447.24	0.00	1,633,447.24	6,366,552.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05				Instalación del alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	7,817.27	7,817.27	0.00	7,817.27	892,182.73
05	0051			MANTENIMIENTO DE LUCES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	7,817.27	7,817.27	0.00	7,817.27	892,182.73
Total Producto - 3							15,700,000.00	0.00	0.00	0.00	15,700,000.00	8,763,164.53	24,463,164.53	0.00	1,641,264.51	1,641,264.51	0.00	1,641,264.51	22,821,900.02
Total Programa - 12							18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00	8,763,164.53	27,463,164.53	0.00	1,641,264.51	1,641,264.51	0.00	1,641,264.51	25,821,900.02
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10,000,000.00	12,500,000.00	0.00	1,399,534.02	1,399,534.02	0.00	1,399,534.02	11,100,465.98
02	0051			REMOZAMIENTO DE CEMENTERIOS EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10,000,000.00	12,500,000.00	0.00	1,399,534.02	1,399,534.02	0.00	1,399,534.02	11,100,465.98
Total Producto - 2							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10,000,000.00	12,500,000.00	0.00	1,399,534.02	1,399,534.02	0.00	1,399,534.02	11,100,465.98
Total Programa - 14							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10,000,000.00	12,500,000.00	0.00	1,399,534.02	1,399,534.02	0.00	1,399,534.02	11,100,465.98
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,489,911.56	26,489,911.56	0.00	2,520,627.91	2,520,627.91	0.00	2,520,627.91	23,969,283.65
01	0051			CONSTRUCCION PLAY LAS YAYAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PLAY LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,390.35	259,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,390.35
01	0053			CONSTRUCCION DE PLAY EN CARRERA DE PALMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,385.89	1,220,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,385.89
01	0054			CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,135.32	1,061,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,135.32
01	0055			RECONSTRUCCION PLAY EL HIGUERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549,000.00	13,549,000.00	0.00	2,520,627.91	2,520,627.91	0.00	2,520,627.91	11,028,372.09
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	8,450,000.00	5,216,660.00	13,666,660.00	0.00	487,652.86	487,652.86	0.00	487,652.86	13,179,007.14
02	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,716,660.00	7,216,660.00	0.00	126,408.34	126,408.34	0.00	126,408.34	7,090,251.66
02	0052			REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	0.00	361,244.52	361,244.52	0.00	361,244.52	3,638,755.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REMOZAMIENTO PLAY LICEY		1	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	14,979,050.00	22,079,050.00	0.00	2,628,281.61	2,628,281.61	0.00	2,628,281.61	19,450,768.39
03	0051			CONSTRUCCION CLUB LA PENDA	X	1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
03	0052			CONSTRUCCION CLUB GUACO BARRIO LINDO	X	1	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0054			CONSTRUCCION CLUB VILLA OLGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,050.00	3,204,050.00	0.00	633,420.27	633,420.27	0.00	633,420.27	2,570,629.73
03	0055			CONSTRUCCION CLUB BURENDE LOS CASTILLOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,000.00	3,725,000.00	0.00	668,185.44	668,185.44	0.00	668,185.44	3,056,814.56
03	0056			CONSTRUCCION CLUB EL PINITO SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	627,796.45	627,796.45	0.00	627,796.45	2,822,203.55
03	0057			CONSTRUCCION CLUB JAMO LOS RIELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	698,879.45	698,879.45	0.00	698,879.45	3,001,120.55
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO DE CLUB EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
04	0052			REMOZAMIENTO CLUB LA CARMONA	X	1	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
Total Producto - 2							21,800,000.00	0.00	0.00	0.00	21,800,000.00	46,685,621.56	68,485,621.56	0.00	5,636,562.38	5,636,562.38	0.00	5,636,562.38	62,849,059.18
Total Programa - 15							21,800,000.00	0.00	0.00	0.00	21,800,000.00	46,685,621.56	68,485,621.56	0.00	5,636,562.38	5,636,562.38	0.00	5,636,562.38	62,849,059.18
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	27,500,000.00	29,000,000.00	0.00	13,667,653.85	13,667,653.85	0.00	13,667,653.85	15,332,346.15
02	0051			REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	27,500,000.00	29,000,000.00	0.00	13,667,653.85	13,667,653.85	0.00	13,667,653.85	15,332,346.15
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DRENAJE EN LOS POMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 17							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	46,500,000.00	48,000,000.00	0.00	13,667,653.85	13,667,653.85	0.00	13,667,653.85	34,332,346.15
Total General RD\$							112,430,667.00	0.00	0.00	0.00	112,430,667.00	160,327,078.63	272,757,745.63	0.00	35,910,369.67	35,910,369.67	0.00	35,910,369.67	236,847,375.96

