

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7077**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Luperon**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0051			SEÑALIZACION DE LAS VIAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LUPERON		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LUPERON		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			979,602.00	0.00	0.00	0.00	979,602.00	0.00	979,602.00	0.00	411,750.00	411,750.00	0.00	411,750.00	567,852.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE LUPERON		2	979,602.00	0.00	0.00	0.00	979,602.00	0.00	979,602.00	0.00	411,750.00	411,750.00	0.00	411,750.00	567,852.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CANCHA EN BRRANCON	X	2	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
04	0051			RELLENO DEL PLAY EN CAMBIASO	X	2	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE DEL RANCHITO		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
08	0051			REPARACION DE BAÑOS DEL MULTIUSO DEL MUNICIPIO DE LUPERON		2	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
15				Construcción en Cementerios			1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO EN RANCHITO DE LOS VARGAS	X	2	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE LA SABANA	X	2	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7077**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Luperon**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS DEL MUNICIPIO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total General RD\$							6,279,602.00	0.00	0.00	0.00	6,279,602.00	0.00	6,279,602.00	0.00	411,750.00	411,750.00	0.00	411,750.00	5,867,852.00



Revisado por

Aprobado por