

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7109 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,438,200.00	0.00	0.00	0.00	2,438,200.00	0.00	2,438,200.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,433,300.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del mnicipio		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	1,795,100.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Pupo Brito	X	2	638,200.00	0.00	0.00	0.00	638,200.00	0.00	638,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,200.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,740,270.00	0.00	0.00	0.00	1,740,270.00	0.00	1,740,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,270.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del municipio		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0052			Reparación de callejones frente al sindicato JB		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0053			Reparación de callejones en shootstop	X	2	262,200.00	0.00	0.00	0.00	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,200.00
02	0054			Reparación de callejones en sector Popi	X	2	235,750.00	0.00	0.00	0.00	235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,750.00
02	0055			Reparación de callejones en Nicanor	X	2	247,380.00	0.00	0.00	0.00	247,380.00	0.00	247,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,380.00
02	0056			Reparación del callejon de Juanita	X	2	154,940.00	0.00	0.00	0.00	154,940.00	0.00	154,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,940.00
02	0057			Reparación de callejon gran bote barrio Miramar	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			Reparación cancha de baloncesto pintura en Sabana Palenque	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0052			Reparación play de baseball pintura en Sabana Palenque	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,088,750.00	0.00	0.00	0.00	2,088,750.00	0.00	2,088,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,750.00
07	0051			Construcción de capillas en Juan Varon		2	2,088,750.00	0.00	0.00	0.00	2,088,750.00	0.00	2,088,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,750.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			170,980.00	0.00	0.00	0.00	170,980.00	0.00	170,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,980.00
08	0051			Reparación de el cierre de la casa de cultura		2	170,980.00	0.00	0.00	0.00	170,980.00	0.00	170,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,980.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7109

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
09				Construcción Infraestructuras de Salud			3,361,800.00	0.00	0.00	0.00	3,361,800.00	0.00	3,361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,800.00
09	0051			Construcción de centros para la UNAP atención primaria	X	2	3,361,800.00	0.00	0.00	0.00	3,361,800.00	0.00	3,361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,800.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	0051			Reparación de palacio municipal Palenque		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0051			Reparación de viviendas en varios sectores de la Comunidad		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0051			Colocación de lámparas (iluminación calles) en varios sectores del municipio		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	10,595,100.00

Preparado por
CONTABILIDAD

Revisado por

Aprobado por
ALCALDE MUNICIPAL