

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto                                                           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                    |      |             |            |                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                              | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| <b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>                        |      |             |            |                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                 |      |             |            | Construcción edificaciones municipales                         |               |                       | 9,800,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,800,000.00        | 0.00           | 9,800,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 9,800,000.00            |
| 03                                                                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION ALBERGUE PARA PERROS                              |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 03                                                                 | 0052 |             |            | DEPARTAMENTO HIPOTECAS REGISTRO CIVIL                          |               | 2                     | 6,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,000,000.00        | 0.00           | 6,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,000,000.00            |
| 03                                                                 | 0053 |             |            | REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL                               |               | 2                     | 2,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,500,000.00        | 0.00           | 2,500,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,500,000.00            |
| 03                                                                 | 0054 |             |            | OFICINA DE ENLACE CON LAS IGLESIAS                             |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 04                                                                 |      |             |            | Reparación edificaciones municipales                           |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 04                                                                 | 0051 |             |            | REPARACION CUARTEL POLICIA MUNICIPAL                           |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| <b>Total Programa - 01</b>                                         |      |             |            |                                                                |               |                       | 10,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 10,000,000.00       | 0.00           | 10,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 10,000,000.00           |
| <b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b> |      |             |            |                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                 |      |             |            | Construcción de vías de comunicación y anexos                  |               |                       | 38,250,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 38,250,000.00       | 5,941,000.00   | 44,191,000.00 | 0.00                            | 9,270,111.33           | 9,270,111.33                | 0.00                                               | 9,270,111.33         | 34,920,888.67           |
| 01                                                                 | 0051 |             |            | SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA         |               | 2                     | 8,300,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 8,300,000.00        | 0.00           | 8,300,000.00  | 0.00                            | 2,022,045.51           | 2,022,045.51                | 0.00                                               | 2,022,045.51         | 6,277,954.49            |
| 01                                                                 | 0052 |             |            | ENCEMENTADO CALLEJON MANCHITA AGUAS NEGRAS                     |               | 2                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 01                                                                 | 0053 |             |            | CONSTRUCCION BADENES EN EL MUNICIPIO                           |               | 2                     | 3,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,500,000.00        | 0.00           | 3,500,000.00  | 0.00                            | 632,948.00             | 632,948.00                  | 0.00                                               | 632,948.00           | 2,867,052.00            |
| 01                                                                 | 0054 |             |            | CONSTRUCCION RAMPAS DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO             |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 01                                                                 | 0055 |             |            | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LAS PULGAS                    |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 01                                                                 | 0056 |             |            | ENCEMENTADO EN CUESTA AMARILLA SAN MARCOS                      |               | 2                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00    | 0.00                            | 563,506.26             | 563,506.26                  | 0.00                                               | 563,506.26           | 36,493.74               |
| 01                                                                 | 0057 |             |            | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN URB. ORTEGA DETRAS CERVECERIA |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01                                                                 | 0058 |             |            | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES URB ESTRADA                     |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                        | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0059 |             |            | SEÑALIZACION DE CALLE PRADERO DORADOS                               |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0060 |             |            | ENCACHADO CAÑADA CALLEJON SANTOS                                    |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 01       | 0061 |             |            | ENCACHE LOS CAMBEROS                                                |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 01       | 0062 |             |            | ENCACHE BUENOS AIRES 2                                              |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 01       | 0063 |             |            | CONSTRUCCION PUENTE EN CALLE 6 LOS LIMONES Y VILLA ISABEL           |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 0.00                            | 526,030.16             | 526,030.16                  | 0.00                                               | 526,030.16           | 1,473,969.84            |
| 01       | 0064 |             |            | TERMINACION ENCACHE URB ABELARDO                                    |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0065 |             |            | SEÑALIZACION CERRO DEL ATLANTICO                                    |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0066 |             |            | SEÑALIZACION CALLE DON ARMANDO                                      |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 01       | 0067 |             |            | MURO DE GAVIONES EN CAÑADA EL DORAL                                 |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0068 |             |            | BADENES EN CERRO ALTO                                               |               | 2                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 250,000.00              |
| 01       | 0069 |             |            | MURO DE GAVIONES TORRE ALTA 1,2,3,4,5                               |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0070 |             |            | CONTENES Y BACHEO LAS OLIVAS                                        |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0071 |             |            | ENCEMENTADO CALLEJON IGLESIA LA ALTAGRACIA TRAMO LIGA DEL ATLANTICO |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0072 |             |            | ENCEMENTADO CALLEJON DEL SECTOR BIARA DETRAS DEL HOTEL MIRAGE       |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 01       | 0073 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ARCOIRIS                       |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 01       | 0074 |             |            | MURO DE GAVIONES CALLEJON ROLL                                      |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 01       | 0075 |             |            | ENCEMENTADO DE CALLEJON MANGUE DIMAS NUÑEZ                          |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 01       | 0076 |             |            | CONTINUACION DE ENCACHE CAÑADA LOS NUÑEZ                            |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0077 |             |            | CONSTRUCCION DE 5 BADENES EN LA ALTAGRACIA                          |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                               |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                             | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 01       | 0078 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES Y PUENTE ENCAJONADO SAN ANTONIO       |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0079 |             |            | ENCEMENTADO TRAMO 1 EN LA CUEVA DE SAN MARCOS ARRIBA          |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 01       | 0080 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MUÑOZ                    |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0081 |             |            | ENCEMENTADO CALLEJON EL VIOLON                                |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0082 |             |            | CONSTRUCCION PUENTE ENCAJONADO EN SAN PINE                    |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 01       | 0083 |             |            | ENCACHE Y GAVIONES EN RIO DE LA CALLE 3 LOS LIMONES           |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0084 |             |            | CONSTRUCCION DE BARANDA EN LA CALLE PRINCIPAL LOS GINEBRA     |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0085 |             |            | CONTINUACION PUENTE PEATONAL ALTOS DE CHAVON                  |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0086 |             |            | ENCEMENTADO PROYECTO MONTE MAR                                |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 01       | 0087 |             |            | CONSTRUCCION DE REDUCTORES EN LOS CUESTO                      |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 01       | 0088 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE 4 CRISTO REY       |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 01       | 0089 |             |            | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAÑADA CALLE 4 CRISTO REY           |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 01       | 0090 |             |            | ARBOLIZACION DE LA ISLETA DE AVE.HERMANAS MIRABAL             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 5,941,000.00   | 5,941,000.00  | 0.00                            | 5,525,581.40           | 5,525,581.40                | 0.00                                               | 5,525,581.40         | 415,418.60              |
| 02       |      |             |            | <b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b> |               |                       | 41,800,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 41,800,000.00       | 0.00           | 41,800,000.00 | 0.00                            | 1,630,817.33           | 1,630,817.33                | 0.00                                               | 1,630,817.33         | 40,169,182.67           |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO               |               | 2                     | 8,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 8,000,000.00        | 0.00           | 8,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 8,000,000.00            |
| 02       | 0052 |             |            | REPARACION DE CALLE PRINCIPAL URBANIZACION LA ARBOLEADA       | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 02       | 0053 |             |            | REPARACION PUENTE DE MUÑOZ PROX AL CLUB DE LOS MEDICOS        | X             | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                       | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 02       | 0054 |             |            | REPARACION MARGINAL CALLE CIGUA PALMETA LA ESTANCIA                | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 02       | 0055 |             |            | RECONST. DE BADENES Y ENCEMENTADO,SECTOR TELEFERICO                | X             | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00    | 0.00                            | 150,268.33             | 150,268.33                  | 0.00                                               | 150,268.33           | 649,731.67              |
| 02       | 0056 |             |            | RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DE C/PRICIPAL, LA ESTANCIA CHEVALIER | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 02       | 0057 |             |            | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. ATLANTICA                     | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 02       | 0058 |             |            | RECONST. DE ACERAS Y CONTENES, REYES NUEVOS                        | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 02       | 0059 |             |            | RECONST.ENCEMENTADO CALLE JONES Y REP.AMPL.ESCALONES(C.R)ABAJO     | X             | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 02       | 0060 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO                    |               | 2                     | 22,200,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 22,200,000.00       | 0.00           | 22,200,000.00 | 0.00                            | 587,600.00             | 587,600.00                  | 0.00                                               | 587,600.00           | 21,612,400.00           |
| 02       | 0061 |             |            | RECONST. BADENES, ENSANCHE ISABEL DE TORRES                        | X             | 2                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 250,000.00              |
| 02       | 0062 |             |            | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CAOBAS                      | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 02       | 0063 |             |            | RECONST. DE CAMINO ARROYO ANCHO                                    | X             | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 02       | 0064 |             |            | RECONST. DE ACERAS Y CONTENES, PADRE LAS CASAS                     | X             | 2                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.00              |
| 02       | 0065 |             |            | REPARACION DE CAMINO VECINAL, LA PLAYA                             | X             | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 02       | 0066 |             |            | REPARACION CALLE LAS CHICHIGUAS(C/SANCHEZ)                         | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 02       | 0067 |             |            | BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO                                 |               | 2                     | 4,300,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,300,000.00        | 0.00           | 4,300,000.00  | 0.00                            | 892,949.00             | 892,949.00                  | 0.00                                               | 892,949.00           | 3,407,051.00            |
| 08       |      |             |            | Reparación de viviendas                                            |               |                       | 3,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,600,000.00        | 0.00           | 3,600,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,600,000.00            |
| 08       | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS HUMILDES EN EL MUNICIPIO                   | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 900,000.00              |
| 08       | 0052 |             |            | REPARACION 2 VIVIENDAS HUMILDES , MONTE RICO                       |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto                                                                                                             | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                      |      |             |            |                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                                    | 2    | 3           | 4          | 5                                                              | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 08                                                                                                                   | 0053 |             |            | REPARACION DE 8 VIVIENDAS EN TUBAGUA                           |               | 2                     | 1,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,600,000.00        | 0.00           | 1,600,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,600,000.00            |
| 08                                                                                                                   | 0054 |             |            | CONTINUACION REPARACION DE CASAS HUMILDES EN VILLA PROGRESO    |               | 2                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 12                                                                                                                   |      |             |            | <b>Reparación de infraestructuras Religiosas</b>               |               |                       | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 100,000.00             | 100,000.00                  | 0.00                                               | 100,000.00           | 2,900,000.00            |
| 12                                                                                                                   | 0051 |             |            | REPARACION DE IGLESIAS EVANGELICAS DEL PUEBLO                  |               | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 100,000.00             | 100,000.00                  | 0.00                                               | 100,000.00           | 2,900,000.00            |
| <b>Total Programa - 11</b>                                                                                           |      |             |            |                                                                |               |                       | 86,650,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 86,650,000.00       | 5,941,000.00   | 92,591,000.00 | 0.00                            | 11,000,928.66          | 11,000,928.66               | 0.00                                               | 11,000,928.66        | 81,590,071.34           |
| <b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>                                |      |             |            |                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| <b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b> |      |             |            |                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 02                                                                                                                   |      |             |            | <b>Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales</b> |               |                       | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00                            | 1,452,999.65           | 1,452,999.65                | 0.00                                               | 1,452,999.65         | 47,000.35               |
| 02                                                                                                                   | 0051 |             |            | REPARACION DE LETRERO DE BIENVENIDA EN EL MALECON              |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00                            | 1,452,999.65           | 1,452,999.65                | 0.00                                               | 1,452,999.65         | 47,000.35               |
| 03                                                                                                                   |      |             |            | <b>Construcción de instalaciones recreativas</b>               |               |                       | 9,450,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,450,000.00        | 0.00           | 9,450,000.00  | 0.00                            | 187,835.42             | 187,835.42                  | 0.00                                               | 187,835.42           | 9,262,164.58            |
| 03                                                                                                                   | 0051 |             |            | CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO EN EL MALECON                     |               | 2                     | 7,750,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 7,750,000.00        | 0.00           | 7,750,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 7,750,000.00            |
| 03                                                                                                                   | 0052 |             |            | PARQUE COMUNITARIO EN AREA VERDE URB. DEL MAR                  |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 03                                                                                                                   | 0053 |             |            | CONSTRUCCION PARQUE CON AREA INFANTIL Y KIOSKO LOS MAESTROS    |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 187,835.42             | 187,835.42                  | 0.00                                               | 187,835.42           | 812,164.58              |
| 04                                                                                                                   |      |             |            | <b>Reparación de instalaciones recreativas</b>                 |               |                       | 3,800,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,800,000.00        | 0.00           | 3,800,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,800,000.00            |
| 04                                                                                                                   | 0051 |             |            | REPARACION DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA          |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 04                                                                                                                   | 0052 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUE URB. ATLANTICA                             |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 04                                                                                                                   | 0053 |             |            | REMODELACION PARQUE DEL MANGUITO                               |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 04                                                                                                                   | 0054 |             |            | PASEO DE AJEDREZ EN EL PARQUE LUPERON                          |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto                                                                                              | Otra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                       | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                       |      |             |            |                                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                     | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 04                                                                                                    | 0055 |             |            | REMOZAMIENTO DE LOS JUEGUITOS DEL PARQUE DE LA 27                                                  |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 05                                                                                                    |      |             |            | Instalación del alumbrado público                                                                  |               |                       | 5,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,500,000.00        | 0.00           | 5,500,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,500,000.00            |
| 05                                                                                                    | 0051 |             |            | SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO                                                                          |               | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,000,000.00            |
| 05                                                                                                    | 0052 |             |            | ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS                                                                   |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 05                                                                                                    | 0053 |             |            | SEMAFOROS SALIDA DE BERGANTIN                                                                      |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,500,000.00            |
| <b>Total Producto - 3</b>                                                                             |      |             |            |                                                                                                    |               |                       | 20,250,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 20,250,000.00       | 0.00           | 20,250,000.00 | 0.00                            | 1,640,835.07           | 1,640,835.07                | 0.00                                               | 1,640,835.07         | 18,609,164.93           |
| <b>Total Programa - 12</b>                                                                            |      |             |            |                                                                                                    |               |                       | 20,250,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 20,250,000.00       | 0.00           | 20,250,000.00 | 0.00                            | 1,640,835.07           | 1,640,835.07                | 0.00                                               | 1,640,835.07         | 18,609,164.93           |
| <b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>                                |      |             |            |                                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| <b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>                                 |      |             |            |                                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                                                    |      |             |            | Construcción en cementerios                                                                        |               |                       | 15,800,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 15,800,000.00       | 0.00           | 15,800,000.00 | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                               | 500,000.00           | 15,300,000.00           |
| 01                                                                                                    | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE NICHOS Y FOZAS EN EL PANTEON                                                       |               | 2                     | 14,800,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 14,800,000.00       | 0.00           | 14,800,000.00 | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                               | 500,000.00           | 14,300,000.00           |
| 01                                                                                                    | 0052 |             |            | APLIACION CEMENTERIO DE CANTABIA                                                                   |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 02                                                                                                    |      |             |            | Reparación en cementerios                                                                          |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 02                                                                                                    | 0051 |             |            | REPARACION DE CEMENTERIOS(MUNICIPAL Y SAN MARCOS)                                                  |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 03                                                                                                    |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas                                               |               |                       | 6,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,600,000.00        | 0.00           | 6,600,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,600,000.00            |
| 03                                                                                                    | 0051 |             |            | FUNERARIA MUNICIPAL(LA VIARA,CONANI,PLAYA OESTE,EXTENSION PLAYA, MONO MOJADO,LOS COQUITOS, NUEV-R) |               | 2                     | 6,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,600,000.00        | 0.00           | 6,600,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,600,000.00            |
| <b>Total Producto - 2</b>                                                                             |      |             |            |                                                                                                    |               |                       | 23,400,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 23,400,000.00       | 0.00           | 23,400,000.00 | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                               | 500,000.00           | 22,900,000.00           |
| <b>Total Programa - 14</b>                                                                            |      |             |            |                                                                                                    |               |                       | 23,400,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 23,400,000.00       | 0.00           | 23,400,000.00 | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                               | 500,000.00           | 22,900,000.00           |
| <b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>                                   |      |             |            |                                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| <b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b> |      |             |            |                                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                             | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                        | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Instalaciones deportivas                 |               |                       | 10,500,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 10,500,000.00       | 0.00           | 10,500,000.00 | 0.00                            | 375,670.84             | 375,670.84                  | 0.00                                               | 375,670.84           | 10,124,329.16           |
| 01       | 0051 |             |            | CONTINUACION MEDIA CANCHA EN MONTE VERDE SAN MARCOS      |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0052 |             |            | CONTINUACION MEDIA CANCHA CALLEJON LA PALMA SAN MARCOS   |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL PLAY LOS DOMINGUEZ         |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0054 |             |            | CANCHA DEPORTIVA 3 CANAS Y TERRENOS                      |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 01       | 0055 |             |            | CANCHA DEPORTIVA LA ROCA                                 |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE VERJA AROS CARRAO                        |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0057 |             |            | CONSTRUCCION GRADAS PLAY DE SAN MARCOS                   |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,500,000.00            |
| 01       | 0058 |             |            | CANCHA CLUB Y VESTIDORES PUERTO RICO                     |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 01       | 0059 |             |            | CONSTRUCCION CANCHA EN MARA PICA                         |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,500,000.00            |
| 01       | 0060 |             |            | CONSTRUCCION TECHADO PLAY VILLA PROGRESO                 |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 01       | 0061 |             |            | CONSTRUCCION DE BATERA PROYECTO MONTE MAR                |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 375,670.84             | 375,670.84                  | 0.00                                               | 375,670.84           | 24,329.16               |
| 01       | 0062 |             |            | CANCHA EN URB. LAS PRADERAS MUÑOZ                        |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 02       |      |             |            | Reparación de Instalaciones Deportivas                   |               |                       | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 02       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DE LA CANCHA LA YAGUITA                     |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 03       |      |             |            | Construcción de infraestructuras culturales y educativas |               |                       | 12,600,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 12,600,000.00       | 0.00           | 12,600,000.00 | 0.00                            | 563,730.56             | 563,730.56                  | 0.00                                               | 563,730.56           | 12,036,269.44           |
| 03       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION CASA COMUNAL VILLA PROGRESO                 |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 03       | 0052 |             |            | CONTINUACION CASA COMUNAL, GINEBRA ARZENO                |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,500,000.00            |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto                                                                                                 | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                           | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                          |      |             |            |                                                        |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                        | 2    | 3           | 4          | 5                                                      | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 03                                                                                                       | 0053 |             |            | CASA COMUNAL SABANA DEL COROZO ARRIBA                  |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 03                                                                                                       | 0054 |             |            | EL CLUB DE LEONES PTO PTA CENTRAL INC.                 |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 03                                                                                                       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION CASA COMUNAL PADRE LAS CASAS              |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 03                                                                                                       | 0056 |             |            | TERMINACION DE LOCAL JUNTA DE VECINOS, LOS RIELES      |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 03                                                                                                       | 0057 |             |            | CONSTRUCCION CASA COMUNAL PALO BLANCO                  |               | 2                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 0.00           | 3,000,000.00  | 0.00                            | 563,730.56             | 563,730.56                  | 0.00                                               | 563,730.56           | 2,436,269.44            |
| 03                                                                                                       | 0058 |             |            | CONSTRUCCION CASA COMUNAL VISTA BELLA                  |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 03                                                                                                       | 0059 |             |            | CONTINUACION CASA COMUNAL COLINAS DEL SUR              |               | 2                     | 1,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,600,000.00        | 0.00           | 1,600,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,600,000.00            |
| 03                                                                                                       | 0060 |             |            | CONTINUACION CASA COMUNAL LOMA DE LA BESTIA            |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 04                                                                                                       |      |             |            | Reparación infraestructuras culturales y educativas    |               |                       | 1,900,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,900,000.00        | 0.00           | 1,900,000.00  | 0.00                            | 66,000.00              | 66,000.00                   | 0.00                                               | 66,000.00            | 1,834,000.00            |
| 04                                                                                                       | 0051 |             |            | REPARACION CASA CLUB SAN MARCOS CENTRO                 |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 04                                                                                                       | 0052 |             |            | MATENIMIENTO Y ADECUACION ANFITEATRO                   |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 66,000.00              | 66,000.00                   | 0.00                                               | 66,000.00            | 434,000.00              |
| 04                                                                                                       | 0053 |             |            | REPARACION CASA CLUB TORRE ALTA                        |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 04                                                                                                       | 0054 |             |            | REMOZAMIENTO DEL FARO DE LA PUNTILLA                   |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| <b>Total Producto - 2</b>                                                                                |      |             |            |                                                        |               |                       | 25,500,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 25,500,000.00       | 0.00           | 25,500,000.00 | 0.00                            | 1,005,401.40           | 1,005,401.40                | 0.00                                               | 1,005,401.40         | 24,494,598.60           |
| <b>Total Programa - 15</b>                                                                               |      |             |            |                                                        |               |                       | 25,500,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 25,500,000.00       | 0.00           | 25,500,000.00 | 0.00                            | 1,005,401.40           | 1,005,401.40                | 0.00                                               | 1,005,401.40         | 24,494,598.60           |
| <b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b> |      |             |            |                                                        |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 02                                                                                                       |      |             |            | Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales |               |                       | 1,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,600,000.00        | 0.00           | 1,600,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,600,000.00            |
| 02                                                                                                       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL                     |               | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 900,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7102**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

| Proyecto                   | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                            |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                          | 2    | 3           | 4          | 5                                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| 02                         | 0052 |             |            | REMOZAMIENTO MERCADO MAYORISTA(SAN MARCOS)                                      |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 03                         |      |             |            | Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente |               |                       | 3,700,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,700,000.00        | 0.00           | 3,700,000.00   | 0.00                            | 150,268.33             | 150,268.33                  | 0.00                                               | 150,268.33           | 3,549,731.67            |
| 03                         | 0051 |             |            | SELLAR LA CAÑADA QUE COLINDA CON LA COCA COLA KM3                               |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 03                         | 0052 |             |            | TAPAS IMBORNALES Y REJILLAS, EN EL CENTRO DEL PUEBLO                            |               | 2                     | 700,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 700,000.00          | 0.00           | 700,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 03                         | 0053 |             |            | CAÑADA LOS REYES                                                                |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 03                         | 0054 |             |            | ALCANTARILLADO DEL CANAL MONTE VERDE                                            |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 03                         | 0055 |             |            | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CAJON CERRO ISABEL                                  |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00     | 0.00                            | 150,268.33             | 150,268.33                  | 0.00                                               | 150,268.33           | 649,731.67              |
| 03                         | 0056 |             |            | CANALETAS LOS PASCUALES                                                         |               | 2                     | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 04                         |      |             |            | Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente   |               |                       | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 04                         | 0051 |             |            | REPARACION DESAGUE C/ANGEL BUESA, CUIDAD UNIVERSITARIA                          |               | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| <b>Total Programa - 17</b> |      |             |            |                                                                                 |               |                       | 5,700,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,700,000.00        | 0.00           | 5,700,000.00   | 0.00                            | 150,268.33             | 150,268.33                  | 0.00                                               | 150,268.33           | 5,549,731.67            |
| <b>Total General RD\$</b>  |      |             |            |                                                                                 |               |                       | 171,500,000.00         | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 171,500,000.00      | 5,941,000.00   | 177,441,000.00 | 0.00                            | 14,297,433.46          | 14,297,433.46               | 0.00                                               | 14,297,433.46        | 163,143,566.54          |

