

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7009
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	11,396,083.00	0.00	11,396,083.00	0.00	766,415.00	766,415.00	0.00	766,415.00	10,629,668.00
02	0051			Acondicionamiento de las calles y caminos en la zona rural			0.00	0.00	0.00	0.00	298,900.00	0.00	298,900.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	13,900.00
02	0051			Acondicionamiento de las calles y caminos en la zona rural			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	1,479,000.00
02	0052			Acondicionamiento de las calles de la zona urbana			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	2,811,000.00
02	0052			Acondicionamiento de las calles de la zona urbana			0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,908.00	0.00	1,547,908.00	0.00	271,415.00	271,415.00	0.00	271,415.00	1,276,493.00
02	0053			Construcción de contenes y badenes en el sector la Tormenta ppm 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0054			Construccion de de aceras y contenes en Sabana del medio ppm 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0055			Limpieza y acondicionamiento del sistema cloacal del sector Cristo Rey ppm 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	549,275.00	0.00	549,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,275.00
02	0056			Construcción de contenes y alcantarilla tipo cajón en el sector Las Flores (La Conejera)			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Construcción de un parque en la comunidad Sabana del Medio (Los Hidalgos)			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,725.00	0.00	2,950,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,725.00
06	0051			Reparación del parque Infantil			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
06	0052			Reparación del parque del sector Cristo Rey ppm 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	450,725.00	0.00	450,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,725.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	0051			Acondicionamiento de techo del local que aloja el Hon. Ayuntamiento Municipal de Bayaguana			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	188,780.00	188,780.00	0.00	188,780.00	311,220.00
23	0051			Electrificación en la zona urbana y rural			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	188,780.00	188,780.00	0.00	188,780.00	311,220.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	1,472,000.00
24	0052			Construcción de un mini acueducto en Antón Sánchez ppm 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	1,472,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7009
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	17,246,808.00	0.00	17,246,808.00	0.00	983,195.00	983,195.00	0.00	983,195.00	16,263,613.00


MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDF
GERENTE FINANCIERO
Preparado Por


MARIA DEL CARMEN MONTILLA
CONTRALORA MPAL
Revisado Por


FRANGEL GARCÍA ROSARIO
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por