

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7057 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Laguna Nisibon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,417,350.00	0.00	0.00	0.00	1,417,350.00	0.00	1,417,350.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,367,350.00
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		1	1,217,350.00	0.00	0.00	0.00	1,217,350.00	0.00	1,217,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,350.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,034,825.00	0.00	0.00	0.00	1,034,825.00	0.00	1,034,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,825.00
02	0051			BACHEO DE CALLES Y CAMINOS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052			BACHEO LOS SUMIDEROS PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			BACHEO CALLES LA VACAMA PP	X	1	114,825.00	0.00	0.00	0.00	114,825.00	0.00	114,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,825.00
02	0054			BACHEO CALLES YONU PP	X	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
02	0055			BACHEO CALLES BRISAS DEL PARAISO PP	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02	0056			BACHEO CALLES BUENOS AIRES PP	X	1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
02	0057			BACHEO DE CALLES EL PEÑON PP	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
02	0058			BACHEO CALLES HICOTELO PP	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
03	0051			CONSTRUCCION GRADAS PLAY BASEBALL LAS ZANJAS		1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA		1	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
07	0052			TERMINACION CENTRO COMUNAL LAS GUAMAS PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
08	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES PP	X	1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7057 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Laguna Nisibon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
13				Construcción Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0051			AMPLIACION DEL PALACION MUNICIPAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
20				Reparación de Viviendas			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CALLEJONES PP	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EL PEÑON PP	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0051			CONSTRUCCION DESAGUE DE ALCANTARILLA LAS ZANJAS PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
23	0051			INSTALACION DE TRANSFORMADOR EL PEÑON PP	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO CAÑADA HONDA PP	X	1	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25	0051			REPARACION Y SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN EL DISTRITO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							5,767,175.00	0.00	0.00	0.00	5,767,175.00	0.00	5,767,175.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,717,175.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7057

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Laguna Nisibon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
13				Construcción Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0051			AMPLIACION DEL PALACION MUNICIPAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
20				Reparación de Viviendas			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CALLEJONES PP	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EL PEÑON PP	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0051			CONSTRUCCION DESAGUE DE ALCANTARILLA LAS ZANJAS PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
23	0051			INSTALACION DE TRANSFORMADOR EL PEÑON PP	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO CAÑADA HONDA PP	X	1	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25	0051			REPARACION Y SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN EL DISTRITO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							5,767,175.00	0.00	0.00	0.00	5,767,175.00	0.00	5,767,175.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,717,175.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por