



AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

**Reporte segundo trimestre al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido eel presupuesto participativo. 2025
(Enero - Junio 2025)**

(2do. Trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES AREA IGLESIA PUENTE	LA JAGUA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
2	REPARACIÓN ACERAS IGLESIA ENRIQUE CHAMBERLAIN	ZONA URBANA	\$1,325,000.00	*				PENDIENTE
3	REPARACIÓN ACUEDUCTO	EL HUEVITO	\$200,000.00				*	COMPLETADA
4	AMPLIACION ACUEDUCTO COMUNITARIO	LOS LLANOS	\$150,000.00				*	COMPLETADA
5	CONTRUCCION BADEN Y LETRERO ENTRADA	LOS POLANCOS	\$250,000.00	*				PENDIENTE
6	TECHO IGLESIA CATOLICA EL MAMEY	EL MAMEY	\$150,000.00			*		EN PROCESO
7	APORTE PLEY PARED MALLA INCONCLUSA	ARROYO BLANCO	\$125,000.00	*				PENDIENTE
8	APORTE PARA SONIDO	IGLESIA EVANGELICA ZONA URBANA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
9	APORTE REPARACION CLUB RECREATIVO	LA GUAMA	\$150,000.00	*				PENDIENTE
10	REPARACIÓN CAMINO	ALTOS DE LOS LLANOS	\$150,000.00				*	COMPLETADA
11	REPARACION CANCHA MUNICIPAL (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$500,000.00	*				PENDIENTE
12	ASFALTADO CALLE RIO A IGLESIA	CHINA VIEJA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
13	ASFALTADO CALLE EL PACHULI	EL COCO	\$150,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$3,600,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


SEGUNDO TRIMESTRE 2025 (JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	5	38%
OBRAS EN PROCESO	1	8%
OBRAS EN PENDIENTES	7	54%
TOTAL	13	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$3,600,000.00	\$500,000.00	\$3,100,000.00	14%



Luis Joher Francisco Francisco

Alcalde

